

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IAN 2024

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	Ani de chedere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - SOCI INSAFI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROTECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022	2025	2025		257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2023 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2023 - DATA DE DEPLINERE A OFERTELOR ÎN LUNA REVOLUBIL: OFERTELOR SUPRINTE PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTURE SIGHISOARA OFERTANTULI DE CARAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - SOCI INSAFI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROTECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L. CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DATA DE 13.10.2022 A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE - 19.10.2022 A FOST EMIS ORIGINAL DE INCERPERE: 03.02.2023 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISAM SI AVIZELE ÎN PREZENT ESTE ÎN DEPLINIRE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIEI SAZA PAC A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR A FOST PREDAT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVIZOR ÎN DATA DE 11.10.2023 SUPERVIZORUL RESPONDE DOCUMENTAȚIA PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETARI ÎN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPERVIZOR DOCUMENTAȚIA PAC, PAC, PT SI STUDIUL GEOTEHNIC ÎN ANALIZA LA SUPERVIZOR. APROBARE PAC SI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPERVIZOR.	
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMIND SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DI 602	0.536	100%	99.30% (PARA AJUSTARE DE PREȚURI) 154.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 30.09.2019 PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 49/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022			91.55 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.12.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PARTI: 220/16.11.2022
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARIAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL - W WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOȘTA CONCEPT INFRASTRADA LOGISTIC SRL, FOȘTA SC TASS WIRRA LOGISTIC SRL)	BARIAD	1	11.381	82.00%	60.40%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2020 (DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII)	2024			132.053 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 24.10.2018 DURATA CONTRACT 154 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANȚI DE 84 LUNI DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN SENȚINȚA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTOGĂTIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISA - 24.07.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRII A FOST PREDAT CATRE ANTREPREZINȚ ÎN DATA DE 06.08.2020 ORIGINAL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII A FOST EMIS ÎN DATA DE 06.08.2020 DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 07.02.2024. (CF. CONTRACT)	
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	39+400	ASOCIEREA S.C. SAPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LIMS S.R.L. - S.C. TEMOGRADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUA 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.327.840 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 214 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRII, + 62 LUNI PERIOADA DE GARANȚI A LUCRĂRII. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PAN LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 21.09.2023 ANTREPREZINȚUL A SOLICITAT ÎNCADRAREA DE CONținUT ACORDA A CONTRACTULUI ÎN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A TRIMIS RĂSPUNSUL SAU ANTREPREZINȚULUI CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI ÎN DATA DE 21.11.2023 ANTREPREZINȚUL A TRIMIS PRINȚUL DE VEDERE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI NR. 92/06/09 DIN DATA DE 07.09.2023. ÎN AȘTEPTAREA ÎN DATA DE 12.02.2024 ANTREPREZINȚUL A TRIMIS RAPORTUL ÎNTOCMIȚI CU PRIVIRE LA ÎNCADRAREA DE CONținUT ACORDA A CONTRACTULUI NR. 92/20/27/24.01.2023 "PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCULTURE GALATI", ÎNREGISTRAT LA CNAR SA CU NR. 92/20/24. ANULAND ÎNDRUTUL ÎNTOCMIȚA ÎN ANTREPREZINȚUL S.A. CONSTATAT FAPTUL CA, DESI AȘTEPTAREA DATEI CONȚINUTULUI BENEFICIA DE AJUSTAREA PREȚURILOR POTRIVIT O.L.G. 47/2022, PRIN APLICAREA FORMULEI PREVĂZUTĂ LA ART 4 DIN O.L.G. 47 PENTRU RESTUL RAMAS DE EXECUTAT DIN DRUTUL CONTRACTULUI ÎN CUANTUM DE 508.648.989,86 LEI FARA TVA, SE PRODUC UN IMPACT FINANCIAR DE DOAR 313.720,000 LEI FARA TVA, ÎN CONȚINUTUL ÎN CARE CEREȘTELE PREȚURILOR CURENTE ÎMPLICATE DE EXECUȚIA LUCRĂRII, PRODUC UN IMPACT DE 946.882.262,77 LEI FARA TVA. ÎN PREZENT ESTE ÎN ANALIZA LA CNAR.	
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTREPREZINȚ: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	62.40%	50.00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - SEMNARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289.41 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE ÎNCEPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIARA A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PERIOADA DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANȚI: 60 LUNI. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE CNAR ÎN 30.06.2022 DIN 16.05.2023 A ÎNCEPUT EXECUTIA LUCRĂRII. EXECUTIA LUCRĂRII SE DESFAȘARA CONFORM GRĂNULUI DE EXECUTIE APROBAT.	

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT (18.05.2018) CONTRACT REZULTAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETATE EDILE CONSTRUZIONI E LAVORI S.R.L. - SECOL ROMANINA SRL (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JU	RELUCITARE	19.987	40% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTR DE LUCRARI REZULTAT - 84.50 % ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	43.30% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTR DE LUCRARI REZULTAT - 70.48 % ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2024 - CTR REZULTAT 24.11.2020 - CONTRACT REZULTAT SEMNAT	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTERIORI ÎN LUNA MAI 2018 CONFORM CONTRACT REZULTAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024)	ANUA 2024	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTUALA A CONTRACTULUI (CONFORM A42): 244.874.335,46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 302 LUNI DIN CARE PERIODA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI; DATA DE ÎNCEPERE A LUCRARIILOR 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024 FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024	
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0+000	25+690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - SPEDITION LAMB S.R.L.; TIMINDOSTRADE S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	34.64%	0%	10.07.2023 - ORDIN ÎNCEPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	https://www.ubm/mkpc4fflpy	383, 844 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCULTURE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV LA 24.08.2023 ÎN DATA DE 07.07.2023. BENEFICIARUL A ÎNCEPUT ÎNCEPEREA LUCRARIILOR PENTRU DATA DE 05.02.2023. ÎN DATA DE 28.11.2023 S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SUPERVIZAREA EXECUTIEI LUCRARIILOR „VARIANTA DE OCULTURE TIMISOARA SUD” - REST DE EXECUTAT CU ASOCIEREA VENTRA PROJECT MANAGEMENT – UTIBER BENOZIO KFT SI S-A EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE A SUPERVIZARII CU DATA DE 07.12.2023.
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DNEF	0+000	5+335	ASOCIEREA SIMOHORO CORPORATION LIMITED - SC. GOOD PRODO S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM ÎNTRU DN EF KM 79+625 - DJ 151C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII SI 9 GRABTIE)	53.70%	52.00%	2020 - ORDIN DE ÎNCEPERE 24.04.2021 - DATA ÎNCEPERE LUCRARIILOR	2024	2024	https://www.varta-06-00009-zalau.ro/	185-54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FIMB 25.09.2020 (PROIECTARI-EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 1 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPONDERE NR. 1048 DIN 20.11.2020. A FOST ACORDATA ANTERIORULUI PROIECT SANITERIULUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 1726.03.2021. A FOST DAMSA NOTARANEA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+800	55+465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANINA S.R.L.(IGIER) - IBB-HAUS-LIND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTENSIORAN S.R.L. - S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA ROZAN DE FECHER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE) - S.C. MAVGOD HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LANGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD ÎNTRU AL DN 55+120) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 88%; LOT II: 0%	LOT I: 35.31% (PARA AUTOTARE DE PRET); 60.60% (CU AJUTARE DE PRET) LOT II: 5.6%	LOT I: 01.12.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2024; LOT II: 2025		LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE ÎNCEPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 18 LUNI (PROIECTARE 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPONDERE NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 80/01.12.2022. CONTRACTUL SE AFLE ÎN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRI DE CATRE ANTERIORI SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFILATE ÎN DESFASURARE. DUPLA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDIRILOR, SUPERVISORUL VA PROCEDA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZII SUPERVISORULUI. LOT II: DATA DE ÎNCEPERE: 01.11.2022; DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE 13 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI) H.C. 395/10.08.2022 (PENTRU SUPRINEREA ÎNTRALEI) PTE ANOAR ÎN CTE CNABR NR.04/27.11.2021. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTERIORI NR. 48.01.2024 ESTIMARE OBTINERE AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE MARTIE 2024	