

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MAI 2024															
5. VARIANTE OCULTOARE															
VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE															
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link cartier
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CJ BIHOR INCHIRIAT IN 2023, PARTENERIUD - DRUM ASFALT (BIJER) SI TRAMECO	ALESD		5.852 (2,225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	90%	90%	2022	DECEMBRIE 2024	DECEMBRIE 2024	
															74 MIL. LEI FARA TVA
															CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. PAC - PFE AVANAT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTEGRAL EXPROPRIAT DESCHIS TRAFICULUI SECTOR PARTIAL - 2,225 KM DESCHIS IN ANUL 2023
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77						
															126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)
															PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INALTIMAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITATI PASTRARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTTERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACEPTATA DE CNAR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PREN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026		
															PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE IMPLEMENTAZA DE CATRE LIAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA LUNE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 10.08.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVANATE IN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2 IN PREZENT ESTI IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDIUTUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATI IMPLEMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ADA SI FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM - HOTARARE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATA IN LUNA DEC 2023. IN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE Tema: 6/2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTE - PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELUNA	STEI	1	7	80%	80%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024	
															269 MIL. LEI FARA TVA
															OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VERDEREA REVIZUIRI DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 102/2020. A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRE CNAR SI CJ BIHOR IN ACEST SENEI CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM. HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 3 FEBRUARIU 2023. LUCRARI IN DERULARE.
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI IN URMA PROCEDURI DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)		
															151 MIL. LEI FARA TVA (EST. PLAN INVESTIIONAL)
															PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SI VO CAMPULUNG SEMNAT IN TEMEIUL OUG 86/2020 IN DATA DE 26.10.2022, ACT ADITIONAL NR. 1/09.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027), CF OUG. 119/2022 PROCEDURA SE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF URMEAZA A FI LANSATA IN LUNA MARTIE 2024. TERMEN ESTIMAT DEPUNERE OFERTE: MAI 2024 TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024 SEMNARE CONTRACT SERVICII SF - IULIE 2024, IN PROTEZA FARA CONTESTATI