

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2024																		
AUTOSTRAZI IN UCIATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul		Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN UCIATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+500	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSLIVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA		SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1. CONSTRUCTII ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL RTT - SC ING SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL 3. MAYVIL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSLIVANIA SRL - CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA. PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. IN 08.06.2023 A FOST DESINAMAT CASTIGATORIA LICITATIEI ASOCIEREA PRECON TRANSLIVANIA SRL - CITADINA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTATI DE CATRE ERBASU CONSTRUCTII SA SI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA. - IN DATA DE 08.08.2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA CNCS NR. 3844/CE/1504.1670 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE RESPINSA CA NEFONDATA CONTESTATA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA CAT SI CONTESTATA FORMULATA DE SC CONSTRUCTII ERBASU SA. DECIZIA CNCS ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, IN CONFORMATIE CU DISPOZITIILE ART. 28, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 103/2018. FATA DE DECIZIA CNCS A FOST DEPUA CONTESTAT SI LA CURTE DE APPEL, CURTEA DE APPEL BUCURESTI A RESPINS CONTESTATA STRABAG. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE NR. 92/34511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSLIVANIA SRL - CITADINA 98 SA. IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR. 1 IN CARE SE MENTIONEA CA DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU INAINTE DE PRONUNTAREA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI DEFINITIVE IN DOSARUL NR. 15588/37/2022.
2	AUTOSTRAZI IN UCIATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAUSULI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (RM 40+460 - RM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES		SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAUSULI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (RM 40+460 - RM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B MIHAIESTI - SUPACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAUSULI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+437, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (RM 40+660 (RM 40+437 - 3B3) - RM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1. ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIOM CONSTRUCTION SA 3. MIRESA POZZAROTTI & C S.P.A. - AITAFAD SPA 4. ASOCIEREA TERNI INSAAT VE TEGSAT A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6. ASOCIEREA REC ULUSAKARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TASHIRIUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNAR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEBUNERA A OFERTELOR CANDIDATURILOR SELECTATE, VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI - 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: - 45 DE VADUCUTE, POZURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM. - TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2,89 KM. CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. 17.02.2023, CNAR A TRANSMIS SPRE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACCHITIE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 04.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULARIA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNCS - URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEBUNERA A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE IN DERULARE.