

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IUNIE 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIERIA DIMEX 2000 COMPANY SRL (SIBIU) - AUTOTENOROM SRL - OPR ADAPT SRL - OBRAS PUBLICITATY REGADIDOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE SA SI DINTRU ORFUTUL LOCALITATII TURENI		4.957	14.15%	0%	21.08.2023	17.02.2025			562.613 MIL LEI FATA TVA	TRIMAND CONT DE FAPȚIL CA ANTREPRENORUL TREBUIE SA FINALIZEZE ÎN LUNA FEBRUARIE ACCESIA INTENTIONEADA SA FINALIZEZ ADAPTUL, MARCAREA SI ELEMENTELE DE SIGURANTA RUTIERA PANA ÎN NOIEMBRIE 2024
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	83%	64.46%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 70/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNȚAL 449.425 - CONȚINUT A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAIH A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.319,99 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEIMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 04 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTEI CNAIH SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST ORTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+440. S-A ORTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A ORTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AAJ/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREZVĂLTA DE OUS 64/2023 AAJ/13.09.2023 - ÎNȘĂRAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUS 64/2022, OUS 64/2023 SI RESPECTIV PRIN OUS PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIERIA COALITIV ÎNȘĂRITĂȚARE VE SARIY AL S (UDER) - STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELIOTAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZERVARE - 57,08% PROGRES FIZIC ÎN NOUL CTR - 52,31% PROGRES FIZIC TOTAL: 76,56%	37,75%	12.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	https://youtu.be/jn6j9u822y0	499.29 MIL LEI FARA TVA	ÎNCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	59.00%	39.14%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		617.08 MIL LEI FARA TVA 754.92 MIL LEI FARA TVA (A URMARE A ÎNCHIEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.H. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRARIILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMS ORDIN DE ÎNCEPERE.