

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2024

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Ctr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longhru km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data Inceput	Data Finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CI BIHOR ÎNCADRAT ÎN 2023, ANTREPRENOR: DRUM ASFALT (BUDER) SI TRAMECO	ALESD		5.852 (2.225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	90%	95%	2022	Aug-24	Aug-24		74 MIL. LEI FARA TVA	CTR PROIECTARE SI EXECUTIE ÎN DERULARE. PAC - FTE AVIZAT. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA CONZOR INTEGRAL EUROPROBAT. DESCHIS TRAFICULUI SECTOR PATAJAL - 2,225 KM DESCHIS ÎN ANUL 2023.
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SEGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATĂ O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPOSSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERE SI STRAZA TRAI FANFANI (KM 19+690 - KM 20+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, ÎRMIND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZURE SF - FINALIZAT; CU ÎNCADRĂRI TEHNICO - ECONOMICE APROBATE PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZURE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2021. A FOST ÎNSUS CRONILA DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 30.06.2021. AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2022. AUDIȚIUL DE SIGURANȚA RUFISIA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎMPEDIMENTIVE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE ASR SI FINALIZAT STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM - HOTĂRĂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA ÎNCADRĂRIILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATE ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPONIERE - PROMOVARE ÎN DE EXPONIERE. TRIM. II 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRĂRI.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	90%	90%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024		269 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR ÎN VEDEREA REVIZURII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI ÎMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 102/2020. A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2023, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI CI BIHOR ÎN ACEST SENS. CONTRACT REVIZURE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM, ÎN DE ACTUALIZAREA A ÎNCADRĂRIILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATE. CONTRACT EXECUTIE LUCRĂRI SEMNAT ÎN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023. LUCRĂRI ÎN DERULARE.
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI ÎN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (ET. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMBUL OUG 68/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022. ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2024-2027). CF OUG. 133/2022. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARE SERVICI DE PROIECTARE FAZA SF ÎNTRU ETAPA A FILANȘATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT ÎN DERULARE ORITE. MAI 2024. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024. SEMNARE CONTRACT SERVICI SF - IULIE 2024, ÎN PROTEJA FARA CONTESTATU.