

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - Iunie 2024

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani dechidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2021 - DATA DE DEBANSARE A OFERTELOR IN LUMA REVALIARI OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTARE SI GHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.” CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.201,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022; A FOST CONSTITUTA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE - 20.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE - 03.01.2023 AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE LIMBANEM SI AVIZELE A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULUI STUDIULI GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTULI ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN PREZENT ESTE IN DESFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - INTOCMIRE DOCUMENTATIILE FAZA PAC A FOST TRANSMIS SUPERVIZORULUI STUDIULI GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTULI ARHEOLOGIC PRELIMINAR. A FOST PREDAT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVIZOR. IN DATA DE 01.11.2023 SUPERVIZORUL RESPONDE DOCUMENTATIILE PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETARI. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPERVIZOR DOCUMENTATIILE PAC, PAC, PT SI STUDIULI GEOTEHNIC IN ANALIZA LA SUPERVIZOR. APROBARE PAC SI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPERVIZOR. S-A PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HOTARARILE DE GUVERN NR. 574/05.10.2024 IN VEDEREA PROCDURILOR DE EXPROBIERE.
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA SUPRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DI 602	0.536	100%	99.30% (FARA AJUSTARE DE PRETUR) 154.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 30.09.2019 PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 49/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERI DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PWH: 2202161:2022
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARIAD	0+000	11+281	ASOCIERIA SC TEHNIC AGST SRL - WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRADA LOGISTIC SRL, FOSTA AC TASS/WIRA LOGISTIC SRL)	BARIAD	1	11.281	96.00%	69.50%	05.12.2018 (DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 (DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR)	2024			132.053 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 14.10.2018 DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI + 22 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE. + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTEPRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS RAPORTULI SAU ANTEPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA CONTRACTULUI. IN DATA DE 28.11.2023 ANTEPRENORUL A TRANSMIS PUNCTUL DE VEREDERE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA BENEFICIARULI NR. 92/28/09/9 DIN DATA DE 07.09.2023, DE ASEMENEA, IN DATA DE 12.01.2024 ANTEPRENORUL A TRANSMIS RAPORTULI JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI NR. 92/207/24.01.2024. PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCULTARE GALATI - INREGISTRATA LA CNAR SA CU NR. 92/2044. ANALIZAND RAPORTULI JUSTIFICATIV AL ANTEPRENORULUI, SA CONSTATAT RAPTEL CA, DECI ACESTA INDEPLINESTE TOATE CONDIITIILE PENTRU A BENEFICIA DE AJUTAREA PREVEDIND POTRONTI C.I.G. 47/2022, PRIN AJUTAREA FORMALEI PREVEDUTE LA ART 4 DIN C.I.G. 47 PENTRU RESTUL RANAS DE EXECUTIE DIN OBIECTUL CONTRACTULI IN CANTUMUL DE 638.648,859 LEI FARA TVA, SE PRODUC UN IMPACT FINANCIAR DE DOAR 313.172,001 24 LEI FARA TVA, IN CONDITIILE IN CARE CHESTERLE PENTRUDOR CURENTE IMPLIESTE DE EXECUTIA LUCRARILOR, PRODUC UN IMPACT DE 946.832.262,77 LEI FARA TVA. IN PREZENT ESTE IN ANALIZA LA CNAR.
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+400	ASOCIERIA S.C. SAAPF CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPIDOTTO LINA S.R.L. - S.C. TENDROADE S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUA 2026		705.28 MIL LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 30.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. A 327.940 EUR FARA TVA. DURATA CONTRACTULI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: + 22 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE. + 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. + 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU INCADRAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTEPRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.09.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS RAPORTULI SAU ANTEPRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA CONTRACTULUI. IN DATA DE 28.11.2023 ANTEPRENORUL A TRANSMIS PUNCTUL DE VEREDERE CU PRIVIRE LA SOLICITAREA BENEFICIARULI NR. 92/28/09/9 DIN DATA DE 07.09.2023, DE ASEMENEA, IN DATA DE 12.01.2024 ANTEPRENORUL A TRANSMIS RAPORTULI JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA INCETAREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI NR. 92/207/24.01.2024. PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCULTARE GALATI - INREGISTRATA LA CNAR SA CU NR. 92/2044. ANALIZAND RAPORTULI JUSTIFICATIV AL ANTEPRENORULUI, SA CONSTATAT RAPTEL CA, DECI ACESTA INDEPLINESTE TOATE CONDIITIILE PENTRU A BENEFICIA DE AJUTAREA PREVEDIND POTRONTI C.I.G. 47/2022, PRIN AJUTAREA FORMALEI PREVEDUTE LA ART 4 DIN C.I.G. 47 PENTRU RESTUL RANAS DE EXECUTIE DIN OBIECTUL CONTRACTULI IN CANTUMUL DE 638.648,859 LEI FARA TVA, SE PRODUC UN IMPACT FINANCIAR DE DOAR 313.172,001 24 LEI FARA TVA, IN CONDITIILE IN CARE CHESTERLE PENTRUDOR CURENTE IMPLIESTE DE EXECUTIA LUCRARILOR, PRODUC UN IMPACT DE 946.832.262,77 LEI FARA TVA. IN PREZENT ESTE IN ANALIZA LA CNAR.
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTEPRENOR: ASOCIERIA SC GOTTI STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	85%	85%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA 1.7. 2022 - SEMNARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289.41 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 253/22.09.2020 ORDIN DE INCEPERE 01.11.2023 PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIA A PROIECTULI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 34 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARI PERIOADA DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE: 60 LUNI. A FOST OBTINUT AVIZUL DE CNAR IN 20.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR. EXECUTIA LUCRARILOR SE DESFASOARA CONFORM GRANTULUI DE EXECUTIE APROBAT.

