

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - Iunie 2024
 DRUMURI NAȚIONALE
 DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLOSINȚĂ		266.31 MIL LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CĂTRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEEXECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CĂTRE ANTREPRENOR. 1. NEEXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISĂ HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 257007/HBR.
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	74.62%	55.00%	07.09.2022	30.11.2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022 ÎAR PREDAREA AMPUSAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022. A FOST EMISĂ DE CĂTRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 40/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3-100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+124	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	68.00%	48.00%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022 A FOST EMISĂ DE CĂTRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 40/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3-100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	180+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	01.05.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DAIU ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE DATA DE 01.04.2024.
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEISER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONȘOS. PROIECT ȘRI ÎN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE ÎNTRU KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021			22.343 MIL LEI FARA TVA	ÎN PERIOADA DE GARANȚE

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCERERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026			869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PROIECTUL PENTRU AUTOFINANSA EXECUTARI LUCRARILOR A FOST AVANAT IN CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024 AVANZ NR. 5378
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRADI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MAVRO HOLDING SRL - VINOZAV SA S.R.L. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758	71.512	97.50%	90.83%	02.08.2021	Iunie 2024	SUB TRAFIC	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULAREA SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020 AVANZ PT CTE CNAR 21.07.2021 AVANZ PT CTE ONDP IASJ - 09.06.2021 AVANZ DTAC ONDP IASJ - 10.03.2021 AVANZ TIVIC CNAR SA - 16.03.2021 AUTOFINANTARE DE CONSTRUIRE NR. 21/21.05.2021 CASCA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVANAT IN CTE CNAR PROIECTUL TIVIC ETAPA II. IN SEZONA CTE CNAR DIN DATA DE 28.08.2022 A FOST AVANAT SI ETAPA A PTE PENTRU ZONELE CU CONSOLIDARI. IN PERIOADA 30 - 05.05.2024 A FOST EXECUTATA INSPECTIA PRELIMINARA RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.		
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSELI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350	21.4	47.00%	9.31%	01.09.2022	2025	2025	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII PREZENTARI DE CATRE ANTRENORII SI A APROBARI DE CATRE JEFETIARI/AI AUTORITATII CONTRACTANTAT. IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A INANINAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CATRE ANTRENORII, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITL KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 24 / 26.05.2023 (NR. MT 13740/26.05.2023). PROIECTUL TIVIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVIZORUL A COMUNICAT ANTRENORILOR IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TIVIC VIAT CU "BUN DE EXECUTIE" IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE		
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	123+495	185+230	QUALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 00+190 - KM 223+492 LOT 2: KM 123+435 - KM 185+230 (REUSITARI)	LOT 2	48.009	89.23%	88.21%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI. ANTRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE DE CATRE SUPERVIZOR (ONDP CRANOVA) CU DATA DE 02.05.2022.	
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIERIA S.C. FREYDOM S.A. - PROCDNS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORILOR CUPRINSI INTRE KM 105+000 - KM 105+500 IN VECHEA CONSTRUIRE UNUI POD NODU PESTE RIU DE LA MERA LA KM 105+220. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023	27.999 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETRILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FERIGIOS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 60 LUNI (SI ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 679.083,43 LEI FARA TVA, NR. 2 - 993.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 448.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.399.050,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 3.036.942,24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.038.050,80 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.626.846,30 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.402,20 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,15 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETRURI) - 25.788.056,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 492/SA-11-2022 AVANZ CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTUL DE AVANZ CTE CNAR, PRETIUL CONTRACTULUI TIVIC DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.987,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VECHEA EXECUTARI RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-AU SOLICITAT UNELI REZEMERII, CONSTRUCTORII EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMANDE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESUL VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.		

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60-165	76-277		MODERNIZARE DN 2L, SOBOLA LEPSA, KM 60-165 - KM 76-277			16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020, VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.229,70 LEI CU TVA DIN CARE: PROIECTARE: 8.655.096,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 121.123.133,28 LEI CU TVA AVANAT STACI CTE DRDP IASJ 10/06/2021, AVANAT STACI CTE CNAR SA - 08/06/2021, DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR: 6 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR: 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI: 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR: PTE AVANAT CTE DRDP IASJ NR. 10/06/03.02.2021 IN AVANSARE LA CTE CNAR SA DUPA MONITORIZARE RECOMANDARE ADR STUDIUL II: IN Baza 29.10.2021, cu nr. 13848, si REZOLUTII CTE DRDP IASJ actualizata Divizia 6/2021/16/2021, AVIZ CTE CNAR SA - 14/04 PT nr. 5496/07.09.2023, AVIZ CTE DRDP IASJ FAZA SF REVOLUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC NR. 1869/24.11.2023; AVIZ CTE MTI nr. 255/26/01.02.2024; AVIZ C/ NR. 21/29.03.2024
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-625	258-950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALA CUIUSLIU INTRE KM 256+625 - KM 258+950"			2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A3 ARAD - TRIMSOARA - DN 69	LA SARBITUL PERIOADEI CONTRACTUALE ANTEPRENORUL A INREGISTRAT UN PROGRES FISIC DE 25,15%	14.54% (29,35% INCLUSIV CP 3 AFERENT AVANS APROBAT DE BENEFICIAR)	01.03.2021	CONTRACT REZILIAT CONF CLAUZEI 64 (PRELIEREA DE CATRE BENEFICIAR) INCERPAD CU DATA DE 07.09.2023	ANUL 2023		232.62 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 292/1444/22.08.2023, BENEFICIARUL A INSTIINTAT ANTEPRENORUL CU PRIVIRE LA REZILIEREA CONTRACTULUI NR. 92/7703 DIN 01.02.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE "DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 ARAD - TRIMSOARA - DN 69", IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (PRELIEREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONDICIILE N.º. 375 DIN 18.02.2022, ACESTA PRODUCANȚI SI EFECTELE INCERPAD CUI A 16 - A 21, RESPECTIV DATA DE 07.09.2023. E IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEZICEREA ATRIBURII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE "DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 ARAD - TRIMSOARA - DN 69" - BEST DE EXECUTAT.		
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+100	IRIMAT CORIS SRL	DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TUD) (D7 714) - LANGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE			14.3		OCTOMBRIE 2019	25.02.2023 (CF AA NR. 5-92/10101/25.11.2022)			923.97 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTEAPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE, STUDIUL DE FEZABILITATE SE AJACA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.02.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA MANIATA IN DATA DE 29.04.2023. PRESTATORUL IMPLEMENTANȚA OBSERVATIILOR FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-JS REVOLUT IN DATA DE 28.10.2023, AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PRESENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE: REVIZA 4 A FOST INAVANTAT IN DATA DE 28.12.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE PIND IN CURS DE IMPLEMENTARE. A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE: REVIZA 4 A FOST INAVANTAT IN DATA DE 28.12.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE PIND IN CURS DE IMPLEMENTARE. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIILOR LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INAVANTAT IN DATA DE 29.12.2022. ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.02.2023. IN DATA DE 11.03.2023 PRESTATORUL A INAVANTAT REVIZA 1 A PAC, PIND FIMOS OBSERVATIILE ASUPRA ACETUIA. IN DATA DE 24.02.2023, PRESTATORUL A INAVANTAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. FORMULA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST MANIATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023, PIND IN ANALIZA CAUR. FORMULA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST MANIATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023, PIND IN ANALIZA CAUR. FOSTAVANZAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 23.05.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVANSARE IN CI.
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULAU- APAHIDA	0+000	38+800		GIULAU - APAHIDA			38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOAL DE CATRE IAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIEREA IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONARE DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVOLUCTIONE S.F.	MANDELEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LUPSA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT IN NR. 303. PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN61	2+600	43+783		ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IAGI - SF NR. 1762/014.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MII NR. 142/151/06.09.2023; CMTI NR. 1769/27.09.2023
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM 050+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCRIERE TEHNIC: 30.06.2023