

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2024
2. DRUM EXPRESS
DRUMURI EXPRESS ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI DE MARE VITEZA ÎN FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DNV FILIUSI - ONONETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAHARĂRDEZI		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	<p>DATA ÎNCIPERE - 12.07.2023</p> <p>ÎN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCEPUT LA SEDIUL CNAR SA</p> <p>ÎN PERIOADELE 20.09.2023-2.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDIUL PRIMĂRIILOR U.A.T. -URILOR SI A CONSILIILOR JUDEȚEAN MĂREȘTIȘI ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII EVENTUALILOR CONTRANȘI:</p> <p>ÎN DATA DE 02.02.2024 A FOST AVĂTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> <p>AU FOST REALIZATE DEZBATERI PUBLICE ÎN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024</p> <p>ÎN DATA DE 16.05.2024 A FOST AVĂTATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2.</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE ÎN PERIOADA URMTĂTOARE VOR FI DESĂRUITE INVESTIȚIILE DE TEREN.</p>
2	DRUMURI EXPRESS ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	5+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8,923,930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	51	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN ÎNITAL) 05.11.2024 (CONFORM AA NR. 20)			1223.88 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE.</p> <p>A FOST AVĂTAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTEI CNAR SA, CTE MPT SI CONSILIUL INTERMINISTERIAL</p> <p>A FOST OBTINUTA HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 92/02.02.2024</p>
3	DRUMURI EXPRESS ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BRAILA - TULCEA (LOTA - CATALOA)	0+000	6+100	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.139.206.31 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	0%	12%	IULIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN ÎNITAL) 19.03.2025 (CONFORM AA NR.9)			1674.79 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE.</p> <p>ÎN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVĂTAT ÎN CADRUL CTEI CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL.</p> <p>ÎN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVĂTAT ÎN CADRUL CTEI CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCZ.</p> <p>ÎN DATA DE 21.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE;</p> <p>ÎN DATA DE 28.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE ÎMPULMANT ÎN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A ÎNCEPUT ÎNVEȘTIGATIILE ÎN DATA 11.03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMANARE.</p> <p>ÎN DATA DE 21.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 63/31/2024</p> <p>ÎN DATA DE 01.03.2024 PRESTATORUL A ÎNȚINUT NOTIFICAREA, PARTE COMPONENTA A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A FI TRANSMIS CĂTRE ANPM TULCEA. A FOST EMISA DECIDIA ETAPEI DE EVALUARE ÎNITALA ÎN DATA DE 19.03.2024 DE CĂTRE ANPM TULCEA.</p>
4	DRUMURI EXPRESS ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BUZAU - BRAILA	0+000	11+461	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI P SI PTE ÎN DERULARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031.97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN ÎNITAL) 24.04.2025 - CONFORM AA NR. 10)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE.</p> <p>ÎN DATA DE 16.05.2023 A FOST AVĂTAT ÎN CADRUL CTEI CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL.</p> <p>ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVĂTAT ÎN CADRUL CTEI CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCZ.</p> <p>ÎN DATA DE 21.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE;</p> <p>ÎN DATA DE 28.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE ÎMPULMANT ÎN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A ÎNCEPUT ÎNVEȘTIGATIILE ÎN DATA 11.03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMANARE.</p> <p>ÎN DATA DE 20.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 60.</p> <p>ÎN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BUZAU A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46.</p>
5	DRUMURI EXPRESS ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+00	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	89%	78.00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFORM AA.2			20.25 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 19.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 30.247.132.71 LEI FARA TVA, SĂRĂ DE FINANȚARE: 65% CONTRIBUȚIA UNORUI EUROPEAN DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 35% CONTRIBUȚIE PROPRIE.</p> <p>ÎN DATA DE 16.04.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE).</p> <p>A FOST AVĂTATA ÎN CADRUL CTEI CNAR SA-AMCL VARIANTEE DE TRASEU 3 SI 5.</p> <p>ÎN LUNA DECEMBRIE 2023, A FOST APROBATA FINANȚAREA ETAPEI DE PREGĂTIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMTĂTOARE ÎNTR-UN SPATIUL FINANȚAR ASIGURAT ÎN CADRUL POT 2023-2027.</p> <p>A FOST AVĂTATA ÎN CTEI CNAR SA AMCZ, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVĂTAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI ÎNTR-UN RASAD SI RASAD PROFIL DE AUTOTRACI, ÎNTR-UN RASAD SI TARGU JIU DRUM EXPRESS. TRASEUL SI VA DESĂȘURA PE VALEA JIULUI. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CĂTRE CJ DOUĂ SI CJ GORJ-AU FOST OBTINUTE AVIZELE</p> <p>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVĂZAT ÎN CTEI CNAR SA, CTE MPT, CI (OBJECTIVUL A FOST ÎMPARTIT ÎN 6 LOTURI).</p> <p>ÎN LUNA MARTIE A FOST EMISA HOTĂRĂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.</p> <p>CONTRACTUL PENTRU SERVICIUL DE ÎNDELCARE A ÎNCEPUT ÎN CRANDU ÎN DATA DE 24.06.2024.</p> <p>ÎN CURS DE LANȘARE A PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI (6 LOTURI).</p>

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E PROIECTAREA S.A. SEMENAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE): 15.005.446,99 LEI (FAZA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.524	0%	32.38%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMIN INITIAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400,22 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.02.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU (ETAPA 1 (AMC)). IN DATA DE 26.02.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU (ETAPA 2 (AMC)). STUDIUL ARHITECTONIC A FOST FINALIZAT. AU FOST OBTINUTE URMATOARELE AVIZE: AVIZ NR. 1270/ARHITECTONIC/13.07.2023 - EMIS DE CATRE DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA FRANTZA SI AVIZ NR. 2330/06.06.2023 - EMIS DE CATRE DIRECTIA GENERALA PENTRU CULTURA SI IDENTITATEA BRAILA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM NR. 14076/04.2023, EMIS DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA SI NR. 161/05.05.2023 EMIS DE CONSILIUL JUDETEAN FRANTZA. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT AU FOST INAVANTATE 3 VARIANTE ALE STUDIULUI DE FEZABILITATE. BENEFICIARUL A EMIS ORDINAVTAI ASUPRA DOCUMENTATIILOR. IN DATA DE 30.03.2024 A FOST ELABORAT RAPORTUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. A FOST INLOCUITA DOCUMENTATIA PRIVIND RAPORTUL PRIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE ALE RAPORTULUI PRIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI A STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA IN DATA PE 08.03.2024 SI IN DATA DE 07.03.2024. - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL C.T.E. C. N. A. I.R. S.A. - NR. 5623/25.05.2024. - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL C.T.E. NR. 76/26 IAN 23.05.2024. - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRAR PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE - NR. 30/29.05.2024. - A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPOMARIE A APRECIERII NR. 22723.05.2024, EMIS DE CATRE ANAR - A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 3/27.05.2024, EMIS DE AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROECT TEHNIC SEMENAT IN DATA DE 19.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE): 17.846.626,28 LEI (FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112,5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMIN INITIAL 27.06.2024 (CF AA NR. 5	APRILIE 2024 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2664,38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORSPONENATA CAT SI ORGANIZATE SEMNTE CU REPREZENTANTII MARIN IN VEDEREA IDENTIFICARII MASURILOR/CONDITIOILOR. CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTA REALIZA TRAVERSAREA DRUMULUI EXPRES PRU ZONA DE SIGURANTA A POLIGONELOR MILITARE IN DATA DE 14.03.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 INVIATA FINE IN CURS DE ANULAREA A BENEFICAR.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOHISTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROECT TEHNIC SEMENAT IN DATA DE 19.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE): 15.836 MIL LEI FARA TVA	PLOHISTI - GAESTI		81,57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2024 (CF AA NR. 10		1873,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PIZ SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 08.10.2022. IAR IN DATA DE 13.03.2023 A FOST AVANAT DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNMR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICAR. A FOST REDRESAT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTII CIRCULATIEI (EASR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA C D (AMBOVIATA SI DE LA C PRAHOVA). BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023. PRESTATORUL INREGISTRAREA PLANULUI PENTRU ORDONUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR. REPERECTAREA TERMINALULUI DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE, A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST TRANSMIS UN NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIITILOR GEOTEHNICE, CARE A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICAR IN DATA DE 22.03.2024. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIITII GEOTEHNICE CU 2 UTILAJE DE 50M PE SECTOARELE B8 SI 4. AU FOST FINALIZATE INVESTIITIIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 2 SI SECTORUL 3, DIN UN TOTAL DE 10 SECTOARE (PARA MODUR SI FARA GRUPE DE MORNANT).
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SEMENAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE): 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TIGITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.10.2022 (TERMIN INITIAL - 26 IUNI) 13.10.2023 (61 IUNI SI 26 IULIE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 6)		3563,9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI. INCERPAD CU DATA DE 17.09.2022 INCERPAD CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELUATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUAL. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR. IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2 A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU. IAR IN PREZENT SE ASTIPTA RAPORTULUI LUCRULOR DE PE FAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE.
10	DRUMURI DE MANE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT ROSIENEA TRANSLUINA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	5%	5%	ORDIN DE INCERPERE: 10.10.2023	10.10.2025		22,29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 30.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEMNATA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAVANTAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI AFERENTE ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. AU FOST EMISE ORDINAVTAI ASUPRA DOCUMENTATIILOR. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC 1 INAVANTATA SI RE PROGRAMARE IN SEMNTE CTE CNMR S.A.

11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGINIERI INTERNATIONALIA S.R.L. - ECO GEODORUM S.R.L.	LOT 2	65	2%	0%	27.07.2023	27.11.2025	35.769 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 09.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FUND DATA DE 27.07.2023.</p> <p>25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIASI: DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERPUT.</p> <p>IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT.</p> <p>IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> <p>AU FOST ELABORATE 3 VARIANTE DE TRASEU.</p> <p>06.02-08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SCALA PRIMARIILOR L.A.T., LIRHOR SI A CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN. IN VEDEREA IDENTIFICARII EVENTUALELOR CONFLICTANDE.</p> <p>15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CHEREAREA CULOR 3 TRONCOANE DIN DRUM FILIASI-LUGOSI</p> <p>19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRACTANERIE (MEDIU) DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI.</p> <p>IN DATA DE 23.05.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA A FOST AVUATA IN CTE CNAR SA.</p> <p>IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA2.</p>	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES GAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALORAE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - GAR (GRANTA ROTUNJ)	10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2024 FINALIZARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.08.2024 LOMF. AA NR. 35	3.65 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PAC/DOTAC-PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE.</p> <p>S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 20.08.2020.</p> <p>STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE M.TI, CONSIULUI INTERMINISTERIAL.</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) - A FOST FINALIZAT.</p> <p>A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORIILOR TEHNIC-ECONOMIC.</p> <p>IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVUAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR SA.</p> <p>A FOST EMISA ANULA CONDITONAT NR. 20.07.2023.</p> <p>A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A CORODORULUI: 20.02.2024 A FOST GASITA DECIZIA DE PERMISIUNI:</p> <p>A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A A FOST RASPUNS LA CLARIFICARI, PROCEDURA DE ACHIZITIE ESTE SUSPENDATA.</p> <p>PAC-UL A FOST DEPUZ LA M.T.I. IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE A FOST TRANSMIS RASPUNS LA SOLICITARE FORMULATE DE M.TI IN CURS DE EMITERE AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE.</p>
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TFP INGINIERI S.R.L.		62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE - 14.02.2022 (ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 09.01.2023)	24.07.2025	11.516 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU ""DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"" CU S.C. TFP INGINIERI S.R.L.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022.</p> <p>IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVUAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVUAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E. - M.T.I.</p> <p>IN DATA DE 19.11.2022, STUDIUL DE PREFEZABILITATE A FOST AVUAT DE CATRE MARISTRULI INHANTULOR, FUND PROPRIU SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023.</p> <p>IN DATA DE 21.10.2023 A FOST AVUAT AMCL.</p> <p>IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVUAT AMC 2, IN CADRUL CAREIA A FOST PRODUZSA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALUI) LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 3 BANDA DE ORLARI PE FIECARE SENE, CU MENTINEREA CA PE TRONCOANE CURBURI INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRAZII DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN14, SE VA REZERVA CLOACAUL DE EXPROPRIERE CARE SA PERMITA SUPRANEREA LA SERVICIUL DE INCA ZEREA PE FIECARE SENE.</p> <p>INVESTIGATIILE DE TEREN ARHEOLOGICE SI DEMANARE, RIDICARILE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE, URMAND SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE ACETORA.</p> <p>SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE-42%.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM SI CI IJPOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVUZELE SOLICITATE PRIN ACESTE.</p>	