

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2024																		
AUTOSTRAZI IN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul		Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+500	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSLUVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA		SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.30%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1.CONSTRUCTII ERBAȘU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL RT - SC ING SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL 3. MAYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S 4. ASOCIERIA PRECON TRANSLUVANIA SRL - CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - ANTERPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA 6. PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. IN 08.06.2023 A FOST DESAMBAT CASTIGATORUL UCITATIEI ASOCIEREA PRECON TRANSLUVANIA SRL - CITADINA 98 SA. AUTOFOST DEPUSE DOUA CONTESTATI DE CATRE ERBAȘU CONSTRUCTII SA SI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANTERPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA - IN DATA DE 08.08.2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA CNCS NR. 3844/CE/1504.1670 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE RESPINSA CA NEFONDATA CONTESTATA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTERPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ SA CAT SI CONTESTATA FORMULATA DE SC CONSTRUCTII ERBAȘU SA. DECIZIA CNCS ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, IN CONFORMATATE CU DISPOZITIILE ART. 28, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 103/2016. FATA DE DECIZIA CNCS A FOST DEPUȘA CONTESTATIE LA CURTE DE APEL, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI A RESPINS CONTESTATA STRABAG. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE NR. 92/34511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSLUVANIA SRL - CITADINA 98 SA IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR. 1 IN CARE SE MENTIONEA CA DATA DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU INAINTE DE PRONUNTAREA UNEI HOTARARI JUDECATORESTI DEFINITIVE IN DOSARUL NR. 15588/37/2022.
2	AUTOSTRAZI IN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAȘULUI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (RM 40+460 - RM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES		SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAȘULUI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (RM 40+460 - RM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B MIHAIESTI - DUPLACU DE BANCALU SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAȘULUI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+437, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (RM 40+60 (RM 40+437 - 3B3) - RM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIOM CONSTRUCTION SA 3.MIRESA POZZAROTTI & C S.P.A. 4.AUTALD SPA 5.ASOCIEREA TERNI INSAAT VE TEGSAT A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULUSAKKARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TASHIRIUT TIRIMACIUCU INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. IN PERIODA URMATOARE CNAR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEBUNERA A OFERTELOR CANDIDATURILOR SELECATEI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI - 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIODA DE EXECUTIE LUCRARI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOAREE LUCRARI DE ARTA - 45 DE VADUCUTE, POZURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM - TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM. CU DOUA GALERII SI DOUA BEND DE CIRCULATIE PE SENS. 17.02.2023, CNAR A TRANSMIS SPRE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACZHITE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 04.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNCS - URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE IN DERULARE.