

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IULIE 2024																		
3. AUTOSTRAZI																		
AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprizor	Sectiunea	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link servicii	Valoare proiect	Observații	
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZI BRAȘOV - TÂMBUL MURIS - CLUJ - ORADEA	4+200	30+500	SC CONSTRUCT IIEMBAU SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRAȚUL DE BARCAU - CHIRBES	SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRAȚUL DE BARCAU - CHIRBES *RM 4+200 CONDECE CUI KM 30+000 DIN DIN 380	26.35	0%	0%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026			884.12 MIL. LEI FARA TVA	ÎN 04.08.2023 A FOST DESEMNAT OPERANTUL CAȘTIGĂTOR - CONSTRUCT IIEMBAU SA, PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 12 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 15.03.2023 AU FOST DOPRISE DOUA CONTESTĂȚI DE CĂTRE MURIS, ÎNSĂȚI VE TICAREȚ A.S. ȘI PRECIZ TRANSILVANIA. ÎN DATA DE 6.11.2023, A FOST TRANSMIS DECIZIA NR 2603/CJ/2585.2586,PRIN INTERMEDIUL CAREIA CONTESTĂȚELE AU FOST RESPINSE CA NEFONDATE. DECIZIA NR 2603/CJ/2585.2586 A FOST CONTESTATA LA CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI DE CĂTRE MURIS, ÎNSĂȚI VE TICAREȚ A.S. ÎN DATA DE 26.12.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNAL CONTRACTUAL NR. 92/2023. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 15.03.2024
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZI BRAȘOV - TÂMBUL MURIS - CLUJ - ORADEA	6+700	38+700	ASOCIEREA S.C. SPEEDION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3B ȘI SECTIUNEA 3B1 SUBSECTIUNEA 3B2 NAGARIEȘU - MIHAIEȘTI ȘI 3B3 MIHAIEȘTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3B2 NAGARIEȘU - MIHAIEȘTI RM 4+700 - 13+000 ȘI 3B3 MIHAIEȘTI - ZIMBOR RM 0+000 - 13+200	24.59	74.35%	67.20%	25.01.2021	28.11.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)				1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRAZI ESTE DE CCA. 46,24 MIL.285 ȘI LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9,38 MIL.20 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZĂRI DE CONTINUTARE DARAMUR PENTRU SECTORUL 3B ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZĂRI DE CONTINUTARE DARAMUR PENTRU SECTORUL 3B1 ÎN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B2 - AVANȚ ÎN CTE - CĂMAR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVANȚ ÎN CTE ÎN DATA DE 26.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1398.64 MIL. LEI FARA TVA S-A ÎNDAȚAT DUPĂ CUI ÎNDAȚAT - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A ÎNDAȚAT VALOAREA DE CONTRACT CUI 235.322.399.06 LEI (REZERVE DE ÎMPĂMÂNTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S-A ÎNDAȚAT VALOAREA DE CONTRACT CUI 305.725.740.23 LEI ÎN REZERVELE DE ÎMPĂMÂNTARE DE AJUSTARE DEVIN 211.015.936.74 LEI ACTUEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.495.906.082.3 ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRINOV APUCABILE PREVEDERILOR CUI 64/1.05.2022 CUI COMPLETABILE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN CUI 44/2023 ȘI CUI 86/2023.
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZI BRAȘOV - TÂMBUL MURIS - CLUJ - ORADEA	11+200	25+500	ASOCIEREA SC SABRE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SĂLĂȘULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SĂLĂȘULUI	12.24	51.20%	49.66%	31.05.2021 - ORDON DE ÎNCEPERE/ PTE. AVANȚ ÎN DATA DE 27.05.2022 COMINCINARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	11.12.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)				856.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST CONTESTATA DARAMUR DE BUNĂ EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ÎNVI PENTRU DATA DE 31.05.2021. ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVANȚ PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CĂMAR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST ÎNDAȚAT ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 880.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A ÎNDAȚAT VALOAREA DE CONTRACT CUI 235.322.390.00 LEI (REZERVE DE ÎMPĂMÂNTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVINDE 856.89 MIL. LEI FARA TVA ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRINOV APUCABILE PREVEDERILOR CUI 64/1.05.2022 CUI COMPLETABILE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN CUI 44/2023 ȘI CUI 86/2023.
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZI DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AR)	47+000	52+070	ASOCIEREA S.C. SABRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	18.00%	25%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024			312.63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.08.2020, C.A.I.A.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRAZI DE CENTURA BUCUREȘTI RM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD RM 0+000 KM 52+070, LOT 4 RM 47+000 - RM 52+070", CUI OPERANTUL DECLARAT CAȘTIGĂTOR, ASOCIEREA S.C. S.A. ÎN CONTRACT NR. 1 (LIVER DE ASOCIERE) - SPEEDION LUMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI 312.635.054.09 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT ȘI LUCRĂZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATĂ (DEA) PENTRU LACUL ȘI PADURA CERINCA (ARE PROTEJATĂ)
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZI DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (AR)	2+500	20+000	ASOCIEREA ÎMPREȚA PIZAROTI&B, C S.P.A. ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026			815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA OFERTA CAȘTIGĂTORUL)	ÎN DATA DE 16.10.2023 A FOST ÎNVI ORDINUL DE ÎNCEPERE.

6	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AB)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	11.80%	4%	22.05.2023	Noi-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	397.99 MIL. LEI PABA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOR)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURU NORD KM 0+000-KM 53+700, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+600", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALOAREA CONTRACTULUI 397.998.17.61 LEI PABA TVA. LUNGIME: 64 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMAMURGABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST FASIS ORDIN DE INCERERE - 12.05.2023
7	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AB)	85+000 - 100+700 SUD	0+000 - 2+300 NORD	ANDROMEDA AVTOR TECHNICAL SOCIETE ANANDHRE DAYAR S.A.), S.C. FUMIG CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+000 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+300	LOT 9, BRASOVULU - JUDEA	17.965	72.65% (GENERAL) 70.67% (EXECUTIE LA DATA DE 12.08.2024	80% PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELUM, RESPECTIV 30.88% (PABA ACTUAL PRELUM)	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI ETAPA 1 (KM 85+000 - KM 88+700, NOD BUTER SI PARCARE)	NOIEMBRIE 2023	ANUL 2024	853.42 MIL. LEI PABA TVA (16.8 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERERE: 26.03.2023 EXECUTIE LUCRARI - EXPONERER SUPRANUMERARE PROBLEME: • NERESPPECTAREA DE CATRE ANTREPRENORUL A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SABA MOBILIZARE (UTILAJE SI PERSONAL) A ANTREPRENORULUI, DETERMINA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE INCERERE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILAJE; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT; • ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTULE DE REFERINTA NR. 3) (TERMINUL DE REALIZARE 25.10.2023).
8	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+251	MANAYOL ROSKAT DANAYI TURKUM VE TICARET ANONIM SIRETI	SIBIU - FAGARAS	TRONCON 1 BOTA - AVRIG	14.251			26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI PABA TVA	S.A. INCHIRIAT CONTRACT NR.02/12871/17.08.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-PAGARAS TRONCON 1, BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIESTET) SI AVRIG-MARSA (101255) KM 0+000-KM 14+251” PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRADA SIBIU-PAGARAS TRONCON 1, BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIESTET) SI AVRIG-MARSA (101255) KM 0+000-KM 14+251 SUPERVISORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. S.AU TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVISORULUI S.AU STABILIT PUNCTULE DE REPRANTA 6,7 APERTELU ETAPA DE PROIECTARE. S.A. TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 01 APRILIE 2024 CONTRACT IN DERULARE.
9	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+251	34+175	MANAYOL ROSKAT DANAYI TURKUM VE TICARET ANONIM SIRETI	SIBIU - FAGARAS	TRONCON 2 AVRIG - MARSA - ARPAJUL DE JOS	19.922			26.02.2024	2028	2028	1569 MIL. LEI PABA TVA	S.A. INCHIRIAT CONTRACT NR.02/12870/08.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-PAGARAS TRONCON 2, KM 14+251-KM 34+175, AVRIG-MARSA (101255) ARPAJUL DE JOS (2941). SUPERVISORUL A EMIS ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. S.AU TRANSMIS URMATOARELE RAPORT DE UTILAJI, RAPORT DE PRIMA LA IN DE PAB, STUDIUL HIDROLOGIC SI STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT. A FOST ACORDAT CIP AVANS IN VALOAREA DE 15,69.922 24 LEI PABA TVA SI CIP 2 STUDIUL DE TEREN IN ANALIZA LA SUPERVISOR
10	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MANAYOL ROSKAT DANAYI TURKUM VE TICARET ANONIM SIRETI	SIBIU - FAGARAS	TRONCON 3 ARPAJUL DE JOS - DAMBATA DE SUS	17.61		1.80%	16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI PABA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 108 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 96 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERERE PROIECTARE - 16.10.2023, LA ACEASTA DATA DE REALIZARE INTABULAREA DESFUSULUI DE PROIECTARE SIUPTA CORDOULUI DE SUPRANUMERARE IN BAZA DECIZII DE EXPONERERE NR. 392 IN DATA DE 15.09.2024 ANTREPRENORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA PAC IN DATA DE 01.08.2024 DOCUMENTATIA PAC A FOST PREZENTATA IN CETE CNAP SA, IN PREZENT SE ASTEPTA EMITEREA AVIZULUI. CONTRACTUL SE AFEA IN Faza DE PROIECTARE. A FOST ACORDAT CIP AVANS IN VALOAREA DE 17.735.776.16 LEI PABA TVA SI CIP 2 STUDIUL DE TEREN IN CUNATUM DE 17.654.535.75 LEI PABA TVA CONTRACT IN DERULARE.

11	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIERIA SANAYOL INDAAT SANAYI TURKUM VE TICARET ANONIM SIRETI - HAYI MERKEZINI INDAAT VE SANAYI ANONIM SIRETI	SIBIU - FAGARAS	TRONCON 4 LAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	18.265			2023	2026	2028		1198.106 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE. DURATA CONTRACT 308 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 296 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI E 1.336.106.956,62 LEI - SUPERVEDORIA LA EMS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPARI CU DATA DE 01.01.2024 S.A TRANSDAS PROGRAMAS DE EXECUTIE ACTUALIZAT SUPERVEDORIA, SI ACESTA I-A ACCEPTAT IN DATA DE 20 APRILIE 2024 CONTRACT IN DERULARE.
12	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	61+900	ASOCIERIA WERBULD SPA - TANCRAO S.R.L.	CONRNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2.10%	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027		5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.02.2022, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CONRNETU) - TIGVENI A AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBULD SPA - TANCRAO SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.333 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FIIND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEBANCUIMABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 27,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: - 95 DE PODOBI SI PALADE - TUNEL CU DOUA GAURI INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GAURE - MODULATER CONCRETU SI MODULATER VALURI - ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CAIUNESTI A FOST EMISA ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023 A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.114/01.02.2023 - PENTRU MOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE - A FOST EMISA HG NR.1390/29.11.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CAIUNESTI - IN DATA DE 21.06.2024 ANTREPRENDORUL A TRANSMIS SPE ANALIZA LA SUPERVOZOR DOCUMENTATIJA TEHNICA PENTRU AUTOTRAGEAREA EXECUTIEI LUCRARILOR PERMANENTE
13	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	18+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INDAAT VE TICARET AS - CENGIZ INDAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1, SIBIU - ROTA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2, ROTA - CONRNETU	31.31	0%	2.12%	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2026	2028		4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 66 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,31 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEBANCUIMABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: - 49 DE PODOBI SI VADUCTE, - 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1500 M, - ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAGARAT. - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE - S-A EMIS HOTARABA DE GUVERN NR. 1.2/07.2022 - SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.30/10.03.2023 - PENTRU CORIDORUL INITIAL -IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTECNIC - A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APRIERII SI PAZIIURILOR PRIVIND SCOTEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FOIRESTER NATIONAL PABA CONTRIBUAREA DE CATRE CNMIR SA. - A FOST INCEPUT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE CU 900 ENGINEERING SAI INCERPARI CU 01.02.2024. - A FOST INCEPUT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII TEREN FOIRESTER AFILAT PE PAZA LAT ROTA EXPROPRIAT IN VEDEREA CONTRACTEI AUTOSTRADII SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2 ROTA-CONRNETU - A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVOZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGERMENT AL TRAFICULUI. - S-A EMIS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 203/12.02.2024 PENTRU ECODUCT AGARAT - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.14/03.04.2024 PENTRU SECTOR 1 RM 13+120-KM 14+150 - IN DATA DE 14.06.2024 S-A SEMNAT PV DE PRELARE PRINAME AMPLASAMENT SECTOR 1 - IN DATA DE 21.06.2024 ANTREPRENDORUL A RETRANSMIS RAPORTUL DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATI PENTRU PERIOADA MARTIE 2022-FEBRUARIE 2023 - REVOLUT - IN PREZENT, DIN 7 ESTE INCHEI (0,7/4.06.2024) PENTRU LUCRARI DE DENSARE.
14	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WERBULD SPA (ITALIA)	CURTIA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	76,20%	66,21%	JUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.3/17.06.2021 IN DATA DE 01.06.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN OI CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTU 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPERATA DE ASFALD SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS PACIUL IN CAZUL CTR CNMIR IN DATA DE 08.04.2021 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 12/17.08.2021 A FOST AVUT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CAZUL CTR CNMIR IN DATA DE 16.09.2021.
15	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	61+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTIA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	44.62%	33.38%	01.03.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027		1676.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.676.873.121,71 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4-TIGVENI - CURTIA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.

16	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SAMPB CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEINOSTRADA SRL	SAUCESTI - TREBESTI	LOT 1	30.3	14.80%	9.05%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TERM. IV 2025	1638.32 MIL LUI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.		
17	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	0+000	4+600	ASOCIEREA SAMPB CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEINOSTRADA SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU) - VIADU PASI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN6)	TRONSON 1	4.6	46.00%	28.07%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/PADEJUTE: 4. NOIURI ALTELE: 1. LATIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1303 DIN 28.11.2022 APTRENTA HG NR. 1144/ 2022. SUNT NECESARE EXPROPRIERI SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJARE GRUPI DE IMPRUMUT NOI.		
18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIEREA SPECTION UMB SRL - SAMPB CONSTRUCT SRL - TEINOSTRADA SRL	FOCSEANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI) SI DOMNESTI TARG	TRONSON 1	35.6	24%	11.61%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022		
19	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZAROTTI & C. S.P.A. - PIZAROTTI S.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVIA - MEZEL	LOT 1	21	77.23%	51.29%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI: 22.09.2022	22.08.2024 (OT CONTRACT) 03.10.2024 (REVALUTA CONTRACTOAREA C.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.06.2022, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVIA - MEZEL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONTRACTUAL A SA PASAJ SI A UNUI PASAJ DE CLAMPEANTE TERUCA RECLATA, IN LUNGIME DE 550 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.550.000,23 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABURABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENȚA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREGAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. PROBLEME FINANCIERE: - CANTITATEA SARBII SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE FINANTAT CE POT FI EXPLOATATE DIN GRUPIRE DE IMPRUMUT. - NIVEL REDUCAT AL INDEI PRELUCRARE. IN ACEST SENSI, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST SPECIFICATA O SETA IN AMPLASAMENT. IMPLERIND CU PROIECTANTUL GENERAL, S-AU STABILIT PASII DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIETULUI DE FINANTAT DE AMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATERE PROIECTANT SI DOCUMENTATIE NECESARE PENTRU PROMOTAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNMIR SA PENTRU PROMOTAREA HG - IN CURS DE FINALIZARE, 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITE SCADAREA NIVELULUI INDEI PRELUCRARE PE ZONA NR 0+000 - KM 1+400 IN DATA DE 28.04.2023, S-A REVENIT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL. LUCRABILE DORITE DE ACESTA IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM DETERMAT SI REALIZAREA LUCRARILOR SA TRAGAMANT PENTRU TRONCANE SUCCESIVE DE CCA 300 M. NOI SECTORULUI EXPERIMENTAL DORITE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT IN DATA DE 25.09.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONCANE EXPERIMENTALE CU BLOCURI DE PATA SPARTA. - INTARZIER ALI ANTEREPRONTOREI IN ELABORAREA DOR CONFORM PT A FOST TRANSMISA APROBAREA CNMIR SA PENTRU UTILIZAREA REZERVILOR DE IMPLIMENTARE PENTRU LUCRARI SUPPLEMENTARE DE AMBLEDUOS SI EXTINDEREA TERMENULUI DE EXECUTIE A CONTRACTULUI CU 103 ZILE. DUPA EMANAREA ORDINULUI DE VARIANTE, NOUA DATA DE FINALIZARE A LUCRARILOR VA FI 03.10.2024		
20	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRASLA			ASOCIEREA WEHOLD S.A A FOST ACTUALIZAT S.P. AL - INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DURABE IN ZONA BRASLA	1		DRUM BRASLA-BILA - 15.000 KM. DRUM DE LEGATURA CU DN22 SAMANDAN HANCIN - 4.300 KM	98.90%	141.62%	21.12.2018	ESTIMAT 07.10.2024	08.01.2025 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	https://www.a-nuancieri.ro/24	1566 MIL. LEI FARA TVA	BENEFICIARUL SI INGINERII MONITOREAZA SAPTAMANAL MODULAREA ANTEREPRONTOREI IN SANTER PENTR REALIZAREA DE VISTE PE SANTER SI INTOCMIREA DE NOTE DE PROPECTIE.

21	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	43+080	56+220	ASOCIERIA S.C. SPEEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EUROASPHALT S.U.D	MARINIANA - HODREA SECTIUNEA 2 SI FINALIZARE SECTIUNEA 3 (KM 43+080 - KM 56+220)	LOT 2	13.36 KM	0.44%	0%	27.11.2023, RESPECTIV 09.12.2023 - INCIPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE PENTRU SECTIUNEA 11	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+420 - KM 43+080) 2. SECTIUNEA 3 SI RESTUL EXECUTAT DIN SECTIUNEA 11 (KM 43+080 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALIDARE CONTRACT 1830 MIL LEI PANA TVA	IN DATA DE 14.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTUL MAJOR DE INVESTITII - "AUTOSTRADA LUGOSI-DEVA (A1), LOT 2, KM 27+420 - KM 56+220, SECTIUNEA 4 SI FINALIZARE SECTIUNEA 11" VALIDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI, EMIS ORDNUL SI LEI PANA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 40 DE LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 30 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. CONFORM CONSTITUIEI DIN ACCORDUL DE MEDIU A FOST PREVEDUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CABELI SECTIUNE SI IN CONTEXTUL TOTARII PROBLEMELE DE STABILITATE SI A IMPACTULUI LUNGTERA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOI FI FORMATE DIN DOUA CALERI UNIDIRECTIONALE PREVEDUTE PE PRECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 3,10 M. IN DATA DE 05.12.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE AL ACTIVITATEI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.A.A.D. SA A EMIS ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 DIN 02.08.2023, CONSI ART. 19, (DATA DE INCIPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
22	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+200	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEEDITION LUMB SRL - TENHOSTRADE SRL	TRAIESTI-GHEBASTI	LOT 2	18.999	13.50%	6.30%	02.05.2023	Noi-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL LEI PANA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROPIASI A EMIS ORDINUL AMBIDIRATIV DE INCIPERE CU DATA DE INCIPERE 02.05.2023.
23	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+200	77+393	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEEDITION LUMB SRL - TENHOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	16.00%	5.34%	02.05.2023	Noi-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1765.91 LEI PANA TVA	IN DATA DE 18.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROPIASI A EMIS ORDINUL AMBIDIRATIV DE INCIPERE NR.1 CU DATA DE INCIPERE 02.05.2023. SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTEREI ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
24	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+400	74+380	ASOCIERIA SPEEDITION LUMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TENHOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNE	TRONCON 2	38.78	24%	9.83%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.139 MIL LEI PANA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPEEDITION LUMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TENHOSTRADE SRL	RACACIUNE - MUNICIPIUL BACAU	TRONCON 3	21.522	12%	5.80%	03.05.2023	03.11.2025	2025	3673.788 MIL LEI PANA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI	4+600	35+400	ASOCIEREA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION LUMB S.R.L. - S.C. TENINGSTRAD S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM SARPEX S.R.L.	VARU PASU (ORLUM DE LEGATURA LAITRE DRU) - BANRUCU SARAT (DN 22)	TRONCON 2	30.8	49.00%	31.80%	ORDIN DE INCIPERE EXECUTIE (06.02.2023)	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL. LEI PANA TVA	A POST ENVI HG 1346/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CORIDORIUL DE EXPLOATAREA FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 18/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.01.2023. DURATA DE EXECUTIE: 26 LUNI
27	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI	35+400	71+500	ASOCIEREA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION LUMB S.R.L. - S.C. TENINGSTRAD S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM SARPEX S.R.L.	BANRUCU SARAT (DN 22) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 23)	TRONCON 3	36.1	48%	20.09%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL. LEI PANA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE.
28	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI	71+500	82+440	ASOCIEREA SARPEX CONSTRUCT SRL - SPEEDION LUMB SRL - TENINGSTRAD SRL	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCSENI NORD (DN 4)	TRONCON 4	10.94	58%	38.55%	05.12.2022	17.09.2024	TRIM. II 2024	763.72 MIL. LEI PANA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. MODUL PAVAJUL PAVAZOARE 7. MODUL BUTHEM 2. LATIME PLATONOMETR: 10 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR IN DATA DE 04.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE
29	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIEREA SC COM SRL SUBIE DE ASOCIERE) - TRACE GROUP PLC	MOZIL - PETROSCALE	LOT 2	28.35	88.00%	44.78%	ORDIN DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	19.10.2024	11.04.2024	1249 MIL. LEI PANA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CHIAI A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU, LOT 2, MAZIL - PETROSCALE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATE CONFORM FACTURILOR DE VALOARE ESTE DE 30 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.990.861 LEI PANA TVA IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PUSAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZARE A CONTRACTULUI VA FI 19.10.2024. (PERIOADA DE EXECUTIE). PROBLEME PRIVIND: CALITATEA SI CANTITATEA RECURRENT DE PLAMAT DE POT FI EXPANZATE DIN GRUPE DE IMPANJAT - AVIAT BLOCAT AL PANZI PRINCELE LA DATA DE 11.09.2022 SUPERVIZORUL A TRAMBAT RAPORTUL PENTRU PROPRIETAR DE MODIFICARE PRIVIND INALTIMETREA SI ANTIPLUTIA DIN GRUPE DE IMPANJAT - COSTURI SUPRANUMERARE. 14.070.593.21 LEI, PELLENGHIA DURATE DE EXECUTIE CU 393.202 SI ANTIPLUTIA AGREAZA SA SI RETRAGA SI SA ANALIZE REVENICAREA NR.5. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 5/29.085 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND INALTIMETREA SI ANTIPLUTIA DIN GRUPE DE IMPANJAT
30	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	49+350	63+250	ASOCIEREA NUNO INGAAT VE TICARST ANDROM SARPEX - MARVIL INGAAT SARPEX TURSDI VE TICARST ANDROM SARPEX	PETROSCALE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	8.50%	15%	ORDIN DE INCIPERE 12.11.2022 - 12.04.2024. PROIECTARE FINALIZATA DATA INCIPERE LUCRARI: 01.05.2024	2022 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2021 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI: 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1380 MIL. LEI PANA TVA - VAL. ESTIMATA ATRIBUIRE CTR. 1209 MIL. LEI PANA TVA - VALOARE OFERTA DECEMARATA CASTIGATOARE (VAL. CTR EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA SUPRABARA TERMINULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTARI. CNIC A RESPING UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELATE DOUA, DISPUNAND REVALUAREA OFERTEI OPERATORILOR ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMIN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA NOTIVABILE. (IMPOTRIVA DECIZIEI CNIC AU FOST DEPUSE 4 PARAGHI PE ROUL CURTI DE APIL BUCURESTI IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESAMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIEREA NUNO INGAAT VE TICARST ANDROM SARPEX) SUBIE DE ASOCIERE) - MARVIL INGAAT SARPEX TURSDI VE TICARST S.R.L., CU PRELU DE 2.091.470.822, 26 LEI PANA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE EXECUTIE LUCRARI: 01.03.2024