

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2024

VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link serviu	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2,33 MIL LEI FAZA TVA (VALOAREA ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCEPUT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUNI. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRADA NORDULUI” - FOND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DUMALIA DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA. LOT 1 BAA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DOBNEI, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULIRE PENTRU LOCALITATELE INTERECTATE DE ACEIA.	
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21,84	BON DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIU INITIAL	0%	16.12.2019		2025		271-36 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATIA PENTRU AVIZ DE OBTINERE AVIZ SI ACORDUL. ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV OTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTUL VARIANTA DE OCULIRE KM. VALCEA NR. 148/04.10.2019, CU ORDIN DE INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.830.275,51 LEI FAZA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INVIATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL SI URBANISM NR. 05/09.08.2021 CARE „NU POATE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT” URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARILUI COMUNI DAIESTI. S.A EMIS ORDIN DE SOTARE DIN DATA DE 20.02.2021 URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA LA TRIBUNALUL JUDECIAR LA VEST SI FOST DECISIONAR NR. 245/09.02.2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT :CNAH SA MIN DRDP CRAIOVA, (NAP), PRIMARIA COM. DAIESTI MIN PRIMAR, INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CATERA DRDP CRAIOVA PRIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV A PRIMARII DAIESTI. LAT DAIESTI A FACUT RECUSUR IN DATA DE 04.04.2022 IMPUNEREA CU ASOCIATA SPEC. IN CAUZATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APEL TESTEA RESPONSA REVENIT RECUSURUL FORMULAT DE LAT COMANDU. DAIESTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE FUMERE IN APULARE A HOTARARII. S.A SOLICITA PROIECT ANULUI DEPUNEREA UNUI CORBIR PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDECIAR VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/486/23.03.2023. A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCFPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SOTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023. S.A INVIAT DEMERSUR PENTRU SOTARE ACT ADITIONAL PRIND SUPRINEREA VALORII CONTRACTULUI, APLICAREA PREVEDERILOR O.U.G. NR. 64/2022 SI PRELUNGIRIA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR. CONFORM CALENDRIULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, N.G. DE APROBARE INDICATOR TEHNIC ECONOMIC SI ESTIMAZA A FOST OBTINUT IN LUNA Iunie 2024. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 4/ 176.11.2023 PRIND INCIETAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10/09.02.2018 AVAND IN VEDEREA PROIECTULUI VARIANTA DE OCULIRE RAMNICU VALCEA. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 5/01.04.2024 AVAND CA OBIECT MODIFICAREA SURSEI DE FINANTARE - TITLUL 16 PROGRAM TRANSPORT 2021-2027.	
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TFF INGENIERI SRL	REGHIN	1	12,731			05.12.2019		2026		1,699 MIL LEI FAZA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE „A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAR SA NR. 523/27.05.2022, AVIZ CTE MNR. 76-81/15.06.2022, AVIZ CONSILIUL INTERMUNICIPAL NR. 37/05.07.2022 A FOST EMISA NR. 1105/07.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORULUI TEHNIC ECONOMIC. A FOST EMISA HG DE EXPROPRIERE NR.303/09.03.2023. IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCEPERE A DOCUMENTATIEI PAC. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU FAZA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARII SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 12.07.2022	
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA DE OCULIRE IASI EST	0+000	30+000	S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGINA TRANSILVANA S.R.L.	IASI EST		APROXIMATIV 30 KM	10%	0%	18.07.2022	08.04.2025			3,170 MIL LEI FAZA TVA	DOCUMENTATIA SF ANTIA LA MT IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. CONTRACT DE ADMINISTRARE FOND FOSTIER INCHISAT CJ REGIA NATIONALA A PADURILOR - REGHINA. DIRECTIA JUDECIARA MURESI-SOCI. SIVVIC. GIURGIUJ. URMAZARA SCOTAREA DIN FOND FOSTIER. APOI SF PAC. DEMERSURILE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SA LA MT. A EMIS DE CATRE COMISIA JUDECIARA MURESI - CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 29/31.05.2024. S.A OBTINUT AVIZUL REGIEI NATIONALA A PADURILOR - ROMANIA PENTRU SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL A TERENURILOR. PREGATIREA DOCUMENTATIEI IN VEDEREA REDURII ACORDULUI DE MEDIU. IN DATA DE 30.05.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE PEFZABILITATE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA DE OCULIRE IASI EST. IN DATA DE 18.07.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 20.07.2023 A FOST AVANATA DOCUMENTATIA ""STUDIUL DE PEFZABILITATE"" IN CADRUL CTE CNAR. PRESTATORUL NU VA FINALIZA STUDIUL DE PEFZABILITATE IN TERENUL CONTRACTUAL DREPT URMARE VOI FI APULATE PENALITATI DE INTARZIERE. IN DATA DE 21.11.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU FAZA 1 - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE INCFPAND CU DATA DE 08.12.2023. PRESTATORUL A INVIAT AMC 1 IN DATA DE 02.02.2024, FINE OBSERVATI IN DATA DE 15.02.2024, CAT SI IN DATA DE 19.02.2024. ESTE NECESARA REVIZUAREA AMC 2. AMC 1 A FOST PREDAT IN DATA DE 12.03.2024 CATRE BENEFICIAR SI URMAZARA SA FIE ANALIZAT. IN DATA DE 28.03.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR DOCUMENTUL A REFEREA ANALIZI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. IN PREZENT SI ARA IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2.	
5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+643		TARGU MURES		11,643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZULT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZULRI	08.10.2021 (ORDIN DE INCEPERE PENTRU CONTRACTUL REZULT) ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU CONTRACTUL REZULTAT VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMANRII ACESTIA	CONTRACT INCEPUT PE CALE ANARILA IN 29.12.2021 CONTRACT REVIZUARE DOCUMENTARIE - 2023. CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024			134,80 MIL LEI FAZA TVA	CORPUS CONSTRUCTORIA PIRENACA SA - CONTRACT REZULT LICITATIE ATRIBUIRE CTE REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT. CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020 PROCEDURA ANUNTATA ADOP PT REDEPURARE DE ORETE. GEMERURILE PT ACTUALIZAREA PROIECTULUI THN SUNT DENARATE DE ORDIN BV IN 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CN202946 CU PRIVIRE LA INCHIZITA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI THN PT ODR VARIANTA DE OCULIRE TARGU MURES. ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI THN PT ODR VARIANTA DE OCULIRE TARGU MURES. CONTRACT SEMNAT IN DERULARE CONTRACT NR. 312/22.10.2021 DURATA CTR. 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOI FI INDEPLINITE PENTRU: 38 LUNI. ORDIN DE INCEPERE - 08.11.2021 ELABORARE PROIECT THN DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PT AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) - 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PT ACEASTA ETAPA ESTIMAT 08.07.2023. ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PT INDOURE CTE DRDP BY CNAR, MTC, ETC. - 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI THN, OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PT ACEASTA ETAPA ESTIMAT - 08.20.2023. ASISTENTA TEHNICA HE SURSAR DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI - 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PT ACEASTA ETAPA ESTIMAT - 25.12.2024). STADIUL S.A PREDAT RAPORTUL DE INCFPANT IN 23.11.2023. URMAZARA PREDAREA RAPORTULUI PT LICITATIA EXISTENTE SI INDI IDENTIFICATE - 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE IN CURS DE PREDARE RAPORTULUI PRIND STUDIULUI AVIZULOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALOAREA NECESARA - 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMA DE LA BENEFICIAR PT ACORDUL DE INCFPANT IN CURS DE PREDARE A RAPORTULUI PT EXPROPRIERE - 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE ( IN CURS DE PREDARE) STADIUL S.A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITAREA SERVICIILUI CONSULTANT IN DOCUMENTATIA THN AVIZULUI SI ANUNTAAREA INTERFEREI INCFPANT. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA COMPLETA A PROIECTULUI THN, A FOST AVANAT IN CTE BY CU AVIZUL NR.275/27.07.2023. URMAZARA TRANSMITEREA ASH-ULUI PT ACEASTA ETAPA.S.A DEPUIS DOCUMENTATIEI PT OBTINEREA AVIZULUI. SUNT IN DESFASURARE PROCEDURILE DE PREGATIRE A DOCUMENTATIEI THN IN VEDEREA PROMOBARII HE DE EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE LAU INCFPANT SI AVIZ DIN CL. CE LA MAPIN A FOST EMIS. SUNT IN EXECUTIE CONOTIE MARESE PT OBTINEREA AVIZULI MAPIN. IN 30 IANUARIE SA VA DESFASURA A SEDIULI AGENTIEI NATIONALE DE PROTECTIA MEDIULUI MURES O SECINTA PRIND MATERIA ACORDULUI DE MEDIU. FAZA A LA IN LUNA PREZENTIA IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI IN 02.03.2024 A DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVELE SENSIBILIZATORU KM +000 SI INTARSITECIE LUCRARI. COMISA A EMIS CATVA OBIECTIUN CE VOI FI IMPLEMENTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI TEHNICE PANA LA URMAZAREA SEMNRII. SA OBTINUT AVIZUL FAVORABIL LA MAPIN. AU FOST AVANATE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI „AMENAJAREA INTARSIECIIOR SI „ANAJAREA DE SCURTURA DURATA” URMAZARA APROBAREA INDICATORULUI TEHNIC ECONOMIC ACTUALIZATI.

6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRGHIDOL	0+000	30+560	SC CONSTRAM SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TEHRGHIDOL	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 27.03.2024 CF AA. NR.10)	2023	5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE FRAZE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC. IN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 26.10.2023. IN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR-S.A. IN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MT1. IN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISA HOTARAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 80/2024
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PF + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE CU TERMEN DE CALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP HG NR. 548/05.04.2021. ACTUALIZAT IN CTE DRDP HG 12022/04.2022. AVIZAT LA CTE CNMIR SA 520/05.05.2022. AVIZAT MT1 74/03/15.05.2022. AVIZAT C1 40/11.07.2022. HG INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPEDIRIE. DURATA ELABORARE PF - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024 - REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2025 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE			
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFV INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (04 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCIPERE CF AA. NR. 2 92/0979/15.04.2022)		VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MT1 AVIZ NR. 647/19.05.2022. IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMIR AMC 1 SA AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE ACCEPATA TRANSMITEREA AMC 2 SI INCEPUTA DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZIELE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). CA URMARIRE A CEREII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA EL REZIELE NR. 187/08/08/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/10/2021 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORARE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AIDIT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CURSIVE IN CADRUL RAPORTULUI DE AIDIT.

11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA	13+906			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 01.08.2024 (NOI LUNI SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 14)			3.66 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULUI.</p> <p>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MARE NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2021.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI CNMR SA PRIN AVIZUL NR. 555/07.12.2023.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI-MTI PRIN AVIZUL NR. 237/28/12.12.2023.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTRIAL PRIN AVIZUL NR. 76/21.12.2023.</p> <p>A FOST OBTINUTA HG NR. 12 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDIATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.</p> <p>LA SOLICITAREA DE CLASIFICARE DERUPE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE.</p> <p>IN DATA DE 15.03.2024 SA A TRANSMIS RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITAREA DE CLASIFICARE DERUPE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE.</p> <p>IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024 A FOST DESEMNASAT CANTIGATORUL. SOLUTIONARE CONTESTATII DIFUSE LA DECLANAREA CANTIGATORULUI.</p>
12	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DINC - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONA 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIERIA S.C. H.V.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIIE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DINC (DINA LIZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONA 1)	10	PROIECTARE		20.04.2023	2025			1.231 MIL LEI FARA TVA	<p>CNMR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSA EXECUTIEI DE LUCRARI SI UN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DINC (DINA LIZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONA 1)".</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA DE GARANȚĂ NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE A FOST REIUSITA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.06.2022 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR (0 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA.</p> <p>IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPURAREA OFERTELOR (0 OFERTE).</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNCIATA, CONTESTATIE DEPUISA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST REIUSITA PROCEDURA DE ACHIZITIE. IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTUALE DE SERVICII FIRMO SOLICITATE CREDITUL DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 2.230.060.40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 592/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIERIA S.C. H.V.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIIE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT). VALOAREA CONTRACTUALA: 2.230.060.40 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA: 24 LUNI (DIN CARE 3 LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV OFAC SI DE, 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR). SA A FOST ORDIN DE INCERPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZ SI ACORDURI INCPANDU DATA DE 20.04.2023 (DURATA: 1 LUNI). CTE CNMR CRAIOVA SI CTE CNMR AU APROBAT DOCUMENTATI IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1), URMAND ELABORAREA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU, ETAPA 2.</p>