

STIUTIA PROIECTOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2024

2. DRUM EXPRESS
DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An de inchidere	Link sarmar	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DNV FILIUSI - ONORATA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAHARAFIIDEI		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	<p>DATA ORDIN DE INCERPERE - 12.07.2023</p> <p>IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPERE LA SEDIUL CNAR SA. IN PERIOADA 20.09.2023-2.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDIUL PRIMĂRIILOR U.A.T. - URILOR SA A CONSILIULI JURISTIANI MEMBRINI IN VERDEA IDENTIFICARI EVENTUALILOR CONTRANERARI.</p> <p>IN DATA DE 02.02.2024 A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST REALIZATE DEZBATERI PUBLICE IN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024.</p> <p>IN DATA DE 15.05.2024 A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE IN PERIOADA URmatoare VOR FI DESAMARTE INVESTIGATIILE DE TEREN.</p>
2	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	5+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	51	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 05.11.2024 (CONFORM AA NR. 20)			123.88 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE.</p> <p>A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA. CTE MFI SI CONSILIUL INTERMINISTERIAL A FOST OBTINUTA HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 92/02.08.2024</p>
3	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BRAILA - TULCEA (LOTA - CATAI)	0+000	6+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.139.206.31 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	0%	12%	IULIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 19.03.2025 (CONFORM AA NR.9)			1674.79 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 02.09.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL.</p> <p>IN DATA DE 02.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL.</p> <p>IN DATA DE 21.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE.</p> <p>IN DATA DE 28.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE - GRUPI DE IMPUNUT IN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN DATA 11.03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMANARE.</p> <p>IN DATA DE 01.03.2024 PRESTATORUL A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 4037/012.</p> <p>IN DATA DE 01.03.2024 PRESTATORUL A INFORMAT NOTIFICAREA, PARTE COMPONENTA A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A FI TRANSMIS CA TRECE APNA TULCEA. A FOST EMISA DECIZIA ETAPE DE EVALUARE INITIALA IN DATA DE 19.03.2024 DE CATRE ANPM TULCEA.</p> <p>INVESTIGATIILE GEOTECNICE</p> <p>IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CALITATII NODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRESS.</p> <p>AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTECNICE IN PROPORTIE DE 47%.</p>
4	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BUZAU - BRAILA	0+000	11+661	INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SI PFI IN DERULARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.591.0197 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 24.04.2025 - CONFORM AA NR. 10)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 11.05.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL.</p> <p>IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL.</p> <p>IN DATA DE 21.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE.</p> <p>IN DATA DE 28.12.2023 BENEFCIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE - GRUPI DE IMPUNUT IN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN DATA 11.03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMANARE.</p> <p>IN DATA DE 20.02.2024 CONSILIUL JURISTIAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 60.</p> <p>IN DATA DE 08.03.2024 CONSILIUL JURISTIAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL SI URBANISM NR. 46.</p> <p>AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTECNICE IN PROPORTIE DE 31%.</p>
5	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+000	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	89%	78.00%	ORDIN DE INCERPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CONFORM AA.2			20.25 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 19.03.2021 CNAR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 30.247.152.71 LEI FARA TVA, SARGA DE FINANTARE: 65% CONTRIBUTIA UNIVIRUI EUROPEAN DE FONDURI EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 35% CONTRIBUTIE PROPRIE.</p> <p>IN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPERE (ORDINUL DE INCERPERE).</p> <p>A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA-AMCL VARIANTEELE DE TRASEU 3 SI 5.</p> <p>IN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRILOR URBANISTICE INTRERIN SPATIUL FINANCIAR ALOCAT IN CADRUL POTI 2021-2025.</p> <p>A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA AMCL, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. A AVIZAT PROFILUL TIP AL DRUMULUI: INTRERIN CRAIOVA SI RUGA PRINCIPI DE AUTOSTRADA, IAR INTRERIN TARGU JIU DRUM EXPRESS. TRASEUL SI VA DESFASURA PE VALEA JIULUI.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DOU SI CJ GORJ-AU FOST OBTINUTE AVIZUL</p> <p>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU.</p> <p>STADIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CTE CNAR SA, CTE MFI, CI OBIECTIVUL A FOST IMPARTIT IN 6 LOTURI.</p> <p>IN LUNA MARTIE A FOST EMISA HOTARARILE GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.</p> <p>CONTRACTUL PENTRU SERVICIUL DE INDIETARE A INCEPUT INCEPAND CU DATA DE 24.06.2024.</p> <p>IN CURS DE LANSARE A PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (6 LOTURI).</p>

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENIERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E PROIECTAREA L.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE): 15.005.464,99 LEI (FAZA TVA)	FOCSANI - BRAILA													IN DATA DE 11.02.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNABR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU (ETAPA 1 (AMC)). IN DATA DE 26.02.2022 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNABR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU (ETAPA 2 (AMC)). STUDIUL ARHITECTONIC A FOST FINALIZAT. AU FOST OBTINUTE URMATOARELE AVIZE AVIZ NR. 1270/ARHITECTONIC/21.07.2023 - EMIS DE CATRE DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU AL AVIZ NR. 2330/06.06.2023 - EMIS DE CATRE DIRECTIA GENERALA PENTRU CULTURA SI IDENTITATEA NAZIONALA SI IDENTITATEA LOCALA SI AVIZ EMIS CERTIFICATELE DE URBANISIM NR. 14076/04.2023, EMIS DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA SI NR. 161/05.05.2023 EMIS DE CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA. STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT AU FOST INAVNATE 3 VARIANTE ALE STUDIULUI DE FEZABILITATE. BENEFICIARUL A EMIS ORDONANTA ASUPRA DOCUMENTATIILOR. IN DATA DE 30.03.2024 A FOST ELABORAT RAPORTUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1. A FOST INLOCUITA DOCUMENTATIA PRIVIND RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE ALE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI A STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA IN DATA PE 05.05.2024 SI IN DATA DE 07.03.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL C.T.E. C. N.A. I.R. S.A. - NR. 5623/25.05.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL C.T.E. NR. 1 - NR. 76/05 IAN 23.05.2024. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSULUI INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARILOR PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE - NR. 84/29.05.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APRECIERII NR. 2272/05.2024, EMIS DE CATRE ANAR. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 3/27.05.2024, EMIS DE AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 19.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.626,28 LEI (FAZA TVA)	CONSTANTA - TULCEA													A FOST INITIATA O CORESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEINTE CU REPREZENTANTI MAPN IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITIILOR CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTEA REALIZA TRAVERSAREA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A PUGIONGAELOR MILITARE. IN DATA DE 04.06.2024 A FOST AVANAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNABR S.A. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATA AMC 2.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOHISTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL CTR PROIECTARE: 53.86 MIL LEI (FAZA TVA)	PLOHISTI - GAESTI													CONTRACT ELABORARE SF, PNC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.10.2023. IAR IN DATA DE 13.03.2024 A FOST AVANAT DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNABR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST REDACTAT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTELOR CIRCULATIE (EGAR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITZA DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 16.07.2023. PRESTATORUL INREGISTREAZA PLANULATI PENTRU ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR. REPERECTAREA TERMINELUI DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST TRANSMIS IAR NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIITILOR GEOTEHNICE, CARE A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 22.03.2024. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIATI GEOTEHNICE CU 2 UTILAJE DE ROMI PE SECTOARELE B8 SI 4. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 2 SI SECTORUL 3, DINTR UN TOTAL DE 10 SECTOARE (PARA MODUR SI FARA GRUPE DE IMPRINTE).
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI (FAZA TVA)	TIGITA - ALBITA													CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI. INCIPAND CU DATA DE 17.09.2022 INCIPAND CU DATA DE 09.10.2023 A FOST BELLATA ACTIVITATA IN CADRUL CONTRACTUAL. IN DATA DE 07.04.2024 A FOST APROBATA DOCUMENTATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNABR. IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU, IAR IN PREZENT SE ASTIPTA RASPUINUT LIU-URILEN DE PE FAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE.
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT ROMANIA TRANSLUMINA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.														*IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCIPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEMINTA DE INCIPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST PIANIFAT RAPORTUL DE INCIPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTAIEI AFERENTE ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. AU FOST EMISE ORDONANTE. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC SI INAVNITATA SPRE PROGRAMARE IN SEMINTA CTE CNABR S.A. A AVUT LOC CONSULTAREA PUBLICA IN PERIOADA 02.09-09.09.2024. SE ASTEPTA TRANSMITEREA DE CATRE PROIECTANT A AMC 2

11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGINIERI INTERNATIONALIA S.R.L. - ECO GEODORUM S.R.L.	LOT 2	65	2%	0%	27.07.2023	27.11.2025	35.769 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 09.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FUND DATA DE 27.07.2023.</p> <p>25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIASI: DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERPUT.</p> <p>IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT.</p> <p>IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> <p>AU FOST ELABORATE 3 VARIANTE DE TRASEU.</p> <p>06.02-08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SCALA PRIMARIILOR L.A.T., LIRHOR SI A CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN. IN VEDEREA IDENTIFICARII EVENTUALELOR CONFLICTANDEI.</p> <p>15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CHEREAREA CULOR 3 TRONCOANE DIN DRUM FILIASI-LUGOSI</p> <p>19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRACTANTERILE IMEDIU DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI.</p> <p>IN DATA DE 23.05.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA A FOST AVUATA IN CTE CNAR SA.</p> <p>IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA2.</p>	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES GAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALORAE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - GAR (GRANTA ROTUNJ)	10,9 KM DRUM EXPRES + 4,02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2024 FINALIZARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.08.2024 LOMF. AA NR. 35	3,65 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PAC/DOTAC-PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI SI 3 ZILE.</p> <p>S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 20.08.2020.</p> <p>STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE M.TI, CONSIULUI INTERMINISTERIAL.</p> <p>PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARIILOR (PAC) - A FOST FINALIZAT.</p> <p>A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORIILOR TEHNIC-ECONOMICI.</p> <p>IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVUAT PROIECTUL TEHNIC DE EXCUTIE IN CADRUL CTE CNAR SA.</p> <p>A FOST EMISA ANULUI CONDITONAT NR. 20.07.2023.</p> <p>A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A COROZOARILUI: 20.02.2024 A FOST GASITA DECIZIA DE RENDONIERI.</p> <p>A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR A FOST RASPUNS LA CLARIFICARI, PROCEDURA DE ACHIZITIE PAC-UL A FOST DEPUZ LA M.T.I. IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE A FOST TRANSMIS RASPUNS LA SOLICITARE FORMULATE DE M.TI IN CURS DE EMITERE AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE.</p>
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TFP INGINIERI S.R.L.		62,21	30%	21.80%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 09.01.2023	24.07.2025	11.516 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU ""DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"" CU S.C. TFP INGINIERI S.R.L.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022.</p> <p>IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVUAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVUAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E. - M.T.I.</p> <p>IN DATA DE 19.11.2022, STUDIUL DE PREFERABILITATE A FOST AVUAT DE CATRE MINISTERIILE TRANSPORTUR, FUND PROPRIUS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023.</p> <p>IN DATA DE 12.12.2023 A FOST AVUAT AMC 2, IN CADRUL CARIJA A FOST PRODUZSA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALUI) LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 3 BANDA DE ORLATA PE FIECARE SENE, CU MENTINEREA CA PE TRONCOANE CURBURI INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRAZII DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN14, SE VA REZERVA CLOACAUL DE EXPROPRIERE CARE SA PERMITA SUPRANEREA LA SERVICIUL DE INCA Î BANDA PE FIECARE SENE.</p> <p>INVESTIGATIILE DE TEREN ARHEOLOGICE SI DEMANARE, RIDICARILE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE, URMAND SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE ACETORA.</p> <p>SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTECNICE-42%.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM SI CI BPOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVUZELE SOLICITATE PRIN ACESTE.</p>	