

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2024																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIERIA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIBEN) - AUTOTENHIONOM SRL - OPR AGADAT SRL - OBRAS PUBLICUS Y REGADOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE A3 SI DRUMUL DREPTUL LOCALITATII TURENI		4.957 (54.185 - INCLUSIV BRATELE LEGATURA A3 SI DRU)	53.00%	20.44%	21.08.2023	17.02.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI RELOCARII RETELE UTILITARE, VIADUCTE, PODURI, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APELOR, ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZA IN VEDEREA RECAPETARI INTINDERILOR FATA DE PROGRAMUL DE EXECUTIE
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TENHOSTRAD S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	83%	64.46%	ORDIN DE INCERPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCERPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - INITIAL 449.425 - CONFORM A41	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TENHOSTRAD S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,99 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMBUSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+440. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AA2/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVIZUTA DE OUG 64/2002 AA2/13.09.2023 - INSERAREA MODIFICARILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITATII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIERIA COALITII INDIAT TICARET VE - SARANT A S (BIBER) - STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 1: CRAIOVA - ROMANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELIOTAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZULERE - 57.08% PROGRES FIZIC PE NOIUL CTR - 68.72% PROGRES FIZIC TOTAL: 84.36%	49.36%	12.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	https://www.in/jwqurE-227o	499.29 MIL LEI FARA TVA	INCERPARD CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TENHOSTRAD S.R.L.	TRONSON 4 COLONESTI - OARIA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	76.50%	43.66%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		617.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA (CA URMARIRE A INCHIEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 2)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCERPARD CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE.