

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectiunea	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link servicii	Valoare proiect	Observatii	
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZA BRADOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4-200	30-550	SC CONSTRUCTI ERBAU SRL	SECTIUNEA 9C, SUBSECTIUNEA 9C SUPRAACUȘ DE BANCĂU - CHRIBS	SUBSECTIUNEA 9C1 SUPRAACUȘ DE BANCĂU - CHRIBS *RM 4+200 CONDEȘTE CU KM 80+04-04 DIN 280	26,35	0%	0%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026		884.12 MIL LEI FARA TVA	IN 04.08.2023 A FOST DESEMNAT OPERANTUL CĂȘTIGĂTOR. CONTRACTUL ERBAU SA PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 12 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN DATA DE 15.09.2023 AU FOST SUPRISE DOUA CONTESTAȚII DE CĂTRE NUBRO, INSAAT VE TICARET A.S. ȘI PRECON TRANSLUAVIA. ÎN DATA DE 11.2023, A FOST TRANSMISĂ DECIZIA NR 2803/CU/2385,2386,PRIN INTERMEDIUL CĂREIA CONTESTĂȚIILE AU FOST RESPINSE CA NEFONDATE. DECIZIA NR 2020/CU/2386,2388 A FOST CONTESTATĂ LA CURȚEA DE APÊL BUCUREȘTI DE CĂTRE NUBRO, INSAAT VE TICARET A.S. ÎN DATA DE 30.12.2023 A FOST SEMNAT ADUCEREA CONTRACTUAL NR. 92/2023. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 15.03.2024	
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZA BRADOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	6-780	38-780	ASOCIERIA S.C. SPEEDION LUMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECTIUNEA 10 ȘI SECTIUNEA 10 SUBSECTIUNEA 102 NAGABELU - MIHAESTI ȘI 101 MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 102 NAGABELU - MIHAESTI RM 4+100 - 10+000 - 101 MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+280	24,58	76.80%	67.20%	25.01.2021	23.11.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	2026	ANUL 2026		5495.907 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRAZI ESTE DE CCA. 46.261.238 ȘI LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9.383.629 EURO FARA TVA. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, - 48 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. - 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE EMISA PENTRU SECTORUL 102 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUCȚIE EMISA PENTRU SECTORUL 101 ÎN 02.07.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 102 - AVANȚ ÎN CTE ÎN DATA DE 20.08.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 3.998.04 MIL LEI FARA TVA SĂ MODIFICAT ÎN CTE ÎN DATA DE 20.08.2021 - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 SĂ MODIFICAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.322.396 LEI ÎN REZERVĂ DE ÎMPĂMÂNTARE PENTRU AJUSTARE - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 SĂ MODIFICAT VALOAREA DE CONTRACT CU 105.726.746 23 LEI ÎN REZERVĂ DE ÎMPĂMÂNTARE DE AJUSTARE DEȚIN 211.015.066,74 LEI ADOPȚIE NOUĂ VALOARE DE CONTRACT ESTE 4.800.000,00 LEI ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIN ÎNDOVĂȚIILE PREVEDERILOR CUI 66/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUSE PRIN CUI 66/2023 ȘI CUI 66/2023.
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZA BRADOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	11-280	25-550	ASOCIERIA SC SAARE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TECHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 10, SUBSECTIUNEA 102 ZIMBOR - PODATA SAKABAU	SUBSECTIUNEA 102 ZIMBOR - PODATA SAKABAU	12,24	59.80%	53.93%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE PTE AUGUST ÎN DATA DE 27.05.2021 COMPARARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2021	11.12.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	2026			856.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST CONSTATATĂ GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVANȚ PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CNAR ÎN DATA DE 20.07.2022 A FOST COMANȚATA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 880.40 MIL LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 SĂ MODIFICAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.322.396 LEI ÎN REZERVĂ DE ÎMPĂMÂNTARE PENTRU AJUSTARE, PREȚUL CONTRACTULUI DEVINDE 856.899 MIL LEI FARA TVA ÎN DATA DE 27.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 PRIN ÎNDOVĂȚIILE PREVEDERILOR CUI 66/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUSE PRIN CUI 66/2023 ȘI CUI 66/2023.
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPALITĂȚII BUCUREȘTI (A8)	47+680	52+070	ASOCIERIA S.C. SAARE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION LUMB S.R.L. - S.C. TECHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	21.95%	25%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.83 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 31.08.2020, C.A.N.A.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRAZA DE CENTURA BUCUREȘTI RM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 52+070, LOT 4 RM 47+680 - RM 52+070", CU OPERANTUL DECATĂR CĂȘTIGĂTOR. ASOCIERIA S.A. SĂ ÎN CONTRACT MIL (LEI) DE ASOCIERIE "SPEEDION LUMB - TECHNOSTRADE S.R.L. - SAARE CONSTRUCT SRL - 312.833.054,00 LEI FARA TVA." VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 350 LUNI, DIN CARE: - LUNGIME 4,47 KM - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, - 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR - 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATĂ (EVA) PENTRU LACUL ȘI PADUREA CERINCA (ARE PROTEJATĂ)	
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZI	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPALITĂȚII BUCUREȘTI (A8)	2+500	20+000	ASOCIERIA ÎMPREȚA PIZASARITEL C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026		851.07 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CĂȘTIGĂTOR)	ÎN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE.	

6	AUTOSTRAZ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8,5	14,80%	4%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	397,99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CASTIGATORULUI)	<p>ÎN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREȘTI RM 0+000 KM ÎNȘURUB, SECTOR CENTURĂ NORD RM 0+000 KM S1+750, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+600" CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALOAREA CONTRACTULUI: 397.996.171,61 LEI FARA TVA.</p> <p>SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EU PROIECT NEAMAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR A FOST FĂCUT ORDIN DE ÎNCEPERE - 22.05.2023</p>
7	AUTOSTRAZ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	85+000 - 100+700 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA AUTOTR. TEHNICĂ SOCIETATE ANCHETARE SAHTER S.A., S.C. LUND CONSTRUCT TRADING SE S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+000 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3, BRAGAȘIUL - JUȚIA	17,965	72,65% (GENERAL) 75,67% (EXECUȚIE LA DATA DE 31.08.2024)	REPROIECTARE, AVANS LUCRĂRI ȘI ACTUALIZARE PREȚURI, REPECTIV 50% BEN (PANA ACTUAL PREȚURI).	25.10.2023 EXECUȚIE LUCRĂRI ETAPA I (RM 80+700 - KM 80+700, KM 80+700 - KM 80+700, KM 0+000 - KM 2+500)	NOIEMBRIE 2024 CONF CONTRACT	IANUL 2024	853,422 MIL. LEI FARA TVA (15,8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE ÎNCEPERE: 05.10.2023 EXECUȚIE LUCRĂRI ETAPA I (KM 80+000 - KM 80+700, NOD BETER ȘI PANCARE) ORDIN DE ÎNCEPERE: 26.02.2023 EXECUȚIE LUCRĂRI EMPORIEI ȘI SUPRACĂPĂȚARE</p> <p>PROBLEME:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NERESPECTAREA DE CĂTRE ANTREPREZINȚ A PROGRAMULUI DE EXECUȚIE; • SĂBĂZĂCĂRIRE (DUPĂLE ȘI PERSONAL) A ANTREPREZINȚULUI, DETERMINA UN RITM SCĂZUT DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR; • ÎNTRĂZIERI ÎN EXECUȚIE LUCRĂRILOR DE ÎNCĂLZIRE/PROTEJARE A LUCRĂRILOR DE CĂLĂRI; • ÎNTRĂZIERI ÎN EXECUȚIE LUCRĂRILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT; • ANTREPREZINȚUL NU A ÎNDEPLINIT PUNCTELE DE REFERINȚĂ NR. 3) (TERMINUL DE REALIZARE 05.12.2023) ȘI 4) (TERMINUL DE REALIZARE 25.10.2023).
8	AUTOSTRAZ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+251	MANIOL ROSAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 ROTĂ - AVRIG	14,251			26.02.2024	2028	2028	2300 MIL. LEI FARA TVA	<p>S.A ÎNCHINAT CONTRACTUL NR.02/22873728.12.2023 „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1, BORN (AUTOSTRADA SIBIU-ITEST) ȘI AVRIG-MARSA (D0550) KM 0+000-KM 14+251”</p> <p>PROCEEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DERULARE. SUPERVISORUL A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.02.2024. S.A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVISORULUI. S.AU STABILIT PUNCTELE DE REFERINȚĂ 6,5 A PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. S.A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUȚIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA ȘI ÎNDRUMAREA LA DATA DE 01 APRILIE 2024 CONTRACT ÎN DERULARE.</p>
9	AUTOSTRAZ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+251	34+175	MANIOL ROSAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ABRASU DE JOS	19,922			26.02.2024	2028	2028	1569 MIL. LEI FARA TVA	<p>S.A ÎNCHINAT CONTRACTUL NR.02/22873728.12.2023 „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2, KM 14+251-KM 34+175, AVRIG-MARSA (D0550)-ABRASU DE JOS (DN1). SUPERVISORUL A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.02.2024. S.A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVISORULUI. S.AU STABILIT PUNCTELE DE REFERINȚĂ 6,5 A PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. S.A TRANSMIS UMATONALELE RAPORT DE UTILITATE, RAPORT DE PROBA DE BUC DE BUC, STUDIUL HIDROLOGIC ȘI STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT. A FOST ACORDAT CIP AVANSAT ÎN VALOAREA DE 15.691.027,24 LEI FARA TVA ȘI CIP 2 STUDIUL DE TEREN DE AFĂA ÎN ANALIZA LA SUPERVISOR</p>
10	AUTOSTRAZ ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MANIOL ROSAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ABRASU DE JOS - SĂMBĂȚA DE JOS	17,61		1,80%	16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 24.08.2023</p> <p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 24.08.2023</p> <p>DURATA CONTRACT DEB LUNG, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUȚIE - SELUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚĂ DE 120 LUNI</p> <p>DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 16.10.2023, LA CĂCĂRĂ DATA ȘI REALIZAREA ÎN CALITATEA DEȘTEPTULUI DE PROIECTARE CUȘPĂA COTEȘTEȘII DE SORPIMENT ÎN BAZA DECIZIEI DE EMPORIE NR. 392</p> <p>ÎN DATA DE 10.08.2024 ANTREPREZINȚUL A TRANSMIS DOCUMENTAȚIA PAC</p> <p>ÎN DATA DE 01.08.2024 DOCUMENTAȚIA PAC A FOST PREZENTATĂ ÎN CETE CNAP SA, ÎN PREZENT SE AȘTEPTĂ EMITEREA AVIZULUI.</p> <p>CONTRACTUL ȘI AFĂA ÎN VAZ DE PROIECTARE, A FOST ACORDAT CIP AVANSAT ÎN VALOAREA DE 17.735.776,11 LEI FARA TVA ȘI CIP 2 STUDIUL DE TEREN ÎN CANTUM DE 17.654.539,71 LEI FARA TVA, CONTRACT ÎN DERULARE.</p>

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51-785	68-050	ASOCIERIA MARETOL INGAAT SANAYI TURKUM VE TICARET ANONIM SAKETI - YAPI MENKENU INGAAT VE SANAYI ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONCON 4 SAMPATA DE SUS - MONTURUL INGAAMA	18.265		2023	2028	2028	1198.106 MIL. LEI FARA TVA	DURATA CONTRACT 188 LUNI DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - SOLUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI, VALOAREA CONTRACTULUI 1 198.106.956.02 LEI - SUPERVEDORUL A EMS SA TRANSDAS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT SUPERVEDORULUI, SI ACESTA LA ACEPTAT IN DATA DE 26 APRILIE 2024 CONTRACT IN DERULARE.		
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-500	81-900	ASOCIERIA WERBOLD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNUTU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	17,4	0%	2,20%	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	520 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.02.2022, CNR NR A SANAYAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNUTU) - TIGVENI A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBOLD SPA - TANCRAD S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.133 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTATA DE PROIECTULUI FINANCIAR DIN FONDURI EUROPENE NEBANCUIONABILE. CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: - 95 DE PODOBI SI PALAE - TUNEL CU DOUA GAȘERE INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE - MODULATER CONCRET SI MODULATER VALER - ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CAIUNESTI - A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2021 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.14/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARILOR DE STATUTIVE MARELE - A FOST EMISA HG NR.1202/29.11.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CAIUNESTI - IN DATA DE 21.06.2024 ANTREPRENORUL A TRANSDAS SPE ANALIZA LA SUPERVEDOR DOCUMENTATIYA TEHNICA PENTRU AUTOTREZARA EXECUTIE LUCRARILOR PERMANENTE	
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	18-170	44-500	ASOCIERIA MAPA INGAAT VE TICARET AS - CENGIZ INGAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1, SIBIU - ROTFA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2, ROTFA - CORNETU	31,31	0%	2,12%	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4290.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRACIUA ARE O LUNGIME DE 3,1 SI 3,8 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEBANCUIONABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: - 49 DE PODOBI SI VADUCITE, - 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINDE INTRE 250 M SI 1500 M, - ECODUCT IN ZONA LOCALITATE LAGARE. - A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE - SA EMS HODBARASA DE GUVINER NR. 1/07/2022 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.30/10.03.2023 - PENTRU CORIDORUL INITIAL - IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTECNIC - A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/11.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APUSII SI PAZULII PENTRU SCATERINA DEFINITIVA DIN FONDURI FORESTIER NATIONALE SARA CONTRASARE DE CATRE CNR SA. - A FOST INCHEIAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE CU 90 ENGINEERING SRI, INCHEIARE CU 01.02.2024. - A FOST INCHEIAT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARER SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER AFLAT PE PAZA LAI DOTA EXPROPRIAT IN VEDEREA CONTRACTEI AUTOSTRAZII SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 3, ROTFA-CORNETU. - A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVEDOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. - SA EMS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 200/12.02.2024 PENTRU ECODUCT AGARAT - SA EMS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.18/19.04.2024 PENTRU SECTOR 1 RO 13-120-KM-14-150 - IN DATA DE 14.02.2024 SA SANAYAT PV DE PRESTARER PRIMELE ANCHORAMENI SECTOR 1 - IN DATA DE 21.06.2024 ANTREPRENORUL A RETRANSDAS RAPORTUL DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATI PENTRU PERIODA MARTIE 2022-FEBRUARIE 2023 - REVIZUIT - IN PREZENT, CNR ESTE INCHEI 01/14/03.2024 PENTRU LUCRARI DE DESFASARE	
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122-110	WERBOLD SPA (ITALIA)	CURTIA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30,35	79,81%	66,68%	IANIE 2022 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.01/17.08.2021 IN 01.09.2021 SA EMS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIE LUCRARILOR, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 08/14.09.2024 - ETAPA SI SUPRABATE SUPRANOTAR EXPROPRIATE	2025 IN OI CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR SUPRANOTAR ASPALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV - 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR - 120 DE LUNI PENTRU PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST INCHEIAT PACI IN CADRUL CTR CNR IN DATA DE 08.08.2021 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 12/17.08.2021 A FOST AVANZ PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTR CNR IN DATA DE 16.09.2021.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	FORN CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9,86	48,50%	36,55%	01.02.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. FORN CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,71 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.02.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 24 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI E REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONTRACTUL AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	

16	AUTOSTRAZ IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - FAGANI	0-1000	30-300	ASOCIERIA SAHRP CONSTRUCT SRL - SPECTON LAMB SRL - TENOSTRAD SRL	SAUCESTI - TREBESI	LOT 1	30.3	18.20%	9.15%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
17	AUTOSTRAZ IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	0-1000	4-600	ASOCIERIA SAHRP CONSTRUCT SRL - SPECTON LAMB SRL - TENOSTRAD SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU) - VIADU PUSI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	TRONSON 1	4.6	55.00%	28.67%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 05.12.2022	14.08.2024	04.08.2024	480.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODOLIPANAJ/ADOCCTE 4 INDICAR RUTIERE 15 LATIMEA PLATFORMEI: 20 M DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1305 DIN 28.11.2022 APTRENTA HG NR. 1340/2022. SUINT NECESARE EXPROPRIER SUPLEMENTARE PENTRU AMENAJARE GROPI DE BAMPILAUT NOI.
18	AUTOSTRAZ IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	0-1000	35-400	ASOCIERIA SPECTON LAMB SRL - SAHRP CONSTRUCT SRL - TENOSTRAD SRL	FOCSEANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI) SI COMBINEZI TRASE	TRONSON 1	35.6	20%	14.66%	29.03.2023	29.09.2023	2023	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
19	AUTOSTRAZ IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	0-1000	21-400	ASOCIERIA IMPRESA PIZAROTTI & C. S.P.A. - PIZAROTTI S.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZEL	LOT 1	21	85.00%	51.29%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI: 22.09.2022	22.08.2024 (CF. CONTRACTULUI) 03.10.2024 (REVEZUITA CONTRACTUALA D.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARI AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZEL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 23.88 SI INCLUDE CONTRACTUAL A SA PUSI SI UNO PACA DE COLONESTATE TERENA RIDICATA, IN LUNGIME DE 550 M. VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 1.468.500.000,22 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPIENE INRAMBABILIZABILE - PLANUL NATIONAL DE REZERVARI SI REZIDENTA. IN DATA DE 27.08.2022 A FOST PREGAT ANULAMINTELUL LUCRARI. - CAUTATEA SALBA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAVANET DE POT FI EXPLOATATE DIN GROPI DE IMPRIMAUT. - NIVEL REDUCIT AL PAVANETI PRELUCRARE IN ACEST SENSI, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VETA IN APPLICABILITATE, INFERIURA CU PROIECTANTUL GENERAL SAU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIETILOR DE PAVANET DE UMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANTUL GENERAL A DOCUMENTARII NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAIR SA PENTRU PROMOVARE HG - IN CURS DE FINALIZARE. 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PROMOVA CALITATEA INVELII PAVANETIATO PE ZONA 0+000 - KM 1+400 IN DATA DE 28.04.2023, SA REVIZUIT AMPLASAMENTUL CU PROIECTANTUL GENERAL. LUCRARELE DISPUSE DE ACETIA IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM ORDINAT SI REALIZAREA LUCRARELOR SA TRAGAMINTE PE TRONSONI SUCCESIVE DE C. 200 M. NEI SECTORIALE EXPERIMENTALE DISPUSE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT IN DATA DE 23.09.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONSONE EXPERIMENTALE CU BLOCURI DE PATA SI PATA. - INTARZIERI ALE ANTETENORII IN ELABORAREA ODI CONFORM PT A FOST TRANSMISA APROBAREA CNAIR SA PENTRU UTILIZAREA REZERVELOR DE IMPRIMAUTARE PENTRU LUCRARI SUPLEMENTARE DE AMBLEDGOS SI EXTINDEREA TERMENULUI DE EXECUTIE A CONTRACTULUI CU 103 ZILE OUPA SEMNAREA ORDINULUI DE VARIANTE, INDATA DATA DE FINALIZARE A LUCRARILOR IN 11.03.2024
20	AUTOSTRAZ IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRASA			ASOCIERIA VERBOSI S.P.A-FOST AUSTADZ S.P.A. - HE INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE CUIRARE IN ZONA BRASA	1		98.90%	141.62%	21.12.2018	ESTIMAT 07.10.2024	08.02.2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1996 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERUBARE ACD BENEFICIARUL SI INGINERIIILUI MONITOREAZA SAPTAMANAL, MOBILIZAREA ANTETENORIIILUI SI SANSEI PENTRU REALIZAREA DE VISTE PE SANSEI SI ANTICIPAREA DE NOTE DE PROIECTIE.

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	48-080	56-220	ASOCIERIA S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TENPOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EUROASPHALT S.R.O.	MARININA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.36 KM	1.27%	0%	27.11.2023, RESPECTIV 03.12.2023 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 20.04.2023 A FOIET EMS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+420 - KM 43+000) 2. SECTIUNEA D SI B ESTI DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1830 MIL LEI PARA TVA	IN DATA DE 14.02.2023 A FOIET SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTUL MAJOR DE INVESTITII - "AUTOSTRADA LUGOSI-DEVA (AL) LOT 2 - KM 27+420 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALORIARA CONTRACTULUI ESTE DE 1830 MIL LEI SI PARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 40 DE LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 30 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACCORDUL DE MEDIU A FOIET PREVIATA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CABELEI SECTIUNEA E SI CONȚINUTUL TUTAVARI PROBLEMELE DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU APPLICATI MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA CALZII UNIDIRECȚIONALE PREVĂZUTE PE PEECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PAVIMENTAȚIE 31,5 CM. IN DATA DE 03.12.2023 A FOIET EMS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITATEI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.A.A.I.E. S.A. A EMS ORDINUL DE MONITIZARE NR. 1 DIN 03.08.2023, CONFORM ART. 10, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-300	49-290	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TENPOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHEBACESTI	LOT 2	18.999	25.60%	6.30%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277,95 MIL LEI PARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOIET SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROPIASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-290	77-393	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TENPOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.084	17.50%	5.34%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705,93 LEI PARA TVA	IN DATA DE 12.03.2023 A FOIET SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROPIASI A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANCTUAR AL ANTREPRENORILUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-400	74-380	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TENPOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACALUN	TRONSON 2	38.78	27%	11.85%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI PARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-002	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TENPOSTRADE SRL	RACALUN - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 1	21.522	19%	7.60%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1673.708 MIL LEI PARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	4-600	35-400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECIFIC LUMS S.R.L. - S.C. TENOISTRAD S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM INFEX S.R.L.	INADU PASU (GRUP DE LEGATURA CATRE DN1) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	57.00%	41.80%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 1346/04.09.2022 PRIN CARE SA A PROBATI CORIDORUL DE EXPROPRIERE FOST EMISA AUTORITATII DE CONSTRUIRE NR. 18/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.01.2023. DURATA DE EXECUTIE: 20 LUNI
27	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	35-400	71-150	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECIFIC LUMS S.R.L. - S.C. TENOISTRAD S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM INFEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	55.57%	41.70%	10.02.2023	TRIM II 2025	TRIM II 2025	1469.390 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIJARE.
28	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	71-150	82-440	ASOCIERIA SABIN CONSTRUCT SRL - SPECIFIC LUMS SRL - TENOISTRAD SRL	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCSEANI NORD (DN 1)	TRONSON 4	10.94	65.10%	45.05%	05.12.2022	03.01.2025	TRIM II 2024	763.72 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. DURATA DE EXECUTIE: 2 ANI. MODURILE DE EXECUTIE: 2. MODURILE DE EXECUTIE: 2. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IN PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR IN DATA DE 04.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIJARE.
29	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21-400	49-150	ASOCIERIA SC COM SRL BUDER DE ASOCIERE - TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PETROȘANSE	LOT 2	28.35	91.40%	44.79%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	19.10.2024	11.04.2024	1249 MIL. LEI FARA TVA	07.06.2022, CAIPIA A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PETROȘANSE, KM 21+000 - KM 40+200". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATA CONFORM FACTURILOR DE VALORI ESTE DE 30 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.990.860 LEI FARA TVA IN DATA DE 11.08.2022 A FOST FIRMAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZAREA A CONTRACTULUI VA FI 30.10.2024. PERIODA DE EXECUTIE, PROBLEME PRIVIND: CALITATEA SI CANTITATEA REQUZITELOR DE PLAMANT DE POT FI EXPANZATE DIN SCOPUL DE IMPLEMENTARE - AVIAT BODCAT AL PANZI PRELUCRATA LA DATA DE 12.09.2022 SUPERVIZORUL A SEMNAT MARFOTUL PENTRU PROFERAREA DE MODIFICARE PRIVIND MENTINUTAREA ANTI TRAGALILE DE UMIDITATE DIN SCOPUL DE IMPLEMENTARE. COSTUR SUPPLEMENTARE: 74.026.39.21.41, PRELUCRAREA DURATEI DE EXECUTIE CU 193.216 SI ANTRENORUL AGREAZA SA SI RETRAGA SA SA ANALIZEZ REVENICAREA AN.3. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL A PROBA PRIN ADRESA NR. 50/09.10.2023 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND REINVIATAREA MENTINUTULUI DE CALITATE DIN SCOPUL DE IMPLEMENTARE.
30	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49-150	63-250	ASOCIERIA NUNO INDAAT VE TICARAT ANDRIM SIRMETI - MARVIL INDAAT SANAYI TURKISH VE TICARAT ANONIM SIRMETI	PETROȘANSE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	14.50%	17.96%	ORDIN DE INCERPERE 22.12.2022 - ESTIMAT PROIECTARE FINALIZATA DATA INCERPERE LUCRARI: 01.05.2024	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR DE EXECUTIE 2022 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI: 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1380 MIL. LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR: 1208 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR ESTIMATA: 1208 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR ESTIMATA: 1208 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR ESTIMATA: 1208 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR ESTIMATA: 1208 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICABILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA SUPRABINA TERMINULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPOZITATE TREC CONTESTARI. ENVIC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADMS IN PARTE PE CELELATE DOUA, DISPUNAND REVALUAREA DEȘTEI OPERATORILOR ECONOMICI DECLARAND CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA NOTIIVOR. IMOTIVATA DECIZIEI CNCS AU FOST DEPUSE PLACERILE PE REZUL CURTEI DE APIL BUCUREȘTI DUPA REVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTEI DE APIL BUCUREȘTI. IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OPERANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUNO INDAAT VE TICARAT ANONIM SIRMETI (SOCIETATE DE ASOCIERE) - MARVIL INDAAT SANAYI TURKISH VE TICARAT A.S., CU PREȚUL DE 1.208.470.222,31 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE CONTRACTUL DE LUCRARI: 01.05.2024