

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2024

AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	30-50	50-100	ASOCIEREA PRECON TRANSIVANIA SRL - CTAADNA 98 SA	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2-CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2023	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1. CONSTRUCTII ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL RT - SC ING SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL 3. MAMYS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSIVANIA SRL - CTAADNA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - ANTERFERA DE REPARATI SI LUCRARI AM CLUJ SA. PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE SI LUCRARI. ÎN 08.06.2023 A FOST ÎNSUSIȚI CÂȘTIGĂTORUL LICITAȚIEI: ASOCIEREA PRECON TRANSIVANIA SRL - CTAADNA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUĂ CONTESTAȚII DE CATRE ERBASU CONSTRUCTII SA SI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANTERFERA DE REPARATI SI LUCRARI AM CLUJ SA - ÎN DATA DE 08.08.2023, A FOST TRANSMISĂ DECIZIA CNCS NR. 3844/CE/1866.1870 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE RESPINSĂ CA ÎNFIINȚATĂ CONTESTAȚIA FORMULATĂ DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTERFERA DE REPARATI SI LUCRARI AM CLUJ SA CÂȘTIGĂTORUL CONTRACTULUI DE SC CONSTRUCTII ERBASU SA. DECIZIA CNCS ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 103/2016.</p> <p>FAZA DE DECIZIA CNCS A FOST DEPUȘĂ CONTESTAȚIA LA CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI A REȘINII CONȘTEȚATA STRABAG.</p> <p>ÎN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3451103.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSIVANIA SRL - CTAADNA 98 SA.</p> <p>ÎN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZĂ CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2023, DAR NU ÎNAINTE DE PRONUNȚAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE ÎN DOSARUL NR. 15588/3/2022.</p>
2	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	25-100	66-100		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAUSULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4 ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUFIS MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAUSULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUFIS MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA A TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	<p>30.05.2022, CNMR SĂA FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUTIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B: MINHEȘTI - SUPACU DE BANCĂU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAUSULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437), INCLUSIV TUNEL NUFIS LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+460 - KM 66+500) 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTAȚI URMATORII CANDIDAȚII 1. ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIOMI CONSTRUCTION SA 3. IMPRESA PEGAROTTI & C S.P.A. 4. ATADALO SPA 5. ASOCIEREA TEHRAN INSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6. ASOCIEREA REC ULUSAKKASLI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAHRANUT INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIODA URMATOARE CNMR VA TRANSMITE ÎNVIȚATA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUȘTERE A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECȚATEI, VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONCONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVÂND URMATOARELE LUCRĂRI DE ARTĂ: - 05 DE VIADUCTE, POȘURI ȘI PASAJE ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM. - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2,89 KM. CU DOUA GALERII ȘI DOUA BEND DE CIRCULAȚIE PE SENS.</p> <p>07.02.2023, CNMR A TRANSMIS PRIN PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE AȚIENȚ CONTRACTULUI DE LICITAȚIE PUBLICĂ.</p> <p>DATA LIMITE PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITĂ ÎN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDĂȚĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLĂRIFICĂRILE TRANSMISE DE CNCS - URMÂND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUȘTERE A OFERTELOR - 28.08.2023</p> <p>PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DEZBĂTARE.</p>