

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2024

## AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1, P2)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprinder	Sectoare	Local	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data început	Data finalizării	An de deschidere	Link surse	Valoare proiect	Observatii	
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACĂU	0+000	160+570	SEARCH CORPORATION PRINCAIONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZELIAT	BRASOV- BACAU		162.57		0%					8828.21 MIL LEI FARA TVA (45.04 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBEI PARTI CONTRACTUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORAREA STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVUZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - REZOLVARE PROCEDURA ATRIBUIRE IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DEZESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE	
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PREZENTARE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA			35%	11.00%		23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE 25.09.2022 ETAPA 2 ELABORARE SA PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTENOM SI PESTRA 17.05.2023 PENTRU NODURILE CRANINA, CURBIA, LUDUS, ADJUD, DUMBAVA SI LINGURENI.	17.02.2025		5.509 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU ETAPA 1. ELABORARE STUDIUL DE PREZENTARE SI STUDIU DE FEZABILITATE AL FOST AVUZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR SA 4 DE CTE MAT. A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVUZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE ÎN CTEI CNAR PENTRU NODURILE PANTENOM, PESTRA SI ROMANIASI, LUDUS, CURBIA, SANDULESTI SI CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SI LINGURENI. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE ATRIBUIRE PENTRU NODURILE RUTIERE PANTENOM, PESTRA, ROMANIASI, LUDUS, CURBIA, CRANINA, SANDULESTI, ADJUD, DUMBAVA, STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODURILOR RUTIERE ROMANIASI A FOST FINALIZAT A FOST LANSATĂ PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA NODURILOR RUTIERE. NODURILE RUTIERE PESTRA SI PANTENOM SUNT ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CURBIA, LUDUS, SANDULESTI, CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CRANINA, LUDUS, SANDULESTI, CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CRANINA, LUDUS, SANDULESTI, CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA.	
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	A1 AS	A1 AS		SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 AS ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A128M 128+155) - (ZI 70K03GURJALAZIM 362+813) - (ZI 139SANTHAIHALJALAZIM 485+630) - (ZI 609RECEJUSJALAZIM 454+120) - (ZI 609BETHRANSJALAZIM 528+509) - (ZI 602CERCIENJALAZIM 39+460) - (ZI 602PENTRU)	6 NODURI RUTIERE	40.00%	6.30%	23.04.2021	28.08.2024			2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.02.2021. SURSA DE FINANTARE POMA 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 96/29.04.2021. VALOAREA ÎNTR-UN CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA. ORDINUL DE INCETARE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE ÎNCETAREA A CONTRACTULUI. NOD CURBA AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD CRICEN AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD SANTHAI AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD BETHALZEN AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD CERCIEN AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD PENTRU AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD RECES AVUZAT CTEI CNAR SA, CTE MAT INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC AVUZAT PRIN ORDIN DE MINISTERI.	
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, SI A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA AL KM 73+100 CU DIFUSI LA ÎNDEȘTI. NOD RUTIER AUTOSTRADA LA KM 90+100 CU D1 309 SI D21A LA DRAGOS VODA. NOD RUTIER AUTOSTRADA LA KM 80+100 CU D1 102C LA GRUJ (DECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.09.2024			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.09.2021. SURSA DE FINANTARE POMA 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.96/29.04.2021. ORDINUL DE INCETARE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 24.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 31 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AL FOST AVUZAT ÎN CADRUL SEDINTEI CTEI CNAR, ÎN DATA DE 22.10.2022, ÎN CADRUL SEDINTEI CTEI MAT ÎN DATA DE 04.12.2022 SI ÎN CADRUL SEDINTEI ÎN DATA DE 12.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ALI FOST AVUZATI PRIN ORDINE DE MINISTERI. AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 107/9.02.2023, HOTĂRÂREA NR. 117/9.02.2023 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER GRUJ SI HOTĂRÂREA NR. 116/9.02.2023 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 129/9.02.2023 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER ÎNDEȘTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUJ SI DRAGOS VODA ALI FOST AVUZATE ÎN CADRUL CTEI - CNAR ÎN DATA DE 23.08.2023 ÎN SI LA ÎNDEȘTI ÎN DATA ÎN 07.01.2023. DOCUMENTAȚIA PAC A FOST FINALIZATA SI TRANSMISA CA TRE ORDONATORUL DE CREDIT ÎN VEDEREA ATRIBUIRII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE. A FOST FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER ÎNDEȘTI SI NODUL RUTIER GRUJ. A FOST REZOLVAT SUSPENȚIA LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARE DE EXECUTIE.	
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ - IASI - LINGURENI	0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IASI (LETCANG) - LINGURENI		100.14	60%	57%		2021 - SERVICIU DE PROIECTARE FAZA P1 P.A.C. P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMȚ - IASI - LINGURENI	NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE SEPTEMBRIE 2023 - TERMEN FINALIZARE CONTRACT			58.83 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REZOLVARE/ACTUALIZARE S.C. CONSTRANS P.A.C. - P.A.D. - P.T.E. SECTIUNE TARGU NEAMȚ - IASI - LINGURENI)	ÎN 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REZOLVURE/ ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL "AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ - IASI - LINGURENI" CU SC CONSTRANS S.R.L. PENTRU CONTRACTUL ESTE DE 36.800.046.50 LEI FARA TVA ÎN 01.05.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETARE ANALIZA MULTICRITERIALA ANC 2 (ETAPA 1 ETAPA 2) A FOST AVUZATA ÎN CADRUL CTEI CNAR SA ÎN 09.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ANC 2 ETAPA 1 A FOST AVUZATA ÎN CADRUL CTEI CNAR SA ÎN 14.11.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEE 2 ETAPA 2 SI 3 A FOST AVUZATA ÎN CADRUL CTEI CNAR ÎN 20.07.2023. ÎN 14.08.2024 A FOST AVUZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTEI CNAR SA - AVUZ NR. 568/14.08.2024 ÎN 14.08.2024 A FOST AVUZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTEI MAT - AVUZ NR. 139/14.08.09.2024 ÎN DATA DE 21.08.2024 - A FOST OBȚINUT AVUZUL DE GOSPODĂRIRE AȘLOR ÎN DATA DE 20.08.2024 - A FOST OBȚINUT ACORDUL DE NEZUL EMIS DE CĂTRE AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IASI ÎN DATA DE 11.09.2024 A FOST ÎNVIATĂ DOCUMENTAȚIA CĂTRE CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN VEDEREA PROGRAMĂRII ÎN SCHEMA DE AVUZARE A CONSILIULUI TEHNICO-ECONOMIC.



11	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF. PT)	AUTOSTRADA - DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCSEAVA - DRUM SI DRUM EXPRES DRUM - FRONTIERA SRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL SAKS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMANAT IN DATA DE 27.09.2020 TRANSMISARE CONTRACT DE PROIECTARE 10.092.839.13 LEI FARA TVA	SUCSEAVA - SRET		55.7	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMIN INITAL) 09.10.2025 (LA LUNA SI 17 DE ZILE LA ORZANUL DE INCEPERE CF AN NR.22)	882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI - PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTECNICE AU FOST DEMANATE, IN DATA DE 24.08.2021, BENEFICIARUL A FOST ORZANUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PFI, UZURUI ULTIMELE SOLICITATE SI PE APROBARE "CURS DE MANTENUT" A FOST TRANSMIS ACTUL AUTORIZARE PRIVIND ACTIVITATEA PERITAJULUI CONTRACTULUI CONDOMIU DUSU AC4022. AU FOST APROBATE STUDIILE SI GEOTECNICE ABERNTE SECTIUNILOR S3, S4, S5, S6 SI S7. PENTRU STUDIILE GEOTECNICE ABERNTE SECTIUNILE 1, 2 SI 30SI TRONSI AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PREZENTATORILOR. PREZTATORII MAI ARI DE PREZT STUDIILE GEOTECNICE ABERNTE SECTIUNELOR S6, NOD DOPZ. A FOST REALIZAT ASII STABILU 3. A FOST ORZBIT ACORDUL DE MEDIU SI 01.03.2024. PREZTATORII A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE FAARA STUDIUL GEOTECNICE
12	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DIN 73C (CU AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI) (NOD TOPOGRFI) SI MODERNIZARE DIN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6		26.2	95%LOTUL 1 70%LOTUL 2	83%LOTUL 1 0%LOTUL 2	18.07.2022	AUGUST 2022 - CONFIN GRATIC DE LUCRARI	2209 MIL LEI FARA TVA - TOGRFI - CIURTA DE ARGES 3308 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE-CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATE DE AVIZARE A LUCRARIILOR DE INTERENSI PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CIURTA DE ARGES - TOGRFI (LOT 1), INCHEIAT CU L.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 2.882.354 LEI (FARA TVA). CIURTA CONTRACTULUI ESTE DE 21 LUNI LA LA INITIEREA ORZANULUI DE INCEPERE CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU REABILITARE / MODERNIZARE DIN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TOGRFI - MUNICIPIUL HARMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHEIAT CU L.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.606.000 LEI (FARA TVA). CIURTA CONTRACTULUI ESTE DE 21 LUNI SI DE 26 ZILE LA LA INITIEREA ORZANULUI DE INCEPERE ORZANUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPANDU CU DATA 18.07.2022. LOTUL 1(DALIEMA ABERG - KM 55+000) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTL, CI A FOST PUBLICATA HOTARAREA PENTRU APROBAREA INDIKATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. LOT2 SF KM 55+000 - KM 68+000). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA AMCS VARIANTELE DE TRASEU SI SI PRINDO SEMNATA DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRIU-PITESTI. A FOST AVIZATA IN CADRUL SENIITRI CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU SI ETAPA 2, FINE SI STABILTA VARIANTA FINALA DE TRASEU SI ORZANULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRIU-PITESTI (NOD TOGRFI). AU FOST ORZBIT CERTIFICATELE DE URBANISAM DE LA CI-VALCEA SI CI-ARGES- IN CURS DE OBTINERE AVISE SI ACORDURI. STUDIUL GEOTECNICE A FOST FINALIZAT. A FOST ORGANIZAT SEINTA CAT, IN CURS DE INITIERE DECIZIE DE INCADRARE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI.
13	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF. PT)	DRUM DE MARE VITZEA	DRUM DE MARE VITZEA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCSEAVA	0+000	145+000	BAA MARE - DEI - BISTRITA	LOT 1 DEI - BISTRITA		145			27.03.2023		LOT 1 : 12.747 MIL LEI - FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAR A COMUNICAT REZULTATA PROCEDURI DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAA MARE - DEI, LOTUL 1 SI DEI - BISTRITA (LOTUL 2). OFERTANTUL DESIGNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMELIOR LOTURI ALE PROCEDURI DE ACHEITIE PUBLICA ESTE ADOPTAREA GUARDANTEI VAPOANTE SI CONSULTANTA S.R.L. (CIURTA 3). VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIICARE LOT ESTE URMATOAREA: PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEI, CU PRETIUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA. PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTRITA, CU PRETIUL DE 8.376.369,81 LEI FARA TVA. DURATA AMELIOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CAIE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE) CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 06.02.2023. A FOST SMS ORZANUL DE INCEPERE PENTRU CIELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FINEZ DATA DE 27.03.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INIATATA DE CIURE PREZTORI IN DATA DE 16.05.2022 FINEZ MARE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIILOR IN DATA DE 04.07.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU SI ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 24.08.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU SI ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 24.08.2023. AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PE STUDIUL ANTRONIC IN DATA DE 24.07.2024 - A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 10.09.2024
14	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLORETI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	FLORETI - BRASOV (PAMA SECTOR BRASOV - CRSTIAN)		105.5	0%	0%	2021 - DEMANARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. - P.T.E.	11.09.2024 (TERMIN INITAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.06.2024 (CF AN NR. 4)	1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE PE SECTIUNEA 1 (KM 0+M 22+000), PE SECTIUNEA 2 (KM 2+000 - KM 26+000). AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PREZTATORILOR IN DATA DE 09.07.2024 PENTRU TEMA AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE ABERNTE SECTIUNELOR 3 & 4. A FOST REALIZAT ACORDUL DE SIGURANTA SI CIRCULARA RUTIERA ETAPA 1. SI STABILTA 2 PENTRU SECTIUNEA CRSTIAN-CODOLA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETEZARE / REVIZUIRE PENTRU SECTIUNEA AUTOSTRADA CRSTIAN-CODOLA. IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MFI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETEZARE / REVIZUIRE PENTRU SECTIUNEA AUTOSTRADA CRSTIAN-CODOLA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETEZARE / REVIZUIRE PENTRU SECTIUNEA AUTOSTRADA CRSTIAN-CODOLA. A FOST ORZBIT HG NR. 490/27.05.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.5 LA HG NR. 507/2008.
15	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF. PT)	AUTOSTRADA	AA	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU MODULUL CLUPANNA A4 (KM 16+700) DN 39E			0%	51%	04.06.2024 (CF AN NR. 3)		674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILAT, DECIZIE PREZTATORII NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMSA NOTIFICATA DE CONTINUARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIE CIVILE NR. 1584/09.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MFI A FOST SMS ORZANUL M.1. NR. 2330/27.12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDIKATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ABERNTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE A FOST INIATATA DOCUMENTATIILE IN VEREDEA DODAMABSI PROCEDURILOR DE EXPONERARE, LA DEPARTAMENTUL EXPONERII IN DATA DE 08.01.2024 IN DATA DE 21.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MFI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETEZARE / REVIZUIRE PENTRU SECTIUNEA AUTOSTRADA CRSTIAN-CODOLA. IN DATA DE 20.02.2024 A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAR. IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INIATATA RAPORTUL DE ALOI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2. IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL PTE A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE ALOI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2.
16	AUTOSTRADZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF. PT)	DRUM DE MARE VITZEA	DRUM DE MARE VITZEA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCSEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	69.25		30%	2021	17.12.2024 (CONFORM AN NR. 11)	55.8 MIL LEI FARA TVA (VALORARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	"IN DATA DE 20.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITZEA BAA MARE - SUCSEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OBTINEREA CTE CNAR SRL, CU VALOAREA DE 57.500.000 LEI FARA TVA, STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU SIEMO IN DATA DE 26.12.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE SPECIFICUL INVESTIGAT ANTRONIC, IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIILE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES. IN DATA DE 16.09.2022 AU FOST DEMANATE ACTIVITATEA DE REALIZARE A INVESTITILOR DE TERE (ANTRONIC, STUDI TOPOGRAFIC SI CATALITE) IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMANATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE. PAMA IN PREZENT AU FOST REALIZAT APROBAREA SI OBSERVATIILE DE ARZANISAM SI 12.000 M UNIME PRIOLOG. PREZTATORII A INIATATA STUDIUL GEOTECNICE - TRONSONI 1 KM 0+000 - 7+000 IN 24.02.2023. AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIILOR SI STUDIUL GEOTECNICE SI FINEZ IN CURS DE REVIZUIRE. INCEPANDU CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST RELUATE INVESTIATIILE GEOTECNICE AU FOST EMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTECNICE TRONSONI 2, REV. 1 KM 0+000 - 5+000. A FOST APROBAT STUDIUL GEOTECNICE ABERNTE TRONSONI 1, KM 0+000 - 7+000 IN DATA DE 07.12.2023. TEMNULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT. MEMORIALUL DE MEDIU REZILAT A FOST INIATAT URMANDU SI FINEZ SI CAIE CNAR S.A. IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUS LA ANPMA MEMORIALUL DE PREZENTARE IN VEREDEA DERULARI PROCEDURI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. AU FOST PRELUNGIT CERTIFICATELE DE URBANISAM SI CI VALCEA SI CI ARGES (DEI 2024) SI CI BISTRITA-ANASALD (28.07.2024). A FOST APROBAT SI PLATI STUDIUL GEOTECNICE PENTRU SECTIUNEA 2 IN DATA DE 06.08.2024 - IN DATA DE 16.09.2024 SA TRANSMIS DOCUMENTATIILE DE MEDIU LA ANPMA

27	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTITA - VETRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.A.L. - INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022	14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.05.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINIEREA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PIETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA SI TABELAREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC).</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA.</p> <p>IN DATA DE 03.05.2022 A FOST APROBATA CONSTATANT DOCUMENTAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2, URMANDO A FI SUPUSA SI ANALIZA SI AJUTARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNAIR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAIR SA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUMA EXPRES SI AUTOSTRAZA.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTE CNAIR.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.</p>
----	--	---------------------	---	---------	---------	---	------------------------	-------	-----	--	--	------	------	---	--