

STIUTIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2024  
4 AUTORITATILE LOCALE  
PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longhru km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	Ani de inchidere	Link sarbie	Valoarea proiect	Observatii	
1	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	A1 (PITESTI) - MOVENI	0+000	10+100	SEARCH CORPORATION S.R.L. - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - HEDULAT CTR. DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FEB 2024	A1 (PITESTI) - MOVENI		10.3	0%	0%	2024 - PROIECTARE	2025 - FINALIZARE SF 2025 - IANUARIE - PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025 - FINALIZARE SF 2027 - FINALIZARE LUCRARI		222.71 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF PAC SI PTE - IN DATA DE 10.10.2022. A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE PE CALE AMABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022 IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA FINALIZAREI ETAPEI DE PROIECTARE IN TERMIUL PREVEDERILOR OUG 68/2020. CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022. PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA INVECELE CJ. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ELABORARE SF - IN DERULARE. SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE - TERMIEN ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM. II 2025. AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE SI INTERSECTIILE - OCT 2024	
2	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	DRUM TRANSREGIO HELEAC TR 35 - ETAPA 1 CENTURA METROPOLITANA TR 35 SI DRUMURI DE LEGATURA			PARTENERIAT INCHETAT CU PRIMARIA CULASECTON 1 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE			SECTOR 1: 29.871 SECTOR 2: 2.5 SI 3 AU FOST COMASATE SECTOR 7: 30.017 SECTOR 9: 2.355			2024	2026			SECTOR 1: 1877.8 MIL LEI FARA TVA SECTOR 2: 1193.9 MIL LEI FARA TVA SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA	SECTOR 1 (LOT 3): PAC FINALIZAT SI APROBAT 2024 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU INREGISTRAREA LUCRARI IN DERULARE SECTOR 2+3: DERULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	
3	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GIURGIU	0+000	12+100	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CJ GIURGIU	GIURGIU		12.1			2024	2025	2025		143.35 MIL LEI FARA TVA	SF PAC IPT - FINALIZATE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ESTIMAT EMITERE - IAI 2024 SA OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 80/09.02.2024 - PENTRU LUCRARI DE RELOCARE PUTRI FORATE SI CONDUCTA DE ADUCTIUNE - IN STADIUL DE OBTINERE AVIZ PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - TERMIEN DE SUPUNERE - DEC 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE ACHIZITIE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT - OCTOMBRIE 2024	
4	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE ARAD EST	0+000	11+000	SC PORR CONSTRUCT SRL	ARAD		11	70%	70%	2022 - SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE 2023 - EMITERE ORDIN INCERERE FAZA PAC 2023 - OCTOMBRIE - EMITERE ORDIN INCERERE LUCRARI	2025	2025			145.82 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. EMITERE AVIZ TERMIEN ESTIMAT AVIZARE PTE - AUGUST 2023. AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 FINALIZAT. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE A LUCRARIILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2023 DOCUMENTATIE PENTRU CT TRANSMISA LA MTR. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - OCTOMBRIE 2023 LUCRARI IN DERULARE
5	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE SIBIU SUD	0+000	22+000	PARTENERIAT INCHETAT CU CJ SIBIU	SIBIU		22.5			2023 - FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, NECESAR ASR - ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2024 2024 - IANUARIE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026			266.93 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 20.03.2023. AU FOST AVIZATE NODURILE SI INTERSECTIILE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE - SEMNAT IN LUNA MARTIE 2024 - ESTIMAT FINALIZARE ASR SI AVIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - A FOST FINALIZAT, OBSERVATI SI RECOMANDARI IMPLEMENTATE AVIZARE CTE CNAR SA - ESTIMAT DECEMBRIE 2024.

6	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDARE	SOSELAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN CUIESTI	0+000	10+090	PARTENERIAT SEMNAT CU ADI BOTOSANI - DECEMBRIE 2021	BOTOSANI										2023 - FINALIZARE REVIZUIRE SF 2024 - TRIM. I - FINALIZARE REVIZUIRE PROIECTE TEHNIC 2024 - SEMNARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	2026	2026	263.69 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE. FUND AVATAT IN CADRUL CTE CNAR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 STUDIU DE FEZABILITATE AVATAT IN CADRUL CTE CNAR - Iunie 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA A FOST FINALIZAT. AVATAT IN CADRUL CTE MTI IN LUNA AUGUST 2023. AVAZARE CI - SEPTEMBRIE 2023 HG DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI - PE CIRCUITUL DE AVAZARE - DECEMBRIE 2023. PAC - AVATAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI. ESTIMAT AVAZARE CTE CNAR - MARTIE 2024 AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA - FAZA 2 - LA PROIECTUL TEHNIC FINALIZAT IN LUNA FEB 2024. AUDITUL A FOST CONTESTAT - CONTESTATIE ADMISA PENTRU TOATE PUNCTELE. AVAZARE PAC SI PE IN CTE CNAR SA - APRILIE 2024 IN DERULIARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE LUCRARI
7	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDARE	VARIANTA DE OCOUTIRE GURA HUMORULUI	0+000	10+078	PARTENERIAT OUG 105/2020 INTRE CNAR SI CI SOCEAVA - PENTRU ETAPA DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE ETAPA DE INDOICARE PROIECT TEHNIC SI PROIECT DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI EXECUTIE SI VA DERULA LA NIVELUL CNAR SA	GURA HUMORULUI										2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, APROBARE INDICATORI TEH - EC PRIN HG - TRIM. I 2024 2024 - LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE OBSERVAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE SI VA FACE PRIN INTERMEDIUL STRUCTURILOR DN CNAR SA	2026	2026	25.47 MIL LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBATI PRIN HG IN LUNA APRILIE 2024. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIA PENTRU LANZAREA PROCEDURII DE LICITATIE ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE LA NIVELUL CNAR SA.
8	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDARE	REALIZARE INEL OCOUTOR AL MUNICIPIULUI TARGU MURES PRIN INTERCONECTAREA AL EGI DN 45 SI SI 120A			PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA TARGU MURES	TARGU MURES										2024	2026	2026	131.49 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVATAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1. FINALIZAT AVAZARE CTE COMPONENTA 6 - Iunie 2023. AVAZAREA IN CADRUL CTE MTI - OCTOMBRIE 2023. A FOST PROMOVAT ORDINUL DE PERMISU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI TH - EC IN DERULIARE PROIECTUL TEHNIC SI PROIECTUL DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI - PENTRU COMPONENTA 6 - ESTIMAT FINALIZARE FEB 2025 AVAZARE CTE COMPONENTA 3 - ESTIMAT DECEMBRIE 2024
9	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDARE	VARIANTA OCOUTDARE STEI/BEIUS	0+000	7+130	PARTENERIAT CNAR SA SI CI BIHOR INCHEIAT IN 2021	BEIUS		8.9	95%	95%						2022	2024	ANUL 2024	169.06 MIL LEI FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. HG INDICATORI TEHNICO ECONOMICI APROBAT 2022 HG DE EXPROPRIER - EMS 2022 (PENTRU EXPROPRIERIE SUPLEMENTARE REZULTATE DIN REVIZUIRE A PT) CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMSA IN DATA DE 6 FEBRUARIE 2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR. PE AVATAT IN CADRUL CTE CNAR SA - Iunie 2023
10	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTDARE	DRUM DE OCOUTIRE IN PARTEA DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES	0+000	5+500	PARTENERIAT CNAR SA - PRIMARIA SEBES 2020	SEBES		5.5								2024 - FINALIZARE SF 2025 LANZARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	169.06 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT. ESTIMAT AVAZARE CTE CNAR - TRIM. IV 2024 - DUPA IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR PRINDO CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

11	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTURE VALEA LUI MHAH	0+000	7+830	PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT IN DATA DE 18.05.2021	VALEA LUI MHAH			7.83				2024	2026	2026	78.08 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE TRASEU IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MHAH. TRASEUL NECESITA REVIZUIRE, CARE VA FACE OBIECTUL UNUI CONTRACT DISTINCT, ESTIMAT A FI SEMNAT IN TRIM. IV 2024
12	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	POD PESTE TSA IN ZONA TERUTA DIN SIGHETUL MARMATIEI			PARTENERIAT IMPLEMENTARE SEMNAT CU CI MARAMURES IN DATA DE 08.30.2021	SIGHETUL MARMATIEI			1.2	60%	60%		TRIM I 2025	2025		167.03 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERE PE CIRCUITUL DE AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2023 PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023 PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR NR. 12.05.2023 PAC AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - APRILIE 2023 ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE BUTIERA - ETAPA 2 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023 AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAR SA - MAI 2023 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IANUARIE IN DATA DE 31 Iunie 2023 ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR - Iunie 2023 ENITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE DE CATRE PARTEA LATERALA/ANAL ACCESORIE ACCES SANTER IN LUNA MARTIE 2024 CORIDOR COMPLET AUTORIZAT
13	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTURE MANGALIA	0+000	6+200	SF DEZVOLTAT DE CATRE PRIMARIE, A FOST SEMNAT PARTENERIATUL DE IMPLEMENTARE IN TEMEIUL OUG 86/2000 IN LUNA IANUARIE 2023, PT. AGO. FINANTARE ETAPA DE ELABORARE S.F.	MANGALIA			6.2				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	55.39 MIL. LEI FARA TVA	SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA. IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 86/2000. COMUTAREA SURSII DE FINANTARE DIN POM IN PT SA REALIZAT PRIN ACT ADITONAL. ESTIMAT FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE - TRIM. IV 2024 MARTIE 2024 - CONTRACTARE AUDIT DE SIGURANTA BUTIERA
14	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA DE OCOUTURE NASAUD	0+000	4+700	IN CURS DE SEMNARE PARTENERIAT CF OUG 119/2021 A PROTOCOLULUI PT ETAPA DE PROIECTARE SI EXECUTIE - MAI 2024	NASAUD			4.7				2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	48.43 MIL. LEI FARA TVA	SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD. PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT DUPIA APROBAREA PT 2021-2027 IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA BUTIERA - ETAPA 1. URMAZEA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - DECEMBRIE 2024
15	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VO ZALAU NOND-ALTERNATIVA PENTRU DECONGESTIONAREA TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN LOC ZALAU(CHSENI)	0+000	8+300	PARTENERIAT OUG 86/2000 PENTRU ELABORARE SF SI PT - SECTOR NOND- Sursa de finantare comutata prin act aditional in PT 2021-2027	ZALAU			8.3				2024 - ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	2025	2026	97.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT IN LUNA APRILIE 2023. AMC ETAPA 1 - AVIZAT IN CORIDOR CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023 AVIZARE AMC 2 - FEBRUARIE 2024 ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - IANUARIE 2025

16	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DRAGASANI EST (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	30+000	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DRAGASANI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - SURSA DE FINANTARE COMUTATA PRIN ACT ADITIONAL IN PF 2022-2027	DRAGASANI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	79.07 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARI 2023 - A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA - IULIE 2023. AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - SEPTEMBRIE 2023. ESTIMAT FINALIZARE - DECEMBRIE 2024
17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE GHEORGHENI (REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU)	0+000	6+800	PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA GHEORGHENI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 86/2020)/ CONSULTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN PORN IN PF 2022-2027 LA REALIZAT PRIN ACT ADITIONAL.	GHEORGHENI								2024 - CONTRACTARE SF 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2027	2027	78.08 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PF - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA Iunie 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA IN DERULARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE - ESTIMAT SEMNARE CONTRACT IN LUNA DECEMBRIE 2024
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HOREZU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	4+600	PARTENERIAT CNAR SA SI PRIM HOREZU PT INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 86/2020) - FINANTARE PORN 2024-2026 IN CURS DE INCHESIRE PARTENERIAT CU CI VALCEA SI PRIM HOREZU - PF ET PROIECTARE SI EXECUTIE CF PREY OUG 138/2022-FINANTARE PF 2022-2027	HOREZU								*2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2026	57.82 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022; FINALIZARE SF LANGARE 2023 A FOST FINALIZAT AUDIUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 - AVIZARE CTE CNAR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - AVIZAT IN 14.11.2023. DEC 2023 - AVIZARE IN CADRUL CTE MFI, MFI SI PROMOTIARE PFI IN APROXIMARE A INDIATORILOR TEHNICO-ECONOMICI - ESTIMAT LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - DECEMBRIE 2024
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONEXIUNE LA DRUMUL BORNES CONSTANTIA-TULCEA-BRALIA			PARTENERIAT INCHISAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULCEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE	CONSTANTIA								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE SF - SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR IN LUNA Iunie 2023 AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CNAR SA IN LUNA NOIEMBRIE 2023 SF - IN ELABORARE CU LAZAREA IN CONSIDERARE A VARIANTEI SELECTATE
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEG LA DN71 PT ASIGURAREA OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATI IN PUCIOASA SI FIENI	0+000	14+600	PARTENERIAT IN TEMEUL OUG 86 PENTRU ELABORARE SF, PAC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 31.01.2022	FIENI - PUCIOASA								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE			3.30 MIL. LEI FARA TVA - SF - 658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iulie 2022. AVIZARE AMC 3 - AUGUST 2022. FINALIZARE SF IANUARI 2024 AVIZARE SF IN CTE CNAR SA IN LUNA APRILIE 2024 IN CURS DE FORMULARE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA DOCUMENTATIA PAFD SI ESTIMAT AVIZARE SF IN CTE CNAR CU OBSERVATI IMPLEMENTATE IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE MFI IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT IN CADRUL CTE IM IN LUNA Iulie 2024 SF FINALIZAT CU INDIATORII TEHNICO - ECONOMICI APROXIMATI PRIN MG NR. 9/2024 LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - OCTOMBRIE 2024

21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONA URBANĂ A MUNICIPIULUI TARGOVISTE	0+000	15+180	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF - PAC 9 AC - SEMNAT ÎN DATA DE 13.01.2022	TARGOVISTE								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF - 612.13 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE. AMC 1 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR SA ÎN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. IV 2024
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MERCEUREA CUC	0+000	7+400	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL GUS 88 PENTRU REVIZUIRE SF ȘI ELABORARE PT SEMNAT ÎN LUNA IANUARIE 2022	MERCEUREA CUC								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	65.73 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT ÎN LUNA MARTIE 2023. AMC 1 - FINALIZATA ȘI AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNMR SA ÎN LUNA NOV. 2023 ETAPA AMC 2 - IANUARIE 2024 SF ÎN DERULARE
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI RADIALE	DRUMURI RADIALE CONDEE AUTOSTRAZI DE CENTRA BUCUREȘTI AD	0+000	80+100	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN LUNA IANUARIE 2022	BUCUREȘTI								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE		PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF - 3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI ÎN CURS DE LANȘARE AMC 1 ȘI AMC 2 - DRUM RADIAL 1 AVIZATA ÎN CADRUL CTE CNMR SA AMC 1 - PENTRU DRUMUL RADIAL NR. 9 A FOST AVIZATA ÎN CADRUL CNMR SA AMC 1 AVIZAT PENTRU DR. 21. AMC 2 ÎN CURS DE AVIZARE AMC 2 - DRUM RADIAL 9 AVIZARE CTE CNMR IULIE 2024
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTIRE	OCOUTIRE ÎNTRU DIN ȘI 9 DN 58B - FAZA 1; OCOUTIRE ÎNTRU DIN 58B ÎN DISEȘI FAZA 2 (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	7+200	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	REȘITA								2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	111.68 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ÎN DERULARE; ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. IV 2023 AVIZARE ÎN CTE SIGURANTA CIRCULATII - MARTIE 2024 CONTRACTARE ADR ETAPA 1 - FEBRUARIE 2024 ÎN CURS DE CONTRACTARE COMPLETE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT SEMNARE CTR PRESTARI SERVICII ÎN LUNA IULIE 2024.
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CURTEA DE ARGES (REGIUNEA DEZVOLTARE S)	0+000	7+800	PARTENERIAT ÎN TEMELIUL GUS 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT ÎN DATA DE 09.02.2022	CURTEA DE ARGES								2024 - FINALIZARE SF 2024-LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRII CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE	127 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACT ELABORARE SF - ÎN DERULARE. SEMNARE CONTRACT: DECEMBRE 2022 ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA ÎN LUNA APRILIE 2023. AMC 2 - AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMR SF - ÎN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA ÎN LUNA AUGUST 2024 - CA URMARIRE A MULTIPLEOR SESIZARI PRIND ÎNCLINATA ALIMENTIVULUI ASUPRA CONSTRUCTORILOR EDIFCATE, A FOST REALIZAT ȘI AVIZAT UN NOU AMC VERSIUNE CONSOLIDATA

26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BABENI	0+000	4+500	PARTENERIAT INCHIEIAT INTRE CNAR SA SI PRIMARIA BABENI PENTRU INTOCARIRE DOCUMENTATIE PROIECTARE (OUG 88/2020)	BABENI										2023 - CONTRACTARE SF				39.5 MIL LEI FARA TVA	CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF - IN DERULARE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - FINALIZARE APRILIE 2024 FINALIZARE SF - TRIM. 1 2025		
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE GALATI SI T. VADIMIRESCU; DRUM DE LEGATURA BRAGA-GALATI SI VO GALATI	0+000	38+500	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PT ELAB SI SEMNAT IN 09.02.2022/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN PORN IN PT S-A REALIZAT IN BAZA A LA PROTOCOL. PARTENERIAT INCHIEIAT INTRE CNAR SA SI U GALATI PT ETAPA DE IMPLEMENTARE. TEME LEGAL OUG 133/2021	GALATI														371.62 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT 2022 SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IUNIE 2023 A POST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022 AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023 FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2023, NECESAR OBTINEREA AVIZ ESTIMAT AVIZARE IN CADRUL CTE CNAR SA IN TRIM. 1 2025		
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	SLOBOZIA - DRAINA - MODERNIZARE DN SI EXTINDEREA LA 4 BENZI + POD PESTE CF MIROS LA PROFIL 2+0 DRAINAJ	0+000	38+900	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022/ COMUTAREA SURSEI DE FINANTARE DIN PORN IN PT S-A REALIZAT IN BAZA OUG ACT. ADITIONAL LA PROTOCOL.	SLOBOZIA																CONTRACT ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 - AVIZATA AUGUST 2023. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA NOV. 2023. FINALIZARE SF - TRIM. IV 2024	
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - BOTOSANI	0+000	26+000	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.02.2022 - ADITIVNAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	SUCEAVA - BOTOSANI																731.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF, PAC SI PTE) SEMNAT IN LUNA 12 APRILIE 2024. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE 34.277.760,36 LEI, FARA TVA. REALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRESUPUNE EXECUTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE (4 LUNI), OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE (TREI LUNI), EXECUTAREA PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE (TREI LUNI), INTOCARIREA DOCUMENTATIEI SUPTOR SI ASISTENTA ACORDATA PENTRU DEPLINEREA SI SUSTINEREA APPLICATIEI DE FINANTARE, PRECUM SI PREGATIREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI (TREI LUNI) SI ASISTENTA TEHNICA IN PERIODA EXECUTIEI LUCRARIILOR (24 DE LUNI).
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ARDUD (REGULINEA DEZVOLTARE NV)	0+000	4+900	PARTENERIAT IN TEMELIU OUG 88 PENTRU ELABORARE SF, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022 - ADITIVNAT PENTRU COMUTARE SURSA DE FINANTARE IN PT 2023-2027	ARDUD																49.91 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT DECEMBRIE 2023, IN DERULARE ETAPA DE AMC 2/AMC 3 FINALIZAT - IN CADRUL CTE CNAR SA IN APRILIE 2023. AMC 3 - AVIZAT IN LUNA IUNIE 2023. SF IN DERULARE PE ADUNAMENTUL FINAL DEFINIT. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA FINALIZAT. TRIM. IV 2024 FINALIZARE SF

31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCULTURE	VARIANTA OCULTOARE BOSCA (REGIUNEA DEZVOLTARE V)	0+000	12+900	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESITA									12.9						2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIHIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE				199.65 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT; NOIEMBRIE 2022; AMC 1 + 2 FINALIZATE - IN CURS DE IMPLEMENTARE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTELOR/ AVIZARE AMC 2 - MARTIE 2024 IN DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU VARIANTA FINALA SELECTATA	
32	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CORABA (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	10+800	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022																				91.42 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023; MARTIE 2023 - A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE FAZA AMC 2 AVIZATA IN CADRUL CNAIR SA IN LUNA APRILIE 2024.	
33	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE FLAMANZI (REGIUNEA DEZVOLTARE NE)	0+000	7+000	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI																				61.28 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1 - FINALIZARE - DEC 2023 AVIZARE AMC ETAPA 1 - IANUARIE 2024 IN DERULARE AMC 2 - ESTIMAT FINALIZARE TRIM. II 2024
34	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE NEGRESTI-DAS (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	9+600	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SIGHETLU MARMATIEI																				95.38 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023; ETAPA AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. AMC 2 - AVIZAT IN LUNA IANUARIE 2024 AVIZAT SI IN CADRUL CTE CNAIR SA AVIZAT IN LUNA Iunie 2024 AVIZAT SI IN CADRUL CTE MFI - LUNA Iulie 2024
35	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DIN SAB SI PODURILE NOI SI MODERNIZARE SI CI 90000 LA CRACIUNEL DRUMUL TRANSGREGIO BLA-TEIUS-AD	0+000	23+700	PARTENERIAT IN TEMELIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI, PT, PAC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022. ADITIONAT PENTRU CONTRACTARE SUBSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027																					151.71 MIL. LEI FARA TVA	CTR PRESTARII SERVICIILOR DE PROIECTARE - IANUARIE 2023 ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 - AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2023 ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA AVIZAT IN FORMA CONSOLIDATA IN LUNA AUGUST 2023 SI IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI FAZA SF - IULIE 2024

36	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MOTRU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+700	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUNITATE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									1.7					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027		27.18 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF. MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCETERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 IN DERULARE
37	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTRE	VARIANTA OCOUTOARE BUMBESTI-JU (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	3+800	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUNITATE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027	RESTA								3.8					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2026	2027		34.59 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF. MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCETERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 IN DERULARE
38	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE OCOUTRE	VARIANTA OCOUTOARE BALESI (REGIUNEA DEZVOLTARE SV)	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 03.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUNITATE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									5.5					2025 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2026 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		53.86 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE FAZA SF. MAI 2024 EMITERE ORDIN DE INCETERE PENTRU FAZA DE PROIECTARE - Iunie 2024 AMC 1 IN DERULARE
39	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CALARASI	0+000	5+100	PARTENERIAT IN TEMEIUL OUG 88 PENTRU ELABORARE SI PAC SI AC. SEMNAT IN DATA DE 26.05.2022 - ADITONAL PENTRU COMUNITATE SURSA DE FINANTARE IN PT 2021-2027									5.1					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		43.93 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) - AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - TRIM 1 2025. URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
40	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE BIA MARE (REGIUNEA DEZVOLTARE NV)	0+000	10+300	PARTENERIAT CNAR SA - C1 MARAMURES (OUG 92/2016) - POSIBIL PARTENERIAT OUG 101/2020 - ULTERIOR FINALIZARI REVIZURII SF	BIA MARE								10.3					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		147.76 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) LA NIVELUL C1 MARAMURES. AU FOST AVIZATE AMC 1 SI AMC 2 - Iunie 2022. FINALIZARE SF - DECEMBRIE 2024. URMEAZA OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. EXTRAT AVIZARE CTE CNAR SA - DECEMBRIE 2024



41	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHETU MARMATII (REGIUNEA DEJUDATIARE NV)	0+000	4+153	PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMARURES (OGUS BL/2056); PARTENERIAT OGUS 138/2021 - PENTRU FINANTAREA ETAPILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT	SIGHETUL MARMATIEI					2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027	200 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA Iunie 2023.ETAPA AMC 1 - AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SA ETAPA AMC 2 - AVUZATA IN CADRUL CNAR SA IN LUNA SEPT 2023; SF AVUZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATII; AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 A FOST FINALIZAT SI AU FOST IMPLEMENTATE TOATE OBSERVATIILE; ACORD DE MEDIU EMSI IN LUNA DEC. 2023; ESTIMAT AVUZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA - CTE MTI, CTE IM. HIG DE APROXIMARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIO - EMISA IN LUNA OCT 2024
42	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BAIU MARE-SATU MARE			PARTENERIAT CNAR SA - CI MARMARURES (OGUS BL/2056)						2024 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - LANSARE PROCEDURA ATTRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE	2025	2027		CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE (ELABORARE SF IN DERULARE) SEMNAT 2022/ IN DERULARE REVIZUIRE SF, A FOST AVUZATA AMC 1 - DECEMBRIE 2022 AMC 2 - AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA FEBRUARIU 2023 IN CURS DE DERULARE STUDIUL DE FEZABILITATE - ESTIMAT FINALIZARE IN TRIM IV 2024