

STIUTIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2024

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	Ani de inchidere	Link servicii	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PHEST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - SOCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCERPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL LEI FARA TVA	<p>14.06.2021 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI</p> <p>21.09.2021 - DATA DE DEBANSARE A OFERTELOR</p> <p>IN URMA REEVALIARI OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTEI DE OCULTARE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE „ASOCIERIA S.C. CLEAN PHEST ACTIV S.R.L. - S.C. T DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - SOCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIONE TRANSILVANIA S.R.L.”</p> <p>CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.201,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 38 LUNI (34 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE)</p> <p>A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022</p> <p>A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE - 10.20.2022</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE - 03.03.2023</p> <p>AU FOST OBTINUTE CERTIFICATUL DE LIMBANSAM SI AVIZUL</p> <p>IN PREZENT ESTE IN DESFASURARE ETAPA DE PROIECTARE - INTENSIVARE DOCUMENTATIILE FAZA PAC</p> <p>A FOST TRANSMIS SUPRAVEZORULUI STUDIULI GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR.</p> <p>IN DATA DE 01.11.2023 SUPRAVEZORUL RESPONDE DOCUMENTATIILE PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETAR.</p> <p>A FOST PREDAT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPRAVEZOR.</p> <p>IN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPRAVEZOR DOCUMENTATIILE PAC, PAC, PT SI STUDIULI GEOTEHNIC IN ANALIZA LA SUPRAVEZOR. APROBARE PAC SI PROIECT TEHNIC DE CATRE SUPRAVEZOR. SA PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HOTARARILE DE GUVERN NR. 574/05.2024 IN VEDEREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE. PT SI PAC IN CURS DE AVIZARE. IN CADRUL CTE - ORDOP BRASOV. IN CURS DE AVIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC.</p>
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI			STRACO GRUP SRL - SC COMMORD SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASA SI PRATERAN PE DI 602 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - DI 602	0,536	100%	99,30% (FARA AJUSTARE DE PRETI) 114.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 140/20.12.2018 30.09.2019 PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 169/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRARIILE AUTORIZATE PRIN AC 14/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERII DURATAI DE EXECUTIE	15.11.2022		91,55 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI</p> <p>PWI: 229161-1022</p>
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARIAD	0+000	11+281	ASOCIERIA SC TEHNIC ASIST SRL - WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRADA LOGISTIC SRL, FOSTA AC TIAS/INRA LOGISTIC SRL)	BARIAD	1	11.281	99,70%	77,32%	05.12.2018 (DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) 06.08.2020 (DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR)	2024			122.055 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2018</p> <p>DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI</p> <p>DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 05.12.2018</p> <p>A FOST AVIAT PROIECTUL TEHNIC IN SEDINTA CTE DIN DATA DE 19.08.2020</p> <p>AUTOMATIZA DE CONTRIBUIE A FOST SI - 24.07.2020</p> <p>AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPRENOR IN DATA DE 06.08.2020</p> <p>ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR A FOST EMIS INCERPERE CU DATA DE 06.08.2020</p> <p>DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 07.02.2024. (CF. CONTRACT)</p> <p>RECEPTIA A AVUT LOC IN DATA DE 29.08.2024 SI A FOST INCHETAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR NR. 1274488/29.08.2024.</p>
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALATI	0+000	33+600	ASOCIERIA S.C. SAPEM CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LIMS S.R.L. - S.C. TECHNO TRADE S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUA 2026		705,28 MIL LEI FARA TVA	<p>PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 4.527.949 EURO FARA TVA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 23 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE;</li> <li>+ 42 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR;</li> <li>+ 109 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR.</li> </ul> <p>PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 CU INCADEAREA IN PERIOADA CONTRACTUALA.</p> <p>IN DATA DE 22.08.2023 ANTRENORUL A SOLICITAT INCETAREA DE CONLUN ACORD A CONTRACTULUI.</p> <p>IN DATA DE 02.09.2023 BENEFICIARA A SOLICITAT ANTRENORULUI JUSTIFICAREA DE INCETARE A CONTRACTULUI LEGEA NR. 232/2003 PENTRU APROBAREA ORGANONTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PRETELOR CONTRACTOR DE ACHEZIE PUBLICA IN TEMEIUL IMPREZIUNII IN REGIUNEA SPECIALA REGLEMENTAT PRIN DISPOZITIELE ART. 3 AIN DIN O.U.G. 47/2022</p> <p>IN DATA DE 21.11.2023 ANTRENORUL A TRANSMIS ADRESA NR. 52023112300 PRIN CARE MENTIONEAZA FAPTUL CA APLICAREA FORMULEI PREVAZUTA DE ART. 4 DIN OUG 47/2022 SI VALOAREA RESTULUI DE EXECUTAT IN CONDITIILE CURENTE DE PIATA, (PANA A AMAN AVIA IN VEDERE SI INFIATA, EXECUTAREA CONTRACTULUI A DEVENIT EXCESSIV ONEROASA PENTRU ANTRENOR DIN CAUZA SITUATILOR PREVUZUTE LA ART 1 DIN OUG 47/2022, IAR COSTUL DE PROFIT, STRICT SI LIMITATIV PREVAZUTA IN CONTRACT, NU PERMITE ACOPERIRII COSTURILOR SUPPLEMENTARE EFECTIVE DE REALIZARE A LUCRARIILOR SI DE PARALIZAREA SI IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR SI INVESTITII.</p> <p>ORNAI SA A ANALAZAT DOCUMENTELE ANTRENORULUI CU PRIVIRE LA INCETAREA AMIABILA A CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR ALIN. 9 SI 10 DIN OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PRETELOR CONTRACTOR DE ACHEZIE PUBLICA/CONTRACTORUL SECTORAL/CONTRACTORUL DE CONSULTANZA/CONTRONOR CADRU, IN VIGIAREA DE LA 20 IULIE 2023 SA A TRANSMIS ANTRENORULUI FAPTUL CA SOCIETATEA ACETASTA DIN CORESPONDENTA TRANSMISA, NU SUNT DE NATURA A JUSTIFICA INCETAREA CONTRACTULUI PRIN ACORD, IN TEMEIUL IMPREZIUNII IN REGIUNEA SPECIALA REGLEMENTAT PRIN DISPOZITIELE ART. 3 AIN DIN O.U.G. NR. 47/2022</p> <p>IN DATA DE 28.02.2024 SI DATA DE 15.07.2024 BENEFICIARA A TRANSMIS ANTRENORULUI ADRESA PRIN CARE I SOLICITA ACETASTA SA TRANSMITA DOCUMENTELE REFERENTE PAC IN VEDEREA CONFERINTEI OBSERVATIILOR ACETASTA, PRECUM SI ANUNTELOR PROIECT IN VEDEREA ANALIZARII CONTRACTULUI IN TERMIJULI CONTRACTUALI, PANA IN PREZENT ANTRENORUL NU A RAPSUN LA SOLICITARIILE BENEFICIARULUI.</p>
5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0+000	11+560	CONTRACT ELABORARE SI FINALIZAT ANTRENOR: ASOCIERIA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROSTROY AD.	SFANTU GHEORGHE	1	11,56	94%	86%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - SEMNARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289,41 MIL LEI FARA TVA	<p>ACORD CONTRACTUAL NR. 253722/09.2022. ORDIN DE INCERPERE: 01.11.2022. PERIOADA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIOADA DE EXECUTIE: 34 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARII PERIOADA DE PROIECTARE. PERIOADA DE GARANTIE: 60 LUNI.</p> <p>A FOST OBTINUT AVIZUL CTE DIN NR. 26/06.2022</p> <p>DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARIILOR.</p> <p>EXECUTIA LUCRARIILOR SE DESFASOARA CONFORM GRAFICULUI DE EXECUTIE APROBAT.</p>

6	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARGU JU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (18.05.2018) CONTRACT REZILIAT - ASOCIERIA SECOL SOCIETATE EDILE CONSTRUCII I LAVORI S.R.L. SECOL ROMANIA SRL (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JU	RELUCIARE	19.987	40% PROGRES IN CADRUL CTR REZILIAT	43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT - 79.98 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT 24.12.2020 - CONTRACT REZILIAT SEMNAT DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR: 15.02.2021	CONFORM CONTRACT REZILIAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024) ANUL 2024 SECT VAN 1 VEST, KM 0+000 - KM 5+078 A FOST RECEPTIAT LA TERMINARE LUCRARI IN 23.04.2024. RESTUL LUCRARILOR (VAN 1 EST CU O LUNGIME DE 14.909 KM) CU DATA DE FINALIZARE 25.06.2024. AU FOST RECEPTIATE LA TERMINARE LUCRARILOR	ANUL 2024 SECT VAN 1 VEST, KM 0+000 - KM 5+078 A FOST RECEPTIAT LA TERMINARE LUCRARILOR IN 23.04.2024. RESTUL LUCRARILOR (VAN 1 EST CU O LUNGIME DE 14.909 KM) CU DATA DE FINALIZARE 25.06.2024. AU FOST RECEPTIATE LA TERMINARE LUCRARILOR IN 16.07.2024	244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA. VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM A.2): 244.874.356,46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIODA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI: DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 15.02.2021. RE DATA DE 18.02.2021 A FOST PREZENT AMPASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 25.06.2024 FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024 SECTORUL VARIANTA 1 VEST, KM 0+000 - KM 5+078, PARTE A OBIECTIVULI VARIANTA DE OCULTARE TARGU JU, A FOST RECEPTIAT LA TERMINARE LUCRARILOR. FOND EMBG PVRTL VOTU/226/25.04.2024 IMPARTIT DE CATRE INVESTITOR IN DATA DE 26.06.2024 SI INREGISTRAT CU NR. 96 DIN 26.04.2024 SI DESCHIS CIRCULATIEI KUTIERE IN DATA DE 23.04.2024, RESTUL LUCRARILOR (VARIANTA 1 EST CU O LUNGIME DE 14.909 KM) A FOST PREZENT AMPASAMENTUL IN DATA DE 25.06.2024, ANTPREPRONORUL A NOTIFICAT BENEFICIARUL SI SUPERPRODORUL IN CEEA CE PREVESTE FINALIZAREA LUCRARILOR SI A TUTORIOR TESTĂRLOR (TESTELOR) PENTRU PUNEREA IN EXPLOATARE A OBIECTIVULI DE INVESTITIE SI A SOLICITAT INTERPRETAREA DEMERSURILOR NECESARE IN VEDEREA EXECUTIIEI RECEPTIA LA TERMINARE LUCRARILOR. RECEPTIA LA TERMINARE LUCRARILOR A AVUT LOC IN PERIODA 15-16.07.2024, FOND SEMNAT PVRTL VOTU/274/16.07.2024, APROBAT DE INVESTITOR IN DATA DE 22.07.2024 SI INREGISTRAT CU NR. 137/22.07.2024 IN DATA DE 16.07.2024, A FOST DESCHISA CIRCULATIA IN VARIANTA 1 EST, KM 0+000 - KM 5+000, INTRE DN 66 (FILIASI - PETROSANI LA KM 69+800) SI DN 66 (FILIASI - PETROSANI LA KM 82+950) IN CADRUL CTR NOU LUCRABILE CONTRACTATE AU FOST RECEPTIATE (VAR 1 VEST - PVRTL IN 23.04.2024 SI APROBAT DE INVESTITOR IN 26.04.2024, VAR 1 EST - PVRTL IN 16.07.2024 SI APROBAT DE INVESTITOR IN 22.07.2024).	
7	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ZALAU VOINAF	0+000	5+535	ASOCIERIA SINOHYOKO CORPORATION LIMITED - SC GIGOD PROGS S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN EF KM 79+420 - DJ 150C	1		64.00%	56.71%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.04.2021 - DATA INCERPERI LUCRARILOR	2024	2024	<a href="https://www.varianta-de-ocultare-zalau.ro/">https://www.varianta-de-ocultare-zalau.ro/</a>	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FOND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.09.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2022). DECIDIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTPREPRONORULI POSESIA SANTEIILUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2021. A FOST EMISA NOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.08.2021 PRINSD SCOTEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
8	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	35+000	55+465	LOT I: ASOCIERIA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. (LIDER) - IBB-HIBS-LIND INDUSTRIES (GMBH) S.C. - AUTOTHEINHORNOM S.R.L. - S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIERIA NOZAN DE ECHEER S.P.A. (LIDER DE ASOCIERE) - S.C. NAVIGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LAGIRE LA 4 BEND A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB INTRE ALI (KM 55+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2			LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 92%; LOT II: 0%	LOT I: 57.47% (FARA AJUSTARE DE PREȚIN); 92.13% (CU AJUSTARE DE PREȚ) LOT II: 6%	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2024 LOT II: 2025	LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022. DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI); EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERE NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRICARI DE CATRE ANTPREPRONOR SI DE CATRE BENEFICIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLETE IN DESFĂȘURARE, DUPA TRANSFERAREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDIRICARILOR, SUPERPRODORUL VA PROCEDEA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVIZORILUI. LOT II: DATA DE INCERPERE: 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 12 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI); EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.08.2021 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVANZAT IN CTE-CAIAR NR.5542/17.11.2023. PRELARE AMPASAMENT CATRE ANTPREPRONOR: 08.01.2024. ESTIMARE CONTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: NOIEMBRIE 2024	