

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2024  
 8 DRUM NAȚIONAL  
 DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLIOSINA		266.31 MIL LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEEXECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEEXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635</p> <p>2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 257007/HBN.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALNICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE COSTRUȚIUNI ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	78.30%	64.14%	07.09.2022	03.03.2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022 ÎAR PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3+100 - KM 44+600 ȘI 804 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+124	52+649	ASOCIEREA S.C. ALNICOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE COSTRUȚIUNI ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	76.80%	64.14%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022.</p> <p>A FOST EMISA DE CATRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3+100 - KM 44+600 ȘI 804 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	180+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	TERMEN ÎNȚAL 01.05.2025 TERMEN CONFORM AA1 30.06.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DALI</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE DATA DE 01.04.2024.</p> <p>A FOST EMISA DECIZIA ETAPĂ DE VALLARE ÎNȚALĂ DE CATRE ANPM.</p> <p>ÎN PREZENT PROIECTANTUL REALIZAZĂ EXPERIȚE TEHNICE ȘI ÎNVESTIGĂȚI DE TEREN (GEOȚEHNICE, TOPOGRAFICE, ETC.)</p>
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C GEISER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONȘOS. PROIECT SRL ÎN CALITĂȚE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE ÎNȚRE KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRE 2021			22.343 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN PERIOADA DE GARANȚIE</p> <p>AU FOST SOLICITATE LA CESTRĂ EFECTUARE DE TESTE ÎNAINTE DE RECEPTIA FINALĂ</p>

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13-800	128-250	ASOCIEREA AZM SA - STRACIO GRUP SRL TRACTEBEL	MODERNIZARE PRTESTI - CAMPUNULUI BRAGOV KM 13-800 - KM 42-850, KM 54-050 - KM 128-250	103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRE 2023	<a href="http://www.cnaidr.ro/focomunicatiile/actualitati/actualitati/2014/05/19-05-2014-13-800-54-050-km-128-250">http://www.cnaidr.ro/focomunicatiile/actualitati/actualitati/2014/05/19-05-2014-13-800-54-050-km-128-250</a>	275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 22/14.10.2020 IM IN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTUL PT SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU SECTORUL CONTRACTUAL ESTE IN CURS DE REZIEVERE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AVAAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI, PT RETIUL DE EXECUTAT, IN 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT NOIE MODERNIZARE PRTESTI - CAMPUNULUI BRAGOV KM 54-050 - KM 128-250/LA GRUP BRAGOV DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CHAIR - SA AU SOLICITAT COMPTABILITATE IN 17.10.2022 SA A TRANSMIS CP PREVEDERILE CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 10 ZILE - SA AVIAT IN CTE - CHAIR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIA TEHNICA - AVIATZ IN CTE - CHAIR, IN C.A. AL C.A. A.L.I. S.A., IN CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCALITATE, AVIZ NR. 30/20.02.2023 A FOST SEMNATA PROCEDURA DE ACHEZITE PENTRU EXECUTIA LUCRILOR DESECHSA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN205258728.05.2023 PENTRU EXECUTIA LUCRILOR LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DIN 73 KM 13-800 – KM 42-850, KM 54-050 – KM 128-250 PRTESTI CAMPUNULUI BRAGOV” - SECTOR KM 54-050-128-250, LOT 1 - KM 54-050 – KM 59-900, LOT 2 - KM 60-000 – KM 128-250* DATA LIMITA DE PUNERE OFERTE: 19.07.2023, TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023, DATA RASPUNS CLARIFICARI: 07.07.2023, SA PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023, IN CURS DE EVALUARE OFERTE, PROCEDURA DE ACHEZITE IN CURS DE FINANSARE SA AU DEPUS DOCUMENTELILE SUPTOR SI URMAZA VERIFICAREA LOR DE CATRE COMISIA DE LICITATE, CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE IN CURS DE SEMANARE, PT LOTUL 1 SA A DEPUS CONSTATATIE SA INCHIEAT ACCORDUL CONTRACTUAL PT EXECUTIA LUCRARILOR PE LOTUL 2 IN 21.02.2024. ANTRIPRIOR, SC WAROM CONTRACT SRL - VALAREA INVESTITIEI: 21.910.774 LEI FARA TVA, IN 21.03.2024 SA A FOST ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE A LUCRARILOR, LA ACEASTA DATA DE EXECUTIA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCEPAND DE LA KM 52-100, PENTRU MICROPLOTUL SI FUNDATI ADANCFE DE PARAFET IN CURS DE SEMANARE RAPORT PROCEDURA DE ACHEZITE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SUPREVEDARE PENTRU LOT 1 - KM 54-050-60-000, PROCEDURA DE ACHEZITE PT CONTRACTUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR PE LOTUL 1 CAMPUNULUI MUSCEL-FUNDATA BRAGOV) SA DEPUS CONSTATATE DE CATRE UNUL DINTRE OFERTANTII, CARE ESTE IN CURS DE SOLUTIONARE LA CERC. A FOST SEMNAT ACCORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54-050-60-000 CAMPUNUL MUSCEL-FUNDATA, IN 06.08.2024, ANTRIPRIOR, ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ VALAREA INVESTITIEI 23.146.141 LEI, A FOST SEMNAT ACCORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54-050 KM 59-1000 CAMPUNUL MUSCEL-FUNDATA, IN 06.08.2024 ANTRIPRIOR, ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARI CLUJ VALAREA INVESTITIEI 23.146.141 LEI, LOT 2 - PROGRES FIDC: 16.99 %, CONTRACT IN DERULARE LOT 1, IN CURS DE DEPUNERE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55-425	69-350	ASOCIEREA SC SYLC CONTTRANS SRL,INGENIERINCIAD	IGONESTI - VARFURILE	LOT 3	13.93	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APODIAT DE CATRE INVESTITOR PAVTL NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51-041	109-905	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LTDISTR-VE DIS TICARET ANONIM SIHETI - GURAI MADRUCULUSUNGAT NAKUYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIHETI)	SECTOR 2, TARGOVISTE - SIRAJA KM 51-041, KM 109-905, DRUMUL 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	0.09%	ORDIN INCERPERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027	1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023. - PROIECTARE - 12 IUNI, EXECUTIE - 16 IUNI SA PERIOADA DE GARANTIE - 120 IUNI, IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIEI SI IN VEDEAREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIE (PAC).	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47-000	84-020	MOCYLOS S.A.	GAUICA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021	81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CHAIR IN DATA DE 16.06.2021.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69-350	102-660	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOSTAY SK A.S. - TRAMECO SA - ILE VOIREL CONSTRUCT SRL	VARFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANIA 2021	74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APODIAT DE CATRE INVESTITOR PAVTL NR. 303.

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCERERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026			869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLIK INSAAT NAKLIE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PROIECTUL PENTRU AUTOFINANSA EXECUTARI LUCRARILOR A FOST AVANAT IN CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024 AVAT NR. 5378
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTIE DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MAVRO HOLDING SRL - VINOZAV SA S.R.L. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	99.50%	90.83%	02.08.2021	23.07.2024	SUB TRAFIC		267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULAREA SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020 AVAT PY CTE CNAR 21.07.2021 AVAT PY CTE ONEP IAS - 09.06.2021 AVAT DTAC ONEP IAS - 10.03.2021 AVAT DTAC CNAR SA - 16.03.2021 AUTOFINANTIE DE CONSTRUIRE NR. 21/21.05.2021 EMISA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVANAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 24 /26.05.2023 (NR. MTI 17940/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVISORUL A COMUNICAT ANTRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023. IN DATA DE 23.07.2024 A FOST APROBAT PROIECTUL VERBAL DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR (V. RTI NR. 145/23.07.2024).
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSELI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRLIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DIN BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350		21.4	60.00%	17.93%	01.09.2022	2025	2025		242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARI DE CATRE ANTRENOR SI A APROBARI DE CATRE BENEFICIAR/AUTORITATEA CONTRACTANT. IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVISORUL A INANINAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE DE CATRE ANTRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92 / 21790 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DIN BALDANA - TITL KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 24 /26.05.2023 (NR. MTI 17940/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFICIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVISORUL A COMUNICAT ANTRENORULUI IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VIAT CU "BUN DE EXECUTIE" IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	123+495	185+230	ASOCIERIA S.C. FREYDOM S.A. - PROCOSNS GRUPL S.R.L.	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - CRAIOVA, KM 00+190 - KM 223+182 LOT 2: KM 123+495 - KM 185+230 (REUSITARE)	LOT 2	48.009	89.23%	88.21%	02.05.2022	IULIE 2024	2024		317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI. ANTRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE DE CATRE SUPERVISOR (ORDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIERIA S.C. FREYDOM S.A. - PROCOSNS GRUPL S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+500 IN VELOCIA CONSTRUIRE UNUI POZ NODU PESTE RIU DE LA MERA LA KM 105+220. REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANIA 2023		27.999 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETRILOR)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FERIGIOS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11 - 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 60 LUNI (SI ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 679.083,45 LEI FARA TVA, NR. 2 - 993.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 448.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 3.399.052,41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 3.036.962,24 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.038.950,88 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.626.846,30 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.402,20 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405,15 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETRII) - 25.788.056,68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 492/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENTUL DE AVANAT CTE CNAR, PRETIUL CONTRACTULUI TINDE DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.987,00 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785,54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772,54 LEI FARA TVA. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO A SE EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EXECUTIARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-AU SOLICITAT UNELE REZEMERII, CONSTRUCTORUL EFECTUANDU-LE IN TERMINUL SI STABILIT DE COMANDE. AU FOST SEMNATE SI APROBATE PROCESELE VERBALE DE RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 177/23.08.2023 SI RESPECTIV NR. 180/30.08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60-165	76-277		MODERNIZARE DIN AL. SOFIEA-LEPSA, KM 60-165 - KM 74-277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020, VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA DIN CARE: PROIECTARE: 8.655.096,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 128.123.123,28 LEI CU TVA AVANZAT CTE DNDP IASJ 10/05/2021, AVANZAT CTE CTE CNMR SA - 08/06/2021, DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE GARANTIE SI EXECUTIE A LUCRARILOR - 6 LUNI PROIECTARE - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVANZAT CTE DNDP IASJ NR. 106/03.02.2023. IN AVANZARE LA CTE CNMR SA DUNA IMPLEMENTARE RECOMANDARI ADR STABILIT II. IN Baza DL 21.09.2023, cu nr. 13846, a fost emis in CTE DNDP IASJ actiunea de evaluare a contractului CNMR SA - Faza PT nr. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DNDP IASJ FAZA SF REVOLUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1869/24.11.2023; AVIZ CTE MFI nr. 255/26/01.02.2024; AVIZ CI NR. 21/29.03.2024
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-625	258-950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DIN 7 VALILE CULESII INTRE KM 256+625 - KM 258+950"		2.274						8.46 MIL LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000		DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DIN 09 REST DE EXECUTAT		9,9			20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.07.2024	Aug-25	235.845 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 290/144/22.08.2023, BENEFCIARUL A INSTINTAT ANTREPRINDRUL CU PRIVIRE LA REZILIAREA CONTRACTULUI NR. 307793 DIN 02.02.2023. PROIECTARE SI EXECUTIE, DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DIN 09, IN CONDITIUNILE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 REZILIAREA DE CATRE BENEFCIAR DIN CONDITIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.01.2022, ACESTA PRODUCANDU-SI EFECTELE INCIPIND CU A 36 -A ZI, RESPECTIV DATA DE 07.02.2023. S-A DESEMNAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRI NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE, DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A3 ARAD - TIMISOARA - DIN 09, REST DE EXECUTAT BENEFCIARUL A STABILIT CASTIGATORUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300		DRUM DE LEGATURA A3 - DN7 (TITL) (DZ 714) - LANGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE		14,3			15.09.2024 (CF AA 31/7805 /15.07.2024)	OCTOMBRIE 2019		923.97 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAP7 PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBIOS ASUPRA VARIANTEI DRAP7 A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ADEPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 20.06.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE STUDIUL DE FEZABILITATE SI APLA IN ANALIZA LA BENEFCIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFCIARULUI LA DOCUMENTATIA INANATATA IN DATA DE 29.04.2021. PRESTATORUL, IN IMPLEMENTAREA OBSERVATIILOR FORMULATE PRINTRA SF, PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVOLUT IN DATA DE 28.03.2022. AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFCIARULUI IN PREZENT SE ADEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 6 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 21.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANATAT IN DATA DE 28.08.2022. A FOST REELABORATA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.32/11.10.2022, CU 02 ZILE. - STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANATAT IN DATA DE 28.11.2022. AU FOST EMISE OBSERVATIILE, FUND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTOGARAREA EXECUTIILOR LUCRARILOR IN FORMA DRAT A FOST INANATAT IN DATA DE 29.12.2022. -ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 11.01.2023 PRESTATORUL A INANATAT REVIZIA 4 A PAC, FUND EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTUIA. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANATAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC. -ACORDUL DE MEDIU SA FOST DE GOSPOMBRIE A ARADUL AU FOST OBTINUTE. - FORMA DRAT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INANATATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 11.02.2023, FUND IN ANALIZA CNMR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST AVANZAT IN CTE CNMR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MFI IN DATA DE 23.05.2023, URMAND A FI SUPUS SPRE AVANZARE IN CTE. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVANZAT IN CTE CNMR IN CTE MFI NR. 1/05.01.2024 IN DATA DE 24.02.2024 A FOST OBTINUT
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULAU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULAU - APAHIDA		38,8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE IAT CLUJ NAPOCA					2345.52 MIL FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF -2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVOLUCTIONE S.F.	MANDELEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LUPSA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT IN NR. 303. PERIOADA DE GARANTIE : 36 LUNI
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN61	2+600	43+783		ZIMNCEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IAGI - SF NR. 1762/014.06.2022; AVIZ CTE - CNAR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; CMTI NR. 1769/27.09.2023
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							5638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM 050+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCRIERE TEHNIC: 30.06.2023