

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2024

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr. C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+852	PARTENERIAT OUG 102/2020 CNAR SA SI CI BIHOR ÎNCHIRIAT ÎN 2021, ANTREPRENOR: DRUM ASFALT (UDER) SI TRAMECO	ALESD		5.852 KM. ET1 - 2,225 KM. DESCHIS ÎN SEPT 2023 ET2 - 1,7 KM DESCHIS ÎN AUG 2024 ET3-DESCHIDERE SEPT 2024	90%	96%	2022	Aug-24	Aug-24		74 MIL. LEI FARA TVA	VARIANTA ÎN EXPLOATARE: 5.852 KM. ÎN CARE: ETAPA 1 - 2,225 KM - DESCHIS TRAFICULUI ÎN LUNA SEPT 2023 ETAPA 2 - 1,7 KM DESCHIS TRAFICULUI ÎN LUNA AUGUST 2024 ETAPA 3 - DESCHIDERE TRAFIC SEPT 2024
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IASI	19+690 (SEGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUB OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU ÎMPLENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATĂ O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERE SI STRADA TRU FANFANI KM 19+690 - KM 20+460. PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 102/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU ÎNCĂLĂTORI TEHNICO - ECONOMICI APROBATI PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU ÎMPLENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PROIECTULUI OUG 102/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLENTEAZĂ DE CĂTRE UN ÎNCHIRIAT. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IULIE 2023. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCHIRIERE ÎN DATA DE 10.06.2023 - AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE ÎN CADRUL CTE CNAR AMC 1 SI AMC 2. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2026. AUDIȚUL DE SIGURANȚĂ BUGETAR - ETAPA 5 - FINALIZAT. OBSERVAȚII ÎN BAZELE DATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE ASR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM - HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA IULIE 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HG DE EXPROPRIERE. TRIM: 0 2024 - LANȘARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DESPUNERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELUNA	STEI	1	7	99%	99%	2023	SEPTEMBRIE 2024	SEPTEMBRIE 2024		269 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CĂTRE CI BIHOR ÎN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI ÎMPLENTĂRII ACESTUIA ÎN BAZA OUG 102/2020. A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2023, PARTENERIATUL ÎNTRU CNAR SI CI BIHOR ÎN ACEST SENS. CONTRACT REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, CTE IM, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT ÎN DATA DE 1 FEBRUARIE 2024. DESCHIDERE TRAFIC - 11 OCTOMBRIE 2024
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI ÎN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (ET. PLAN INVESTIȚIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMBUL OUG 68/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022, ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2024-2027), CF OUG. 133/2022 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF URMAZEA A FILANȚATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT DE ÎNCHIRIERE OFERTE: MAI 2024. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024 SEMNARE CONTRACT SERVICII SF - OCTOMBRIE 2024 ÎN ÎNTEȚA FAZA CONFESATIL