

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declarare	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIERI) - AUTOTENHOROM SRL - OPR. AGADIST SRL - OBRAȘ PUBLICITĂȚI REGADIDOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII ÎNTRU LA SI ÎNDRUM ÎN DRUMUL LOCALITĂȚII TURDENEI		4.957 (54.185 - INCLUSIV BĂREȚELE LEGATURA A3 SI DR1)	62.00%	24.88%	21.08.2023	17.02.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI (RELOCARI REȚELE UTILITARE, VADIUCTE, PODETE, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APILOR, CENTRUL DE ÎNȚETINERE SI COORDONARE). ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZA ÎN VEDEREA RECUPERARII ÎNȚARZIRILOR FATA DE PROGRAMUL DE EXECUȚIE.
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (BIERI DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	83%	64.46%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRIAL 449.425 - CONFIRM A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAI A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (BIERI DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.313,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEIMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAI SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+440. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AAJ03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2022 AAJ23.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂZD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLASIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIEREA COASTIN ÎNSAȚI TRĂBĂREȚE SARIAY A.S (BIERI) - STRABE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 3: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELIOTAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZERVARE - 57,08% PROGRES FIZIC PE NOIUL CTR. - 80% PROGRES FIZIC TOTAL 90%	56.86%	12.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	https://youtu.be/1n679i9Ue22Yo	499.29 MIL LEI FARA TVA	ÎNCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN PERIOADA 28.10-30.10.2024, VA AVEA LOC ÎNȘPECTIA PRELIMINARA.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	75.00%	59.08%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		617.08 MIL LEI FARA TVA 554.92 MIL LEI FARA TVA (A URMARE A ÎNCHIEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.A. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 DE LUNI, DIN CARE = 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE = 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR = 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.