

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2024

## AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1, P2)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectoare	Local	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data început	Data finalizării	An de deschidere	Link surse	Valoare proiect	Observații	
1	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1)	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ BRASOV - BACĂU	0+000	160+070	SEARCH CORPORATION PRIMACTIONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZELIAT	BRASOV- BACAU		162,57		0%						A FOST SEMNAT DE AMBEI PARTI CONTRACTUL PRIVIND INCERINAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORAREA STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVUZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - REZOLVARE PROCEDURA ATRIBUIRE IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESECHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOASTRAZĂ BRASOV - BACĂU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE	
2	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1)	AUTOSTRAZĂ	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOASTRAZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PREZENTARE SI STUDIU DE DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOASTRAZI			35%	11.00%		17.02.2025				5,509 MIL LEI FARA TVA	NOI RUTIER PANTELIMON (60 KM 48) - SECTORUL AD NOI; NOI RUTIER LINGURENI (41 KM 53) SECTORUL BUCUREȘTI-PIȘTEȘTI; NOI RUTIER: OVIDIU (42 KM 546) SECTORUL FETEȘTI-CERNĂVOADA; NOI RUTIER: DUMBAVA (44 KM 157) SECTORUL FETEȘTI-CERNĂVOADA; NOI RUTIER: PESTERA (44 KM 381) SECTORUL CERNĂVOADA-CAMPANA; NOI RUTIER: CURNIA (43 - KM 13-000 PE SECȚIUNEA 20 CAMPANA TURZO-GLAJI); NOI RUTIER: ROMANIASI (44 - KM 20) SECTORUL ROMANIA-SALAJ (LUCRĂRI); NOI RUTIER: LUCIUS (43 ZONA KM 38-000 A SECȚIUNII 2A ȘARBA-CAMPANA TURZO; NOI RUTIER: SANDULEȘTI (43 ZONA KM 57-000 A SECȚIUNII 20 CAMPANA TURZO-GLAJI); NOI RUTIER: CRĂNA (43 ZONA KM 52-000 A SECȚIUNII 38 MIHAILEȘTI-SUPULAC DE BĂRNABU); NOI DE DESCARCARE PE AUTOASTRAZĂ ÎN ZONA LOCALITĂȚII DUMBAVA, ȘI/SAI CONECTIVITATE AUTOASTRAZĂ PE CI AJ; NOI DE ÎNCARCARE/DESCARCARE AVUZI AUTOASTRAZĂ A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOASTRAZI. ÎN DATA DE 21.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERINARE PENTRU ETAPA 1. ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUZAT ÎN CADRUL CTEI CNAR SA SA DE CTE MAT. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERINARE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVUZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE ÎN CTEI CNAR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANIASI, LUCIUS, CURNIA, SANDULEȘTI SI CRĂNA, ADUJ, DUMBAVA SI LINGURENI. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE ÎMBRĂȘINĂ PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELIMON, PESTERA, ROMANIASI, LUCIUS, CURNIA, SANDULEȘTI, ADUJ, DUMBAVA, STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER ROMANIASI A FOST FINALIZAT A FOST LANȘATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICĂ PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUTIA NODULUI RUTIER. NODURILE RUTIERE PESTERA ȘI PANTELIMON SUNT ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CURNIA, LUCIUS, SANDULEȘTI, CRĂNA, ADUJ, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NOI RUTIER OVIDIU, DUMBAVA ÎN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA.
3	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1)	AUTOSTRAZĂ	A1 A3	A1 A3		SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE AL A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A32M 124+153 - CU 70K0CIGURILASIM 360+8133 - CU 135SANTHAIJALASIM 480+630 - CU 60R0R0CIGURILASIM 454+1203 - CU 60R0R0THASINIASIM 528+509 - CU 60R0CIGURILASIM 30+460 - ÎN CURS PENTRU	6 NODURI RUTIERE	40.00%	6.30%	23.04.2021	28.08.2024			2,05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.02.2021. SURSA DE FINANȚARE POMA 2014-2020 CONTRACT DE FINANȚARE NR. 96/29.04.2021. VALOAREA ÎNȚINĂ LA CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA. ORDINUL DE ÎNCERINARE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI ȘI 11 ZILE DE LA DATA DE ÎNCERINARE A CONTRACTULUI. NOI CUGR AVUZAT CTE CNAR SA, CTE MAT, CONSULIA INTERNETIMTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOI CRICENIA AVUZAT CTE CNAR SA, CTE MAT, CONSULIA INTERNETIMTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOI SANTIHAN AVUZAT CTE CNAR SA, CTE MAT, CONSULIA INTERNETIMTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOT BETHALZEN AVUZAT CTE CNAR SA, CTE MAT, CONSULIA INTERNETIMTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOI SPRIUS AVUZAT CTE CNAR SA, CTE MAT, CONSULIA INTERNETIMTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOI RECAS AVUZAT CTE CNAR SA, CTE MAT INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC AVUZAT PRIN ORDIN DE MINISTERI.	
4	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1)	AUTOSTRAZĂ	A1, A2 ȘI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE AL A1, A2 ȘI A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOI RUTIER AUTOASTRAZĂ AL KM 73+100 - CU 070F0F LA ÎNDEȘTI; NOI RUTIER AUTOASTRAZĂ AL KM 90+100 - CU 07 309 SI 073A LA DRAGOS VODA; NOI RUTIER AUTOASTRAZĂ AL KM 80+100 - CU 01 101C LA GRUJ (DECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.09.2024			1,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.09.2021. SURSA DE FINANȚARE POMA 2014-2020 - CONTRACT DE FINANȚARE NR.96/29.04.2021. ORDINUL DE ÎNCERINARE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 24.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI ȘI 21 DE ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT CELOR 3 NODURI RUTIERE A FOST AVUZAT ÎN CADRUL SEDINȚEI CTE CNAR, ÎN DATA DE 22.10.2022, ÎN CABRUL SEDINȚEI CTE MAT ÎN DATA DE 04.12.2022 ȘI ÎN CADRUL SEDINȚEI ÎN DATA DE 12.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AUFOST AVUZATI PRIN ORDINE DE MINISTERI. AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1079/2023, HOTĂRÂREA NR. 1170/2023 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER GRUJ ȘI HOTĂRÂREA NR. 1166/2023 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1171/2023, HOTĂRÂREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER ÎNDEȘTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUJ ȘI DRAGOS VODA AUFOST AVUZATE ÎN CABRUL CTE - CNAR ÎN DATA DE 23.08.2023 ÎN ȘI LA ÎNDEȘTI ÎN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTAȚIA PAC A FOST FINALIZATA ȘI TRANSMISA CA TRE ORDONANȚĂ DE CREDIT ÎN VEDEREA ÎMBRĂȘINĂRII AUTOSTRAZII DE CONSTRUIRE. A FOST FARA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER ÎNDEȘTI ȘI NODUL RUTIER GRUJ. A FOST BERSAGA SUSPENSIA LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARE DE EXECUTIE.	
5	AUTOSTRAZI ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (P1)	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ TÂRNOU NEAMȚ - IASI (LETCAN) - LINGURENI	0+000	100+140	SC CONSTANS S.R.L.	TÂRNOU NEAMȚ - IASI (LETCAN) - LINGURENI		100,14	60%	57%		25.09.2025				58,83 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACTULUI REZOLVARE/ACTUALIZARE ARE S.I. PENTRU ELABORARE P.A.C. - P.A.D. - P.T.E. SECTIUNEA TÂRNOU NEAMȚ - IASI - LINGURENI)	ÎN 08.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REZOLVURE/ ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI ELABORARE P.A.C., P.A.D. ȘI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL "AUTOSTRAZĂ TÂRNOU NEAMȚ - IASI - LINGURENI" CU SC CONSTANS S.R.L. PENTRU CONTRACTUL DE SERVICII 16.800.464,50 LEI FARA TVA ÎN 01.05.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERINARE. ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1 ETAPA 2) A FOST AVUZATA ÎN CADRUL CTEI CNAR SA ÎN 09.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 2 (ETAPA 1) A FOST AVUZATA ÎN CADRUL CTEI CNAR SA ÎN 13.11.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEE 2 ETAPA 2 ȘI 3 A FOST AVUZATA ÎN CADRUL CTEI CNAR ÎN 20.07.2023. ÎN 14.08.2024 A FOST AVUZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTEI CNAR SA - AVUZ NR. 5680/14.08.2024. ÎN 14.08.2024 A FOST AVUZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTEI MAT - AVUZ NR. 1393/14.08.09.2024. ÎN DATA DE 28.08.2024 - A FOST OBTINUT AVUZUL DE ÎNCERINARE ATRILOR. ÎN DATA DE 20.08.2024 - A FOST OBTINUT ACORDUL DE ÎNCERINARE ÎN CTEI MAT - AVUZ NR. 1393/20.08.2024. ÎN DATA DE 11.09.2024 A FOST ÎNȚINĂ DOCUMENTAȚIA DE CREDIT ÎN VEDEREA ÎMBRĂȘINĂRII ÎN VEDEREA PROGRAMĂRII ÎN SCENARIU DE AVUZARE A CONSULTANȚII TEHNICO-ECONOMIC ÎN DATA DE 09.10.2024 A FOST OBTINUT AVUZUL C.T.E. - C.I. NR. 60



11	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (sf. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASGANI - SUCZAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMANAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALGARE CONTRACT DE PROIECTARE 13.722.430.96 LEI FARA TVA)	PASGANI - SUCZAVA	61.971	0%	0%	26.10.2022 (TERMIN INTIAL) 05.10.2024 (4 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CONFORM AA NR. 13)			1304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE A FOST SEMNAT ACTIA ADITIONAL PRIVIND AUSTAREA PENTRU CA CONTRACTULUI CONFORM DUS 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE SI ANALIZILE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTEHNICE PENTRU SECȚIUNILE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST CREDITAT ACORDUL DE MSHU NR. 4711-14-2023. A FOST REALIZAT ASM STADIUL 1. A FOST REALIZAT ASM STADIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024. AM IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MFI. IN DATA DE 31.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERNETIONAL. A FOST DETINUTA HG NR. 180/31.04.2024 DE APROBARE A INDICATORUL TEHNICO-ECONOMIC. CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII A FOST SEMNAT UNILATERAL INCERPERE CU DATA DE 24.03.2024.
12	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (sf. PT)	AUTOSTRADA - DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DRUM SI DRUM EXPRES DN1H - FRONTIERA SIET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMANAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALGARE CONTRACT DE PROIECTARE 10.022.830.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIET	55.7	0%	0%	06.10.2022 (TERMIN INTIAL) 09.05.2023 (54 LUNI SI 17 DE ZILE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 22)			882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI_PAC SI PFI IN DERULARE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST ORGANIZATE, IN DATA DE 04.02.2023. BENEFICIARUL A FOST ORDONAT DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE PE PT. IN ULTIMUL UTILAJUL SOLICITAT SI PENTRU "SUPLEMENTAR" A FOST SEMNAT ACTIA ADITIONAL PRIVIND AUSTAREA PENTRU CA CONTRACTULUI CONFORM DUS 64/2022. AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECȚIUNELOR 13, 14, 15, 16 SI 17 PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE SECȚIUNELOR 1, 2 SI NOD DN1H AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORILOR. PRESTATORUL MA ARE DE PREDAT STUDIUL GEOTEHNICE AFERENTE SECȚIUNELOR 16, NOD DN1P. A FOST REALIZAT ASM STADIUL 1. A FOST CREDITAT ACORDUL DE MSHU NR.2 / 01.03.2024. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE FARA STUDIUL GEOTEHNIC
13	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (sf. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	44+800	68+000	SECȚIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI (NOD TOVENEI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECȚIUNEA 6	26.2	91% LOTUL 1 70% LOTUL 2	83% LOTUL 1 0% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 2 2024 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARE	2.099 MIL LEI FARA TVA - TOVENEI CURSUA DE AJUZE 3.926 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MFI, CI. A FOST PUBLICATA HOTARAREA PENTRU APROBAREA INDICATORUL TEHNICO-ECONOMIC. LOTUL DN1H (KM 44+800 - KM 50+000) A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MFI SI 2 PRINDU DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI. A FOST PUBLICATA IN CADRUL SECURITATEI CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, PRINDU TABELUL VARIANTA FINALA DE TRASEU SI DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI (NOD TOVENEI). AU FOST CREDITATE CERTIFICATELE DE URMANDARE DE LA CA VALCEA SI CI ARJES- IN CURS DE OBTINERE AVUZE SI ACCURDURI. A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTEHNIC A FOST FINALIZAT. A FOST ORGANIZAT SEDINTA CAT, IN CURS DE ENTREE DECIZIE DE INCADRARE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI.	
14	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (sf. PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTITA - VITKA DOBRIE - SUCKAVA	0+000	145+000		LOT 1 BAA MARE - DEI LOT 2 DEI - BISTITA	145			27.03.2023	LOT 1: 05.01.2025 SCORFOM AA.1 (29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 SCORFOM AA.1 (12.06.2024)	LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAA MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTITA (LOTUL 2). OPERANTUL DESEMNAT CASTERATOR IN CADRUL AMELIOR LOTULI ALE PROCEDURII DE ACOTIRE PUBLICA ESTE SUCCESORUL VARIANTEI SI CONSULTANTA S.R.L. GIDER DE AGORDERE - S.C. METROLO SA - CAPITAL VIZION S.R.L. VALGAREA OPERATA PENTRU PROIECTAREA FIECAREI LOT ESTE URMANDAREA: • PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEI CU PREȚUL DE 12.746.867,57 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTITA, CU PREȚUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMELIOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DONA CAME 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE CONTRACTE LAU FOST SEMNAT IN DATA DE 02.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CEE DOUA CONTRACTE, ACESTA PRINDU DATA DE 27.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA A FOST TRANSMISA DE CATER PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FINEI BAZE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTARII IN DATA DE 04.07.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 24.08.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 10.05.2024. AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI STUDIUL GEOTEHNIC IN DATA DE 08.07.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PE STUDIUL ARHEOLOGIC IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 10.09.2024 LOT 1: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 10.06.2024. LOT 2: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 10.06.2024.	
15	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (sf. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR BRASOV - CROSTANI)	105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. - P.F.E. (CF AA NR. 4)	11.09.2024 (TERMIN INTIAL) FINALIZARE PROIECTARE 15.906.0311 (CF AA NR. 4)		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE IN DATA DE 11.07.2023 A FOST PUBLICATA DOCUMENTATIYA AMIC IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE PE SECȚIUNEA 1 (KM D 0+12+500) PE SECȚIUNEA 2 (KM D 2+000 - KM 26+500). AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORILOR IN DATA DE 09.07.2023 PENTRU BAA MARE INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECȚIUNELOR 3, 8. A FOST REALIZAT AUDIȚIUL DE SIGURANTA A CIRCULATIEI MURIRE STADIUL 1 SI STADIUL 2 PENTRU SECȚIUNEA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECȚIUNEA DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 04.04.2024 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE MFI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECȚIUNEA DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVUAT IN CADRUL CTE STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECȚIUNEA DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODLEA. A FOST CREDITAT HG NR. 496/27.02.2024 DE INCADRARE A ARJES SI CI NR. 10/2024.
16	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (sf. PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUPER CIAMPAKA A4 (KM 16+700) DN 39E		0%	51%	04.06.2024 (CF AA NR. 5)		674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZULTAT, DECARTE PRESTATORUL NU A FURNIZAT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI NR. 1384/03.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST TRASA NOTIFICAREA PRIVIND HELANAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVUAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVUAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MFI A FOST EMIS ORDINUL NR. 1/06.12.2023 PRIVIND RECOMANDAREA INDICATORUL TEHNICO-ECONOMIC AFERENT STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIYA IN VIZIUNEA DEMARARII PROCEDURILOR DE EXPONARE LA DEFAMAREA DOCUMENTATIYA PRIVIND PFI SI PAC. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUAT PFI IN CADRUL CTE CNAR. IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INVIAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FURTURA ETAPA 2 IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL PFI A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FURTURA ETAPA 2 A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPONARE A FUTURUL RAOBELOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE CORUPȚIUNEA DE EXPONARE DOCUMENTATIYA PAC A FOST INVIATA CAIE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PENTRU ANALIZA AU FOST BAZE OBSERVATI, FINEI INVIATA CAIE PRESTATOR PENTRU IMPLEMENTARE.	

17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISITRITA - VATRA DOBNEI - SUCSAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISITRITA - VATRA DOBNEI	LOT 2	68.25	90%	2021	17.12.2024 (CONFORM AA NR. 11)	15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.P.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCSAVA, LOT 2 BISITRITA - VATRA DOBNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU ID VALOARE DE 15.791.026.11 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMG) IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVANATA SI DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1. IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVANATA DOCUMENTAREA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2. IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE. IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIILE DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRAZI VS. DRUM EXPRES. IN DATA DE 18.09.2022 AU FOST DEMANATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT) IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMANATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATE APROPRIATII GEOTEHNICE DIN TITLUL DE APROPRIATIV 12 000 M LURARI PROFUSI, PRESTATIUNEA A INAVNITA STUDIUL GEOTEHNIC - IMBOSNOR - KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 24.02.2023.</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FINO IN CAZUL DE REVIZUARE. INCIPAND CU DATA DE 1.12.2023 AU FOST RELUATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1, KM 49+000 - 54+000.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC ARBON TRONSONUL 1, KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 03.12.2023.</p> <p>TERMINUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT.</p> <p>MEMORIU DE MEDIU REVIZUIT A FOST INAVNAT URMANDO A FI EMIS DE CATERE CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUIS LA ANPM MEMORIU DE PREZENTARE IN VEDEREA DEBILURII PROCEDURI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>AU FOST PRELUNGITE CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE CI SUCSAVA (05.07.2024) SI DE BISTRITA (ANUNTI 02.02.2024).</p> <p>A FOST APROBAT SI PLATIT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTORUL 2 IN DATA DE 06.08.2024.</p> <p>IN DATA DE 16.09.2024 S-A TRANSMIS DOCUMENTATIILE DE MEDIULI ANABR.</p> <p>INCIPAND CU DATA DE 07.10.2024 A FOST RELUATA ACTIVITATEA GEOTEHNICA IN TEREN.</p>
18	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISITRITA - VATRA DOBNEI - SUCSAVA	228+000	335+000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERERIA SPECIALIZATA IN OBRAZAVATA SI INDUSTRIALA S.A.	VATRA DOBNEI - SUCSAVA	LOT 3	107		2021	2022	34.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.P.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCSAVA, LOT 3 VATRA DOBNEI - SUCSAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERERIA SPECIALIZATA IN OBRAZAVATA SI INDUSTRIALA S.A. PRETUL DE 14.476.000.000 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMG)</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVNITATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 1. IN PREZENT FINO IN ANALIZA IN CADRUL CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIIONATA DOCUMENTAREA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 2, URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TERENUL - GEOTEHNIC CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVANATA IN CADRUL CTEI CNABR S.A. ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVNITATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRER DRUM EXPRES SI AUTOSTRAZI.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 A FOST AVANATA IN CADRUL CTEI CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA DUG 64.</p>