



6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 37.846.652,86 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA			112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 27.08.2024 CF AA NR.5	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEDINTE CU REPREZENTANTII MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITILOR CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTA REALIZA TRANSMISIA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A POLIGONELOR MILITARE. IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATA AMC 2.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & MESA INGENIERSK INCORPORATED S.S. (MESA ENGINEERING CONSULTING INC.) CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTE PROIECTARE: 53.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI			85.17 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR.10		1072.17 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI SI IN DEBILARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTIUNEA ADITIOANALA PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR DIN 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (EVAR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE IUBANSM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZAREA UTILITATILOR CONFORM PROIECTIUNII TEHNICE IN DATA DE 08.07.2023. PRESTATORUL INEGISTREAZA PENALITATI PENTRU ORIGINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATILOR, NEREPECTAREA TERMENILOR DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE, A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE. A FOST TRANSMIS UN NOU SUBCONTRACTANT PENTRU REALIZAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE, CARE A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 22.03.2024. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIATIILE GEOTEHNICE CU 2 UTILITATE DE CONVALECTARE SI 18 SI 4. AU FOST FINALIZATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 2 SI SECTORUL 3, DINTR-UN TOTAL DE 10 SECTOARE (FARA INDRUB SI FARA GRUP DE IMPRIMANT). MODUL DE AMENAJARE AL INDRUBILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CATRE COMISIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI BUTIERE.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TIGITA - ALBITA			160	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.10.2022 (TERMEN INITIAL - 26 LUNI) 13.10.2025 (66 LUNI SI 26 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 6)		3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI SI IN DEBILARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI. INCERPADU CU DATA DE 17.03.2022 INCERPADU CU DATA DE 07.04.2023 A FOST PROGATA DOCUMENTATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU, IAR IN PREZENT SE ASTEPTA RASPUNSUL LUP-GRUPUL DE LA FAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE.
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DOMAGNEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIONA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRINKING S.R.L.				45	5%	5%	ORDIN DE INCERPERE 10.10.2023	10.10.2025		22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INANINAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI AFERENTE ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU. ETAPA 1. AU FOST EMISE ORDINARILE. A AVUT LOC CONSULTAREA PUBLICA IN PERIOADA 02.09.09.2024. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU DOCUMENTATIA AMC1. SE ASTEPTA TRANSMITEREA DE CATRE PROIECTANT A AMC 2.
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGENIERE INTERNATIONALIA S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.	LOT 2			65	2%	0%	27.07.2023	27.11.2025		35.769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. 25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIASI: DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE SI VARIANTELE DE TRASEU. 06.02-08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEHILE PRIMARILOR LA T. JIRHOR SI A CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN, IN VEDEREA IDENTIFICARI EVENTUALELOR CONDIȚIUNARE. 15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CORELAREA CILOR 3 TIPOLOGARE DIN DNVI FILIASI/LUSOII. 19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONSTATAREA (MEDIU) DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI. IN DATA DE 25.05.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 4 A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA. IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2.

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	04000	62-210	TFP INGINERIE S.R.L.			62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCEPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE 14.02.2022 ORDIN DE INCEPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE 09.03.2023	24.07.2025		11.516 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 26.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU ""DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"" CU S.C. TFP INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E.-C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 06.08.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E.-M.T.I.</p> <p>IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE PREFERABILITATE A FOST AVANAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIMD PROIUS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVANAT AMC 2, IN CABRUL CARBIA A FOST PROIUS IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU, LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENDI DE CIRCLATE PE FRECARI SENSI, CU MENTILNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN14, SE VA REZERVA CULOARUL DE EXPRIERE CARE SA PERMITA SUPLEMENTAREA LATERALIA CU INCA O BANDA PE FRECARI SENSI.</p> <p>INVESTIGATIILE DE TEREN ARHEOLOGICE SI DEMANARE, HIDROCARTE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE, URMAND SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE ACESTORA.</p> <p>SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE-32%.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ Ifov SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.</p>
----	--	-------------	----------------------------------	-------	--------	----------------------	--	--	-------	-----	--------	--	------------	--	-------------------------	---