

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2024

DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA			S.C. CONSTRANS S.R.L. BUCUREȘTI - FAZA ȘI P.T. PAC											FINANȚARE: POIM 2014-2020 (FAZĂ PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPE EXECUȚIE LUCRĂRI), PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE ÎN DEZBUIRE. LOT 1 - LUNGIME: 33,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 2746,530 MIL. LEI FARA TVA. TERMIN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3453,03 MIL. LEI FARA TVA. TERMIN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3547,945 MIL. LEI FARA TVA. TERMIN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024.
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+624	INGENERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.001.446,59 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.624	0%	32.38%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.02.2020 - ETAPA PROIECTARE	11.01.2022 TERMIN ÎNȚAL 06.10.2024 (CONFORM AN NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		1400.32 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.02.2021 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1 (AMC1), ÎN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALĂ A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC2), STUDIUL AMFIEOLOGIC A FOST FINALIZAT, AU FOST OBTINUTE URMATOARELE AVIZE NR. 3270/08/2022 ȘI 07.07.2023 - EMISEREA CĂTRE DIRECTIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NR. 2251/30.06.2023 - EMIS DE CĂTRE DIRECTIA GENERALĂ PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI BRAILA, AU FOST EMISE CERTIFICATE DE URBANISM NR. 3482/08.2023, EMIS DE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA ȘI NR. 3610/05.03.2023 EMIS DE CONSILIUL JUDEȚEAN Vrancea; STUDIUL GIOTERNIC A FOST FINALIZAT, AU FOST ÎNVIATATE 3 VARIANTE ALE STUDIILOR DE FEZABILITATE, BENEFICIARUL A EMIS OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTAȚIILOR, ÎN DATA DE 30.03.2024, A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANȚĂ ALTERNATIVĂ - STADIUL I, A FOST ÎNȚALȚĂ DOCUMENTAȚIA PRIVIND RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI STUDIUL DE EVALUARE ASOCIAȚĂ, AU AVUT LOC DEBATELE PUBLICE ALE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ȘI A STUDIILOR DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL C.T.E. - CN A-18, S.A. - NR. 1620/25.05.2024 - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL C.T.E. - M.T.1 - NR. 76/85 DIN 23.05.2024. - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL C.T.E. - M.T.1 - NR. 76/85 DIN 23.05.2024. - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CONSIULUI INTERNETIONAL DE AVIZARE LUCRĂRI PUBLICE DE INTERES NAȚIONAL ȘI LOCUINȚE - NR. 16/29.05.2024. - A FOST OBTINUT AVIZUL DE ÎNCHEIERE A APRIȘII NR. 27/22.01.2024, EMIS DE CĂTRE ANAR - A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 32/27.05.2024, EMIS DE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEANEN CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.046.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HR)		10,9 KM DRUM EXPRES + 4,02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARȘARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2024 FINALIZARE SERVICIILOR DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2024 - TERMIN ÎNVIATARE FAZA DE PROIECTARE - 31.08.2024 CONF. AA NR. 15		3,65 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF+PAC/OT/AC+PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 34 LUNI ȘI 3 ZILE S-A DAT ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 20.08.2021. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR ȘI CTE MITI CONSILIUL INTERNETIONAL PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (PAC) A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE ÎN DATA DE 27.08.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE ÎN CADRUL CTE CNAR ȘI A FOST EMIS AVIZUL CONDIȚIONAT IGPR - 20.07.2023. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 960/2023 - HOTĂRÂREA PRIVIND PROCEDURA DE ÎNDRUMARE A CORDOBIILOR 23.03.2024 A FOST EMISA DECIZIA DE ÎNDRUMARE. A FOST PUBLICATĂ PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIE LUCRĂRILOR A-A FOST NASPUNS LA CLAUȘURILE, PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PAC-UL A FOST DENUS LA M.T.1. ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST TRANSMIS NASPUNS LA SOLICITĂRILE FORMULATE DE MIT-ÎN CUPE DE EMITERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE.