

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - SEPTEMBRIE 2024

1.AUTOSTRAZI

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprinder	Sectiuni	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link servicii	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CIUUV - ORASTA	4-200	30-550	SC CONSTRUCTI ERBAU SRL	SECTIUNEA 32, SUBSECTIUNEA 32.1 SUPRACAL DE BANCALU - CIBIRIS - KM 41-200 CONCIDE CU KM 30-540404 DIN 395	SUBSECTIUNEA 32.1 SUPRACAL DE BANCALU - CIBIRIS - KM 41-200 CONCIDE CU KM 30-540404 DIN 395	26,35	0%	0%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026		884.12 MIL LEI FARA TVA	IN 04.09.2023 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR - CONSTRUCTII ERBAU SA. PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 4 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 15.03.2023 AU FOST SERVITE DOUA CERTIFICATE DE CATE. NUNCA INSAI VE TICARET A.S. SI PRECORN TRANSILVANIA. IN DATA DE 11.2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA NR 1003/CV/2565_2586_PRIN INTERMEDIUL CAREIA CONTESTATIILE AU FOST RESPINSE CA NEFONDATE. DECIZIA NR 3805/CV/2565_2586 A FOST CONTESTATA LA CURTEA DE APEL BUCURESTI DE CATE NUNCA INSAI VE TICARET A.S. IN DATA DE 30.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/23/9722. DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE ESTE 15.03.2024
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CIUUV - ORASTA	8-700	38-700	ADOCERA S.C. SPEDITION LIMS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECTIUNEA 34 SI SECTIUNEA 35, SUBSECTIUNEA 34.2 NADARELU - MIHNESTI KM 6-700 - 34-500, 35.1, MIHNESTI - ZIMBOR KM 0-100 - 13-200	SUBSECTIUNEA 34.2 NADARELU - MIHNESTI KM 6-700 - 34-500, 35.1, MIHNESTI - ZIMBOR KM 0-100 - 13-200	24,59	76,90%	67,10%	25.01.2021	11.12.2026 (CONFORM ultimului program de executie)	ANUL 2026		1495.907 MIL LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRAZA ESTE DE CCA. 46,261.239,92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383.029 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 96 DE LUNI DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 102 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 383 IN LUNA APRILIE 2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 383 IN 07.07.2023. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 34.2 NADARELU - MIHNESTI KM 6-700 - 34-500, 35.1, MIHNESTI - ZIMBOR KM 0-100 - 13-200. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 35.1 - AVIAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2023. VALOAREA CONTRACTUALII DE 1.495.906.982,92 LEI FARA TVA SA INCLUDEZ DOPUL CUMULAT. - PRIN ACTI.A. ADI.TIONAL NR. 1.5-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399,06 LEI (BREVET DE IMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE) - PRIN ACTI.A. ADI.TIONAL NR. 2 SA A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 505.726,796,21 LEI (BREVET DE IMPLEMENTARE DE ALUSTARE DEVIU 31.12.015,98,74 LEI ASTEL NODIA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.495.906.982,92 LEI IN DATA DE 21.09.2023 A FOST SEMNAT ACTI.A. ADI.TIONAL NR. 3 PRINVIU APLICABILIE PREVEDERILOR OUG 94/11.05.2022 CU COMPLETARE SI MODIFICARE ADOZE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023.
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA BRASOV - TARGU MURES - CIUUV - ORASTA	13-200	25-500	ADOCERA S.C. SAIBR CONSTRUCT SRL - S.C. SPEDITION LIMS SRL - S.C. TENNOSTRACE SRL	SECTIUNEA 38, SUBSECTIUNEA 38.2 ZIMBOR - PDARTA SAHAZSUT	SUBSECTIUNEA 38.2 ZIMBOR - PDARTA SAHAZSUT	12,24	60,38%	58,31%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE / PTE. AVIAT IN DATA DE 27.05.2023 COMUNICARE INCERPERE LUCRARI 21.07.2023	11.12.2026 (CONFORM ultimului program de executie)	2026		826.899 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2023 A FOST AVIAT PROIECTUL TEHNIC DE CATEL CTE. - CUMAR IN DATA DE 25.07.2024 A FOST CONSTATATA INCERPEREA LUCRARILOR 884.40 MIL LEI FARA TVA. PRIN ACTI.A. ADI.TIONAL NR 1.5-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 126.493.240,93 LEI (BREVET DE IMPLEMENTARE PENTRU ALUSTARE), PRETUL CONTRACTUALII CONVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTI.A. ADI.TIONAL NR. 2 PRINVIU APLICABILIE PREVEDERILOR OUG 94/11.05.2022 CU COMPLETARE SI MODIFICARE ADOZE PRIN OUG 44/2023 SI OUG 66/2023.
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A8)	47-600	53-070	ADOCERA S.C. SAIBR CONSTRUCT SRL - S.C. SPEDITION LIMS SRL - S.C. TENNOSTRACE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	26,00%	15%	04.04.2022	04.03.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRAZA DE CENTURA BUCURESTI KM 0-100 KM 100-100, SECTOR CENTURA NORD KM 0-100 KM 100-100, LOT 4 004 47-600 - 53-070", CU OBIECTULUI SECURAT CAZUTOR, ADOCERA S.C. SA IBR CONSTATAT NR. LUGER DE ADOCERE) - SPEDITION LIMS - TENNOSTRACE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALII: 312.633 054,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 44,47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMBUSURABILE. DURATA CONTRACTUALII ESTE DE 26 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 102 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (EVA) PENTRU LACUL SI PADURIA CERINCA (ARE PROTEJATA)
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRAZA	AUTOSTRAZA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCURESTI (A8)	2-500	20-100	ADOCERA IMPRELA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - HETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026		815.07 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CASTIGATOR)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, ETAPA 1 ASTEL, INCERPAD IN DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE SI CONSTRUCTORII POATE SEMNAT LUCRARIILE NECESARE ORGANIZAND DE SANITATE.

6	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	39-000	47-000	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	19.50%	4%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE EPUREA CATEGORIATORE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 2+170, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+000" CU OBIECTIVUL DECLARAT CONTRACTOR CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD. VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.127.63 LEI FARA TVA. LUNGIME SA KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMAMBUASABILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 30 LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 180 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST FMS ORON DE INCERERE - 22.05.2023
7	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	85+000 - 100+705 SUD	0+000 - 2+000 NORD	ADOCHEA ANTOR TECHNICAL SOCIETY ANKONINE BAYTES S.A.I. / S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+000 - KM 100+705, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+000	LOT 3 BRASOVULU - DOTA	17.965	79.30% (GENERAL) 79.30% EXECUTIE LA DATA DE 31.10.2024	85.40% PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELIMINARE, RESPECTIV 10.24% (FARA ACTUAL PRELIM)	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI STAPA (10M 80+700 - KM 200+700, KM 0+000 - KM 2+000)	NOIEMBRIE 2024 CONF CONTRACT	ANUL 2024	913.422 MIL. LEI FARA TVA (54.8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDON DE INCERERE - 01.09.2022 EXECUTIE LUCRARI STAPA II (KM 80+000 - KM 80+700, NOD PUTER SI PARCARE) ORDON DE INCERERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPONRIERI SUPPLEMENTARE PRESENTE • NERESPECTAREA DE CATRE ANTERENORUL A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SABA MOCHELE (EPLARE SI FORMALA) A ANTERENORULUI DETERMINA UN SETA SA ACEI DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INVATAZII IN EXECUTIA LUCRARILOR DE BLOCARE/PROIECTARE A LUCRARIILOR DE UTILITATI; • ANTAZII IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT. • ANTERENORUL NU A INCERUT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 (TERENUL DE REALIZARE 0+12.000) SI A ETIEMEN DE REALIZARE 25.10.2022).
8	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	0%	1.75%	26.02.2024	2028	2028	2300 MIL. LEI FARA TVA	S.A INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/2807/2024.12.2023 - PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1 BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-ITESTET) SI AVRIG MARSIA (D0205) KM 0+000-KM 14+253 - - - - - SUPERVIZORUL A EMIS ORDONUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. S.A TRANSAM STUDIUL TOPOGRAFIC SUPPLEMENTAR. S.A TRANSAM STUDIUL DE PENTRU A LA DESTRUCTIUNEA DE PROIECTARE. S.A TRANSAM PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 30 APRILIE 2024 CONTRACT IN DERULARE.
9	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSIA - ARRASU DE JOS	18.922			26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	S.A INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/2807/2024.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2 KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-MARSIA (D0205) ARRASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDONUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERENDU-CU DATA DE 26.02.2024. S.AU TRANSAM UNAMOTAMELE RAPORT DE UTILITATI, RAPORT DE DRON LA 90 DE 2024, STUDIUL HIDROLOGIC SI STUDIUL GEOTEHNIC REVIZUIT. A FOST ACORDAT CP AVANS IN VALOAREA DE 15.405.027.24 LEI FARA TVA SI CP 2 STUDIUL DE TEREN SI PEZA IN ANALIZA LA SUPERVIZOR IN DATA DE 26.08.2024 ANTERENORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PAC. ANTERENORUL TREBUIE SA TRANSAM DOCUMENTATA COMPLETA PAC (CU OBSERVARE IMPLEMENTATE).
10	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+780	MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61		1.83%	16.10.2023	18.10.2027	2027	1775 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 368 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - SOLUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERERE PROIECTARE - 16.10.2023. LA ACCORDA DATA DE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE PROIECTARE SUPRA COORDONULI DE EXPONRIERI NR. 392 IN DATA DE 10.06.2024 ANTERENORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PAC IN DATA DE 01.08.2024 DOCUMENTATA PAC A FOST PREZENTATA IN ESTE DNAP SA, SI PREZENT SI ASTEAFA DIMPRESIA ANONUL. CONTRACTUL SI PEZA IN VALOAREA DE 15.405.027.24 LEI FARA TVA SI CP 2 STUDIUL DE TEREN SI PEZA IN ANALIZA LA SUPERVIZOR IN DATA DE 26.08.2024 ANTERENORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PAC. ANTERENORUL TREBUIE SA TRANSAM DOCUMENTATA COMPLETA PAC (CU OBSERVARE IMPLEMENTATE).
11	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+780	68+000	ADOCHEA MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI - YAP MERKEZIN INSAAT VE SANAYI ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.205			2023	2028	2028	1198.106 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE DURATA CONTRACT 368 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - SOLUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI, VALOAREA CONTRACTUALA 1.198.106.052 LEI / SUPERVIZORUL A EMIS ORDONUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERENDU-CU DATA DE 15.01.2024. A FOST MAAYOS SIME AVANS IN ESTE DNAP SA, SERVA IN 04.10.2024

18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+000	ADOCIEREA SPEDITION UIMB SRL - SALEB CONSTRUCT SRL - TERMOSTRAD SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUDAJ - FOCSANI) SI DOMNESTI TANG	TRONCON 1	35.6	33%	14.80%	29.03.2023	29.09.2023	2025	2.354.027 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	0+000	21+000	ADOCIEREA IMPRESA POZAROTTI & C S.P.A. - POZAROTTI S.L. - HETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBAVA - MEZL	LOT 1	21	88.00%	51.29%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI: 22.08.2022	22.08.2024 (CF CONTRACTUL NR.03.10.2024 REVOLUTA CONFORM O.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.09.2022, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA ROSETI - BUDALI, LOT 1, DUMBAVA - MEZL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARELOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACCESULI LOT ESTE DE 20 KM SI INCLUDE CONTRACTUL SI SA PRODA SI A LUNGIMEA DE COMPLEMENTE TEHNICA REDACTATA, IN LUNGIMEA DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.500.000,27 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE REAMBIANTALE - PLANUL NATIONAL DE REZERVA SI REZULTATA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PRELUCRAT AMPLASAMENTUL LUCRARELOR. PROIECTARE PRINCIPAL: - CAUTATA SI LARGIMEA SI CANTITATELE INSUFICIENTE DE PAVANT CE POT FI EXLOCUTATE DIN GRUPELE DE IMPRIMAT; - INCELE INDICAT SI INDIETREACTIE; IN ACEST SENZ, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL SA SI STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIRE OPTIMIZATA DE INAMPTA DE IMPRIMAT - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CALTE PROIECTANT A DOCUMENTATEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTREBINE ALE CALTE SA PENTRU PROMOVAREA HG - IN CURS DE FINALIZARE 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CALTE SA PENTRU ACOPERIRE INEQUILIBRII PAVANT PRELUCRAT PE ZONA KM 0+000 - KM 1+450 IN DATA DE 28.04.2023, SA PRESENT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL, LUCRARELE DISPUSE DE ACESTA IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL SA STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM DRENANT SI REALIZAREA LUCRARELOR LA TRAIAMENTUL PE TRONGANE SUCCESIVE DE COU 100 M. INCI SECTORIALE EXPERIMENTALE DISPUSE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT IN DATA DE 29.08.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONGANE FORTIFICATE CU REUCILE INTRE SPATA. - INTARZIERI ALE ANTEREPENDIULI SI ELABORAREA DOI CONFORM PT A FOST TRANSMISA APROBAREA CALTE SA PENTRU UTILIZAREA REZERVELOR DE IMPLANTARE PENTRU LUCRARI SUPRANUMERARE DE ARHITECTURE SI EXTINDREA TRONGANELOR DE EXECUTIE A CONTRACTULUI CU 153.292, DUPA SEMANAREA ORDINULUI DE VANATIE, NOUA DATA DE FINALIZAREA A LUCRARELOR VA FI 03.10.2024
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALIA			ADOCIEREA WERLAD S.A A FOST NOTATA S.P.A. - UN INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRALIA	1	DRUM BRALIA-BILA - 10.095 KM, DRUM DE SECTIUNEA CU DRIZI SMIARDAN MAREN - 4.538 KM	99.58%	142.80%	21.12.2018	ESTIMAT 16.06.2025	ILEI 2025 SECTIUNEA 2 PROCUA SUSPENDAT	1996 MIL LEI FARA TVA	BENEFICIARUL SI INGINERULUI MONTORIZADA SAPANAMAL MOBILIZAREA ANTEREPENDIULI SI SANITIER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANITIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPRECTIE. CONTRACT IN DERILARE
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	45+000	56+200	ADOCIEREA S.C. SPEDITION UIMB S.R.L. - S.C. TERMOSTRAD S.R.L. - S.C. SA & BE CONSTRUCT S.R.L. - EUROASAFI S.O.O.	MARONIA - VELOVA SECTIUNEA 5 SI FINALIZARE SECTIUNEA 0 (KM 45+000 - KM 56+200)	LOT 2	13.36 KM	2.00%	0%	27.11.2021, RESPECTIV 05.12.2022 - INCERERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 28.04.2023 A FOST FIRM ORDINUL DE INCERERE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C - KM 27+000 - KM 40+000 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTIE DIN SECTIUNEA D D KM 40+000 - KM 56+200 - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOSI-DEVA (A1) LOT 2 - KM 27+000 - KM 56+200, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.830.845.694,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN FIRM. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARELOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARELOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDITIILOR DIN ACCORDUL DE MEDIU A FOST PREVALUATA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CABRULI SECTIUNEA E IN CONTEXTUL EVITARI PROBLEMELE DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU SUPRATAI MAJORE ALIPIA MEDIULUI LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,18 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA CALZII UNICE FORTONALE PREVALUATE PE RECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 31,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMS ORDINUL DE INCERERE AL ACTIVITATEI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.A.A.R. S.A. A EMS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 20.08.2023, CONFP ART. 10. (DATA DE INCERERE A CONTRACTULUI DE SUPRERVAZARE).
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. EXPERT PROJECT 2020 S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI	1		80%	40%	2026 - DEMBARE PROIECTARE POD UNGHENI 2020 DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA A01 - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA SI DEMBARE SERVICI DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	ANUL 2024 DECISIONE TRAFIC POD PESTE PRUT LA UNGHENI	0.8 MIL LEI FARA TVA	2 POD UNGHENI - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACCORDULUI DE MEDIU PROCEDURA DE MEDIU IN DERILARE OBTINERE BORDURILE DE LA RT ART. 23 AJIN (1) SA LE ART. 27 AJIN (1) DIN ORDONANTA DE URZIREA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGULA ARBORI NATURALE PROTEJATE, PRIN CUC NR. 105/2020, SEMANARE MEMBRANORA IN VEDERE PRODAVAMENULUI ACCORDULUI BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESSAR OBTINUTII ACCORDULUI DE MEDIU ESTE IN PREGATIRE LA MTE ACCORDUL BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA. IN DATA DE 24.08.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPSI DE EVALUARE INTIALA DE CALTE A N.P.M. HG. IN DATA DE 24.08.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPSI DE INCADRARE INTIALA NR. 130/2020-AMAP. PENTRU CONTINUTAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACCORDULUI DE MEDIU SA TRANSMISA MEMORIALUL DE PREZENTARE CALTE APRA HG. IN DATA DE 22.02.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPSI DE INCADRARE NR. 15 DE CALTE APRA HG. IN DATA DE 09.09.2023 AU FOST DEPUSE LA ANPRA RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ALIPIA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA IN DATA DE 25.11.2023 VOR FI VA LOC OBTINUTIALE PUBLICE.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - HASCANI	30+300	49+200	ADOCIEREA SA&P CONSTRUCT SRL - SPEDITION UIMB SRL - TERMOSTRAD SRL	TRAFESTI-CHEBASTI	LOT 2	18.999	19.50%	6.30%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRM. IV 2025	1377.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARELOR DE CONSTRUCTIE SUPERVIZORUL CRDP SA & EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE CU DATA DE INCERERE 02.05.2023.

24	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	40-200	77-300	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPECIFIC LAMB SRL - TENOISTRADA SRL	MIRECETSI PASCANI	LOT 3	28.004	20.50%	5.34%	02.05.2023	Num 25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705.91 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVEZORUL PROF. ASIA A SASI. ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE NR. 1 CU DATA DE INCERERE 03.02.2023 SUPERVEZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANCTER AL ANTREPRENORULUI, INCERAND CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-400	74-300	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAAPF CONSTRUCT SRL - TENOISTRADA SRL	DOMNESTI TARG - BACALONI	TRONSON 2	18.78	31%	13.22%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2481.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 26.12.2022
26	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-300	95-900	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAAPF CONSTRUCT SRL - TENOISTRADA SRL	BACALONI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	19%	11.65%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1671.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 26.12.2022
27	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4-600	35-400	ASOCIERIA S.C. SA & M CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECIFIC LAMB S.R.L. - S.C. TENOISTRADA S.R.L. - S.C. INTERMAGNOCOM AMES S.R.L.	VARZI PASI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	90.00%	41.89%	ORION DE INCERERE EXECUTIE: 06.02.2023	01.04.2025	01.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 1144/04.09.2022 PRIN CARE SA APROBAT CORIDORUL DE EXPROPRIERE FOST EMISA AUTORITATA DE CONSTRUIRE NR. 16/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 18.01.2023. DURATA DE EXECUTIE: 26 LUNI
28	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35-400	71-100	ASOCIERIA S.C. SA & M CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECIFIC LAMB S.R.L. - S.C. TENOISTRADA S.R.L. - S.C. INTERMAGNOCOM AMES S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	70.00%	41.70%	10.01.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1460.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIADARE.
29	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71-100	82-400	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPECIFIC LAMB SRL - TENOISTRADA SRL	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.84	85.00%	45.05%	05.12.2022	03.01.2025	TRIM. II 2024	753.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. PONDURILE/MAJORITATE: 7. INCERERE INCERERE: 2. LATIMEA PLATFORMEI: 35 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IMB PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR IN DATA DE 04.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIADARE

