

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2024																	
5. VARIANTE OCOUTOARE																	
VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE IASI	19+600 (SEIGROS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATĂ)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+600 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMANDO A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 105/2020 ÎNTRU CNAIR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATE PRIN HG. 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE 2025- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAIR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR OUG 105/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLENTINEAZA DE CATRE LANI MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2021. A FOST ENIS ORDINUL DE ÎNCERERE ÎN DATA DE 10.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVUATE ÎN CADRUL CTE CNAIR ANEC 1 SI ANEC 2 ÎN PRIZI ÎN ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI ÎMPLENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDARILE ADR 1 FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUAT ÎN CADRUL CTE CNAIR, CTE MIT, CTE MM - HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE NO DE EXPROPRIERE. TRIM. 0 2024 - LANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPUNERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024
3	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI ÎN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMEIUL OUG 88/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIOINAL NR. 1/05.12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2023-2027), CF OUG. 133/2022 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICI DE PROIECTARE PUAZ SF ÎMPREAZA A FI LANATA ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT DEPUNERE OFERTE: MAI 2024. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024 SEMNARE CONTRACT SERVICI SF - OCTOMBRIE 2024, ÎN IPOTEZA FARA CONTESTATI