

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

2. DRUMURI EXPRES
DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)

Nr/Ct	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	Ani de inchidere	Link sursă	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI DE MARE VITEZĂ ÎN FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DNV FILIUSI - ONORATA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAHARAFIZEI		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	<p>DATA ORDIN DE ÎNCEPERE - 12.07.2023</p> <p>ÎN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCEPUT LA SEDIUL CNMR SA. ÎN PERIOADA 20.09.2023-22.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDIUL PRIMĂRIILOR U.A.T. - URȘOR SI A CONSILIULIȘII JUDETEAN ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII EVENTUALILOR CONTRANERȘI.</p> <p>ÎN DATA DE 02.02.2024 A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> <p>AU FOST REALIZATE DEZBATERI PUBLICE ÎN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024.</p> <p>ÎN DATA DE 16.05.2024 A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2.</p> <p>AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIȚIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE ÎN PERIOADA URmatoare VOR FI DESAVRȘITE INVESTIȚIILE DE TEREN.</p>
2	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PIATRA NEAMȚ	0+000	5+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 8,923,930.03 LEI, FARA TVA)	BACĂU - PIATRA NEAMȚ	LOT 1	51	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN ÎNȚAL) 05.11.2024 (CONFORM AA NR. 20)			122.88 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN DERULARE.</p> <p>A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTEI CNMR SA, CTE MȚI SI CONSILIUL INTERMINISTERIAL.</p> <p>A FOST OBTINUTA HG PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE NR. 92/02.08.2024</p>
3	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - Tulcea (JOTLA - CATALOI)	0+000	6+000	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT ÎN LUNA MAI 2020. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 14.139.206.31 LEI, FARA TVA)	BRAILA - Tulcea	LOT 1	61.63	0%	12%	ILUINE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 19.11.2025 (CONFORM AA NR.13)			1674.79 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE.</p> <p>ÎN DATA DE 02.09.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMC1.</p> <p>ÎN DATA DE 02.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2.</p> <p>ÎN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE.</p> <p>ÎN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORIA A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE ÎMPĂMÎNUT ÎN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A ÎNCEPUT INVESTIȚIILE ÎN DATA 11.03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMANARE.</p> <p>ÎN DATA DE 21.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN Tulcea A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 403/01912.</p> <p>ÎN DATA DE 01.03.2024 PRESTATORUL A ÎNĂNȚAT NOTIFICAREA, PARTE COMPONENTA A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A FI TRANSMISĂ CĂTRE APN Tulcea. A FOST EMISA DECIZIA ETAPE DE EVALUARE ÎN DATA DE 29.03.2024 DE CĂTRE APN Tulcea.</p> <p>INVESTIȚIILE GEOTEHNICE</p> <p>ÎN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTEI DE SIGURANȚA CIRCULĂRII ÎNODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCĂRCĂRILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES.</p> <p>AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTEHNICE ÎN PROPORȚIE DE 52%</p>
4	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZĂU - BRAILA	0+000	11+661	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI P SI PTE ÎN DERULARE (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 16.591.0197 LEI, FARA TVA)	BUZĂU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN ÎNȚAL) 01.12.2025 - (CONFORM AA NR. 13)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE.</p> <p>ÎN DATA DE 16.05.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMC1.</p> <p>ÎN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTEI CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2.</p> <p>ÎN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE.</p> <p>ÎN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORIA A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE ÎMPĂMÎNUT ÎN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A ÎNCEPUT INVESTIȚIILE ÎN DATA 11.03.2024.</p> <p>PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMANARE.</p> <p>ÎN DATA DE 20.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 40.</p> <p>ÎN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46.</p> <p>ÎN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVIZATE ÎN CADRUL CTEI DE SIGURANȚA CIRCULĂRII ÎNODURILE RUTIERE, DOTARILE SI DESCĂRCĂRILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRES.</p> <p>AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTEHNICE ÎN PROPORȚIE DE 40%</p>
5	DRUMURI EXPRES ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+000	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	89%	78.00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 (CONFORM AA.2)			20.25 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 19.03.2021 CNMR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 30.247.127.71 LEI FARA TVA, SĂRĂ DE FINANȚARE: 65% CONTRIBUȚIA UNUII EUROPEAN DIN FONDU EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 35% CONTRIBUȚIE PROPRIE.</p> <p>ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE).</p> <p>A FOST AVIZATA ÎN CADRUL CTEI CNMR SA-AMC1 VARIANTEELE DE TRASEU 3 SI 5.</p> <p>ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANȚAREA ETAPEI DE PREGĂTIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMAIND ÎNȚA ÎN SPATIUL FINANȚAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.</p> <p>A FOST AVIZATA ÎN CTEI CNMR SA AMC2, VARIANTA DE TRASEU CE VA FI STUDIATA ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE. S-A AVIZAT PROIECTUL TIP AL DRUMULUI ÎNTRA CĂMINȘI SI RĂDȘI PRIN DEZAVANTAJUL ÎNȚA ÎN SPATIUL FINANȚAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.</p> <p>TRASEUL SI VA DESĂȘURA PE VEALEA JIULUI.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICĂȚILE DE URBANISM DE CĂTRE CJ DOUĂ SI CJ GORJ-AU FOST OBTINUTE AVIZELE</p> <p>A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU.</p> <p>STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT 9 AVIZAT ÎN CTEI CNMR SA, CTE MȚI, CI (OBIECTIVUL A FOST ÎMPARTIT ÎN LOTURI).</p> <p>ÎN LUNA MARTIE A FOST EMISA HOTĂRĂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE.</p> <p>CONTRACTUL PENTRU SERVICIUL DE ÎNDELCĂRARE A ÎNȚĂȚĂRII ÎNCEPAND ÎN DATA DE 24.06.2024.</p> <p>ÎN CURS DE LANȘARE A PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI (6 LOTURI).</p>

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 37.846.652,86 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA			112,5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 27.08.2024 CF AA NR.5	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664,38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEDINTE CU REPREZENTANTII MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARII MASURILOR/CONDITIILOR CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTA REALIZA TRANSMISIA DRUMULUI EXPRES PENTRU ZONA DE SIGURANTA A POLIGONULOR MILITARE. IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVUAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATA AMC 2.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION B - MESA INGINERESCUA INGINERII S.R.L. (MESA ENGINEERING CONSULTING INC.) CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTE PROIECTARE: 15,86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI			85,57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR.10		1071,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.10.2020, IAR IN DATA DE 13.03.2023 A FOST AVUATA DOCUMENTATA IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMLER DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACCESUL A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (ISAR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PHANOVIA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE A UTILITATILOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 16.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NODURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPAL DE CATRE COMITATUL TEHNIC PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TIGITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TIGITA - ALBITA			160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.10.2022 (TERMEN INITIAL - 26 LUNI) 13.10.2025 (66 LUNI SI 26 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 6)		3563,3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI. INCERPADU CU DATA DE 17.03.2022 INCERPADU CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUALE. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST PROMOATA DOCUMENTATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU, IAR IN PREZENT SE ASTEPTA RASPUNSUL LPT-GRUPUL DE FAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE.
9	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DOMAGNEA - CARANSEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIONA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRINKING S.R.L.				45	5%	5%	ORDIN DE INCERPERE 10.10.2023	10.10.2025		22,29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINEA DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INANINAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTAIEI AFERENTE ANALIZII MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC1 SI INANINATA SIPE PROGRAMARE IN SEDINTA CTE CNAR S.A. A AVUT LOC CONSULTAREA PUBLICA IN PERIOADA 02.09.09.2024. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST OBTINUT AVUAT CTE PENTRU DOCUMENTATIILE AMC1. SE ASTEPTA TRANSMITEREA DE CATRE PROIECTANT A AMC 2.
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DNV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGENIERE INTERNATIONAL S.R.L. - ECO GEODIUM S.R.L.	LOT 2			65	2%	0%	27.07.2023	27.11.2025		35,769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINEA DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. 25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIASI: DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. A FOST ELABORATE SI VARIANTELE DE TRASEU. 06.02.08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEHILE PRIMARIILOR LA T. JIRHOR SI A CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN, IN VEDEREA IDENTIFICARII EVENTUALELOR CONDIȚIONARE. 15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CHEREAREA CULOR 3 TIPOLOGIARE DIN DNVI FIASHI-LUSOI. 19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRANERIE (MEDEJU) DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI. IN DATA DE 25.05.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 4 A FOST AVUATA IN CTE CNAR SA. IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2.

11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0-000	62-210	TFP INGINERIE S.R.L.			62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCEPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE 14.02.2022 ORDIN DE INCEPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE 09.02.2023	24.07.2025		11.516 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 26.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE PREFERABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU ""DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"" CU S.C. TFP INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFERABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E.-C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 06.08.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN C.T.E.-M.T.I.</p> <p>IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE PREFERABILITATE A FOST AVANAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIMD PROIUS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVANAT AMC 2, IN CABRUL CARBIA A FOST PROIUS IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU, LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENDI DE CIRCLATIE PE FRECARI SENSI, CU MENTILNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN14, SE VA REZERVA CULOARUL DE EXPLOZIE CARE SA PERMITA SUPLENIREA LATERALIA CU INCA O BANDA PE FRECARI SENSI.</p> <p>INVESTIGATIILE DE TEREN ARHEOLOGICE SI DEMANARE, HIDROCARTE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE, URMAND SA FIE FINALIZATE STUDIILE AFERENTE ACESTORA.</p> <p>SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE-32%.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZELE SOLICITATE PRIN ACESTEA.</p>
----	--	-------------	----------------------------------	-------	--------	----------------------	--	--	-------	-----	--------	--	------------	--	-------------------------	---