

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIBEN) - AUTOTENHORMAN SRL - GPR AGADAT SRL - OBASU PUBLICUS Y REGADOIS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII ÎNTR-UN AZ SI DINTR-UN LOCALITATE (TURENI)		4.957 (54.185 - INCLUSIV BRETELE LEGATURA A3 SI DN2)	62.00%	24.88%	21.08.2023	17.02.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI (RELOCARI REȚELE UTILITARE, VIADUCTE, PODETE, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APILOR, CENTRUL DE ÎNȚETINERE ȘI COORDONARE). ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZA ÎN VEDEREA RECUPERĂRII ÎNTÂRZIERILOR FATA DE PROGRAMUL DE EXECUȚIE.
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TENHOSTRADÉ S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	83%	64.46%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - FARA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNTRIAL 449.425 - CONFORM A4.1	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB - TENHOSTRADÉ S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,99 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEFINANȚABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+440. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. A42/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLIMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTĂ DE OUG 64/2023 A42/13.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂD OBIGATIVITATEA LEGALĂ DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLIMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIEREA COALITII ÎNGOAT TICARET VE - SARANT AL S (LIDER) - STRASSE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 1: CRAIOVA - ROMANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELIOTAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZERVĂ - 57.08% PROGRES FIZIC PE NOIUL CTR - 92% PROGRES FIZIC TOTAL 96%	57.08%	12.09.2023	TRIM I 2025	ANUL 2025	https://www.in/jwqurk/2276	499.29 MIL LEI FARA TVA	ÎNCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN PERIOADA 28.10-30.10.2024, A AVUT LOC ÎNSECȚIA PRELIMINARĂ.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TENHOSTRADÉ SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	75.00%	59.08%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		617.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA (CA URMARIRE A ÎNCHIEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATĂ DE CĂTRE C.N.A.I.R. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE.