

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024
 DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENIERIA ESPECIALIZATA OSBRA CIVIL ȘI INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 19.06.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 15.001.466,99 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.524	0%	32.38%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMIN ÎNTRAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		3400.22 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 10 ÎNTRU CNR S.A. ȘI CNRVI S.A. DE PREGĂRE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 870/2024
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 10.07.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.646.301,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - DAR (GRANITA RO/UA)		10,9 KM DRUM EXPRES + 4,02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.05.2024 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2024 - TERMIN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.08.2024 CONF AA NR. 15		3,65 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE ȘI PAC/DOTAC/PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI ȘI 3 ZILE. S.A. DAV ORIGINAL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTE CNRVI S.A. CTE MTI, CONSILIU ÎNTERMINSTERIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRII (PAC) A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ÎN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVANȚAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE ÎN CADRUL CTE CNRVI S.A. A FOST EMIS AVISUL CONDIȚIONAL JURN. 20.07.2023. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 995/2023 - NOTARAREA PRINSDIN PROCEDURA DE EXPROBRARE A CORIDORULUI. 23.01.2024 A FOST EMISA DECIZIA DE REPROBRARE. A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRII A A FOST RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI, PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PAC UL A FOST DEPUȘ LA M.T.I. ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST TRANȘATĂ ÎNSPUS LA SOLICITĂRILE FORMULATE DE MTI ÎN CURS DE EMITERE AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE.
3	DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA			S.C. CONSTRANS S.R.L. BUCUREȘTI - FAZA SF, PT, PAC											FINANȚARE: POIM 2014-2020 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPA EXECUȚIE LUCRĂRII), PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTORULUI DE EXECUȚIE ÎN DERULURILE LOT 1 - LUNGIME: 3,7 KM, VALOAREA ESTIMATĂ: 2.748.200 MIL LEI FARA TVA, TERMIN DE PUNERE ÎN OPERĂ: MAI 2024. LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOAREA ESTIMATĂ: 3419.053 MIL LEI FARA TVA, TERMIN DE PUNERE ÎN OPERĂ: MAI 2024. LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOAREA ESTIMATĂ: 3.947.740 MIL LEI FARA TVA, TERMIN DE PUNERE ÎN OPERĂ: MAI 2024.