

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024																		
AUTOSTRAZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																		
Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații	
1	AUTOSTRAZ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ BRAGOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - GRADINA	30+550	59+100	ASOCIEREA PIRECON TRANSILVANIA SRL - CETAOMA SRL SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2, CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/20511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PIRECON TRANSILVANIA SRL - CETAOMA SRL SA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR.</p> <p>IN DATA DE 28.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE DECLERARE ÎN CAZUL ȘI MENTIUNEREA CA DE CAZUL A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE DE 20.05.2025, SIMILAR ÎN CAZUL ȘI MENTIUNEREA UNEI HOTĂRÂRI ÎN CAZUL ȘI MENTIUNEREA ÎN CAZUL NR. 1558/02.02.2024</p>	
2	AUTOSTRAZ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ BRAGOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - GRADINA	25+500	66+600		SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B3 POARTA SALAȘULUI - ZALAU (RM 40+4037) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NOȘFALAU (RM 40+660 - RM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECȚIUNEA 3B3, POARTA SALAȘULUI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+4037) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NOȘFALAU (RM 40+660 - RM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	<p>30.05.2022, CNMR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR DUPESU ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRAZII BRAGOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - GRADINA SECȚIUNEA 3B, ÎN MARETE ÎN SUPRAȘIȘI DE BARELA SUBSECȚIUNEA 3B3, POARTA SALAȘULUI - ZALAU (RM 25+500 - RM 40+4037), INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRAZĂ ÎN ZONA MEȘI ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NOȘFALAU (RM 40+660 - RM 66+500 - RM 66+500), AU FOST SELECTAȚI URMAȘII CANDIDAȚII 1. ASOCIEREA MAMA INSAAT VE TICARET A.S., CENGIZ INSAAT SANAY VE TICARET A.S., 2. ASOCIEREA STRABAN SRL - ACCIÓNS CONSTRUCCIÓNS SA I MERCEURIA NIKALUKI S.C P.A., ARAFALDI SPA, 3. ASOCIEREA TEHNINSAAT VE TICARET A.S., 4. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S., 5. ASOCIEREA REC ULUSAKKASARI INSAAT YATIRIM SANAY VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAHRUIT TASMACKUCI INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIOADA URMATOARE CNMR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE, ETAPA DE SUPUNERE A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECTAȚI, VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.926.810 MIL LEI FARA TVA. SUMA CONTRACTUALĂ ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TITOLUL DE AUTOSTRAZĂ ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARE LUCRĂRI DE ARTĂ: 16+00-16+025, POZII ȘI PASAJE ÎN LUNGIMEA TOTALĂ DE APROXIMATIV 3.9 KM. TUNELUL MESES, ÎN LUNGIMEA DE 1.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENDI DE CIRCULAȚIE PE SENSI.</p> <p>17.02.2022, CNMR A TRANSMIS ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 21.09.2023, INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 29.09.2023, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRINVO APROBAREA INDICĂTORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 08.12.2023 SECȚIUNEA 1, TÂRGU MUREȘ - MERCEURIA NIKALUKI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRAZĂ A3 (2,4 KM) KM 2+360 - KM 4+000 - KM 2+400 - 1+240 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 27.04.2023, A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA ÎNFINALIZATĂ ȘI CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT. SECȚIUNEA 3B, MERCEURIA NIKALUKI - LEȘNIM KM 22+000 - KM 38+195 (89+000) - 1+55+195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVANȚAT - CTE CNMR - 05.09.2023, CTE MTI - 21.09.2023, PENTRU ETAPA URMATOARE SECȚIUNEA 4 A FOST ÎMPARTĂȚIT ÎN 6 SECȚIUNE DISTINTE DUPA CUM URMAZĂ: - LOT 1B MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN 22+000 - 46+480, - LOT 1C SARANTEN - JOSFER 46+480 - 77+800, - LOT 1D JOSFER - DITRAU 77+800 - 90+195, - LOT 2A DITRAU - GENTILES 90+195 - 107+28 GENTILES - PIRPIȘ 97+400 - 72+000, - LOT 2C PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANȚĂ PENTRU LOTUL 1B ȘI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL ÎNTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONȚENȘTATI DE CATRE CNMR SA PENTRU ANUNȚI RECOMANDĂRI PREZAVUTE DE CATRE AUDITOR, CONȚENȘTATI FORMULATA DE CATRE CNMR SA A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNMR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU REȘTEA LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B SECȚIUNEA 4B AU FOST ÎNVIATATE CATRE ANR ÎN DATA DE 26.02.2024. SE ASIGURĂ AU FOST DESERNATI AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ ÎN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL DE FUND LA ACEST MOMENT ÎN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C, PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) SE AFLĂ ÎN CURS DE ELABORARE. CERTELTELE BENEFIICIARILOR, REFIAT DE NECESSITATE, VALOARE ESTIMATA, ÎN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATĂ ÎN ȘIRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU LOTUL 1B, MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN. SECȚIUNEA 3B, LEȘNIM - TG. NEAMȚ. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA DE EVALUARE FUND ÎNFINALIZATĂ ÎN DATA DE 19.07.2023. ÎN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN DATA DE 30 MARTIE 2024, SUPRAȘIȘI LA TRANSMISI ANTEPRIMEȘI ÎN ORDINE ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE.</p>	
3	AUTOSTRAZ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA SA	TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI	IULIE 2023 - ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI			17.58 MIL LEI FARA TVA	<p>IN 28.05.2019 SEMNATA CTR DE SERVICIU 92/8788, COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRAZĂ TG MUREȘ-TG NEAMȚ. INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 21.09.2023, INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 29.09.2023, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRINVO APROBAREA INDICĂTORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 08.12.2023 SECȚIUNEA 1, TÂRGU MUREȘ - MERCEURIA NIKALUKI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRAZĂ A3 (2,4 KM) KM 2+360 - KM 4+000 - KM 2+400 - 1+240 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 27.04.2023, A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA ÎNFINALIZATĂ ȘI CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT. SECȚIUNEA 4B, MERCEURIA NIKALUKI - LEȘNIM KM 22+000 - KM 38+195 (89+000) - 1+55+195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVANȚAT - CTE CNMR - 05.09.2023, CTE MTI - 21.09.2023, PENTRU ETAPA URMATOARE SECȚIUNEA 4 A FOST ÎMPARTĂȚIT ÎN 6 SECȚIUNE DISTINTE DUPA CUM URMAZĂ: - LOT 1B MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN 22+000 - 46+480, - LOT 1C SARANTEN - JOSFER 46+480 - 77+800, - LOT 1D JOSFER - DITRAU 77+800 - 90+195, - LOT 2A DITRAU - GENTILES 90+195 - 107+28 GENTILES - PIRPIȘ 97+400 - 72+000, - LOT 2C PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANȚĂ PENTRU LOTUL 1B ȘI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL ÎNTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONȚENȘTATI DE CATRE CNMR SA PENTRU ANUNȚI RECOMANDĂRI PREZAVUTE DE CATRE AUDITOR, CONȚENȘTATI FORMULATA DE CATRE CNMR SA A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNMR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU REȘTEA LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B SECȚIUNEA 4B AU FOST ÎNVIATATE CATRE ANR ÎN DATA DE 26.02.2024. SE ASIGURĂ AU FOST DESERNATI AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ ÎN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL DE FUND LA ACEST MOMENT ÎN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C, PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) SE AFLĂ ÎN CURS DE ELABORARE. CERTELTELE BENEFIICIARILOR, REFIAT DE NECESSITATE, VALOARE ESTIMATA, ÎN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATĂ ÎN ȘIRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU LOTUL 1B, MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN. SECȚIUNEA 3B, LEȘNIM - TG. NEAMȚ. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA DE EVALUARE FUND ÎNFINALIZATĂ ÎN DATA DE 19.07.2023. ÎN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN DATA DE 30 MARTIE 2024, SUPRAȘIȘI LA TRANSMISI ANTEPRIMEȘI ÎN ORDINE ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE.</p>
4	AUTOSTRAZ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA SA	TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI	IULIE 2023 - ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI			17.58 MIL LEI FARA TVA	<p>IN 28.05.2019 SEMNATA CTR DE SERVICIU 92/8788, COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRAZĂ TG MUREȘ-TG NEAMȚ. INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 21.09.2023, INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 29.09.2023, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRINVO APROBAREA INDICĂTORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 08.12.2023 SECȚIUNEA 1, TÂRGU MUREȘ - MERCEURIA NIKALUKI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRAZĂ A3 (2,4 KM) KM 2+360 - KM 4+000 - KM 2+400 - 1+240 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 27.04.2023, A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA ÎNFINALIZATĂ ȘI CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT. SECȚIUNEA 4B, MERCEURIA NIKALUKI - LEȘNIM KM 22+000 - KM 38+195 (89+000) - 1+55+195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVANȚAT - CTE CNMR - 05.09.2023, CTE MTI - 21.09.2023, PENTRU ETAPA URMATOARE SECȚIUNEA 4 A FOST ÎMPARTĂȚIT ÎN 6 SECȚIUNE DISTINTE DUPA CUM URMAZĂ: - LOT 1B MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN 22+000 - 46+480, - LOT 1C SARANTEN - JOSFER 46+480 - 77+800, - LOT 1D JOSFER - DITRAU 77+800 - 90+195, - LOT 2A DITRAU - GENTILES 90+195 - 107+28 GENTILES - PIRPIȘ 97+400 - 72+000, - LOT 2C PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANȚĂ PENTRU LOTUL 1B ȘI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL ÎNTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONȚENȘTATI DE CATRE CNMR SA PENTRU ANUNȚI RECOMANDĂRI PREZAVUTE DE CATRE AUDITOR, CONȚENȘTATI FORMULATA DE CATRE CNMR SA A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNMR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU REȘTEA LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B SECȚIUNEA 4B AU FOST ÎNVIATATE CATRE ANR ÎN DATA DE 26.02.2024. SE ASIGURĂ AU FOST DESERNATI AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ ÎN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL DE FUND LA ACEST MOMENT ÎN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C, PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) SE AFLĂ ÎN CURS DE ELABORARE. CERTELTELE BENEFIICIARILOR, REFIAT DE NECESSITATE, VALOARE ESTIMATA, ÎN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATĂ ÎN ȘIRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU LOTUL 1B, MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN. SECȚIUNEA 3B, LEȘNIM - TG. NEAMȚ. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA DE EVALUARE FUND ÎNFINALIZATĂ ÎN DATA DE 19.07.2023. ÎN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN DATA DE 30 MARTIE 2024, SUPRAȘIȘI LA TRANSMISI ANTEPRIMEȘI ÎN ORDINE ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE.</p>
5	AUTOSTRAZ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA SA	TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI	IULIE 2023 - ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI			17.58 MIL LEI FARA TVA	<p>IN 28.05.2019 SEMNATA CTR DE SERVICIU 92/8788, COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRAZĂ TG MUREȘ-TG NEAMȚ. INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 21.09.2023, INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 29.09.2023, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRINVO APROBAREA INDICĂTORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 08.12.2023 SECȚIUNEA 1, TÂRGU MUREȘ - MERCEURIA NIKALUKI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRAZĂ A3 (2,4 KM) KM 2+360 - KM 4+000 - KM 2+400 - 1+240 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 27.04.2023, A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA ÎNFINALIZATĂ ȘI CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT. SECȚIUNEA 4B, MERCEURIA NIKALUKI - LEȘNIM KM 22+000 - KM 38+195 (89+000) - 1+55+195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVANȚAT - CTE CNMR - 05.09.2023, CTE MTI - 21.09.2023, PENTRU ETAPA URMATOARE SECȚIUNEA 4 A FOST ÎMPARTĂȚIT ÎN 6 SECȚIUNE DISTINTE DUPA CUM URMAZĂ: - LOT 1B MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN 22+000 - 46+480, - LOT 1C SARANTEN - JOSFER 46+480 - 77+800, - LOT 1D JOSFER - DITRAU 77+800 - 90+195, - LOT 2A DITRAU - GENTILES 90+195 - 107+28 GENTILES - PIRPIȘ 97+400 - 72+000, - LOT 2C PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANȚĂ PENTRU LOTUL 1B ȘI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL ÎNTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONȚENȘTATI DE CATRE CNMR SA PENTRU ANUNȚI RECOMANDĂRI PREZAVUTE DE CATRE AUDITOR, CONȚENȘTATI FORMULATA DE CATRE CNMR SA A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNMR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU REȘTEA LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B SECȚIUNEA 4B AU FOST ÎNVIATATE CATRE ANR ÎN DATA DE 26.02.2024. SE ASIGURĂ AU FOST DESERNATI AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ ÎN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL DE FUND LA ACEST MOMENT ÎN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C, PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) SE AFLĂ ÎN CURS DE ELABORARE. CERTELTELE BENEFIICIARILOR, REFIAT DE NECESSITATE, VALOARE ESTIMATA, ÎN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATĂ ÎN ȘIRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU LOTUL 1B, MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN. SECȚIUNEA 3B, LEȘNIM - TG. NEAMȚ. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA DE EVALUARE FUND ÎNFINALIZATĂ ÎN DATA DE 19.07.2023. ÎN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN DATA DE 30 MARTIE 2024, SUPRAȘIȘI LA TRANSMISI ANTEPRIMEȘI ÎN ORDINE ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE.</p>
6	AUTOSTRAZ ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRAZĂ	AUTOSTRAZĂ TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIALA SA	TÂRGU MUREȘ - TÂRGU NEAMȚ	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI	IULIE 2023 - ANUL 2022 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMELOR SECȚIUNI			17.58 MIL LEI FARA TVA	<p>IN 28.05.2019 SEMNATA CTR DE SERVICIU 92/8788, COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRAZĂ TG MUREȘ-TG NEAMȚ. INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 21.09.2023, INDICĂTORI TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVANȚI ÎN CALNUL CTEI ÎN DATA DE 29.09.2023, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRINVO APROBAREA INDICĂTORILOR TEHNICO - ECONOMICI, A FOST PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL ÎN DATA DE 08.12.2023 SECȚIUNEA 1, TÂRGU MUREȘ - MERCEURIA NIKALUKI ȘI LEGATURA LA AUTOSTRAZĂ A3 (2,4 KM) KM 2+360 - KM 4+000 - KM 2+400 - 1+240 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 27.04.2023, A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA ÎNFINALIZATĂ ȘI CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT. SECȚIUNEA 4B, MERCEURIA NIKALUKI - LEȘNIM KM 22+000 - KM 38+195 (89+000) - 1+55+195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVANȚAT - CTE CNMR - 05.09.2023, CTE MTI - 21.09.2023, PENTRU ETAPA URMATOARE SECȚIUNEA 4 A FOST ÎMPARTĂȚIT ÎN 6 SECȚIUNE DISTINTE DUPA CUM URMAZĂ: - LOT 1B MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN 22+000 - 46+480, - LOT 1C SARANTEN - JOSFER 46+480 - 77+800, - LOT 1D JOSFER - DITRAU 77+800 - 90+195, - LOT 2A DITRAU - GENTILES 90+195 - 107+28 GENTILES - PIRPIȘ 97+400 - 72+000, - LOT 2C PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE SIGURANȚĂ PENTRU LOTUL 1B ȘI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL ÎNTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONȚENȘTATI DE CATRE CNMR SA PENTRU ANUNȚI RECOMANDĂRI PREZAVUTE DE CATRE AUDITOR, CONȚENȘTATI FORMULATA DE CATRE CNMR SA A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNMR PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ PENTRU REȘTEA LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B SECȚIUNEA 4B AU FOST ÎNVIATATE CATRE ANR ÎN DATA DE 26.02.2024. SE ASIGURĂ AU FOST DESERNATI AUDITUL DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ ÎN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL DE FUND LA ACEST MOMENT ÎN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C, PIRPIȘ - VANATORI NEAMȚ (LEȘNIM) SE AFLĂ ÎN CURS DE ELABORARE. CERTELTELE BENEFIICIARILOR, REFIAT DE NECESSITATE, VALOARE ESTIMATA, ÎN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATĂ ÎN ȘIRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU LOTUL 1B, MERCEURIA NIKALUKI - SARANTEN. SECȚIUNEA 3B, LEȘNIM - TG. NEAMȚ. STUDIUL DE FEZABILITATE AVANȚAT - CTE CNMR - 28.10.2022, CTE MTI - 27.11.2022, CI - 22.11.2022, HGI - 30.12.2022, ÎN DATA DE 19.04.2023 A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. PROCEDURA DE EVALUARE FUND ÎNFINALIZATĂ ÎN DATA DE 19.07.2023. ÎN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI. ÎN DATA DE 30 MARTIE 2024, SUPRAȘIȘI LA TRANSMISI ANTEPRIMEȘI ÎN ORDINE ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE.</p>