

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

1.AUTOSTRAZI

AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprinder	Sectiuni	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link servicii	Valoare proiect	Observații
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MUREȘ - CIUJ - ORADEA	4-200	30-550	SC CONSTRUCTI ERBAU SRL	SECTIUNEA 30, SUBSECTIUNEA 30.1 SUPRAȚI DE BANCĂU - CIHREȘ	SUBSECTIUNEA 30.1 SUPRAȚI DE BANCĂU - CIHREȘ - KM 41-200 CONCEDE CU KM 30-054-004 DIN 395	26,35	0%	0%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026		884.12 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 30.12.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNII CONTRACTUAL NR. 50/2023/22 PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 12 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR</p> <p>DATA DE ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024</p> <p>PROIECTUL PENTRU ÎNTREREA AUTOSTRAZII DE CONSTRUIRE A FOST ANUNȚAT ÎN CEE-CAN ÎN DATA DE 12.09.2024</p>
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MUREȘ - CIUJ - ORADEA	8-700	38-700	ADOCERA S.C. SPEDITION UNAS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A.	SECTIUNEA 34 ȘI SECTIUNEA 35, SUBSECTIUNEA 34.2 NADARELIU - MĂHĂEȘTI ȘI 35.1 MĂHĂEȘTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 34.2 NADARELIU - MĂHĂEȘTI - KM 41-200 - 34-500 - 35.1, MĂHĂEȘTI - ZIMBOR KM 0-100 - 13-200	24,59	78.30%	68.50%	25.01.2021	21.12.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	ANUL 2026		1495.907 MIL LEI FARA TVA	<p>SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261.239 ȘI LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9,383.029 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. <p>AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTIUNEA 34 ÎN LUNA APRILIE 2021.</p> <p>AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTIUNEA 35 ÎN 01.07.2021</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 34.1 ANUNȚAT ÎN CEE - CAN ÎN DATA DE 20.08.2021</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 35.1 - ANUNȚAT ÎN CEE ÎN DATA DE 28.12.2021</p> <p>VALOAREA PROIECTULUI DE 2.08.804 MIL. LEI FARA TVA SA ÎNDRUMAT DOPRA CUM ÎNDRUMAT.</p> <p>- PRIN ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.390.06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE)</p> <p>- PRIN ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 2 SA DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 205.723.790.21 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE DEVIN 31.12.015.938,74 LEI ASTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.478.906.862,83</p> <p>ÎN DATA DE 21.09.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 3 PRINOV APUCABILE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETABILE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.</p>
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MUREȘ - CIUJ - ORADEA	13-200	25-500	ADOCERA S.C. SAIRE CONSTRUCT SRL - S.C. SPEDITION UNAS SRL - S.C. TENNOSTRACE SRL	SECTIUNEA 38, SUBSECTIUNEA 38.2 ZIMBOR - PDARȚA SAHAȘULUI	SUBSECTIUNEA 38.2 ZIMBOR - PDARȚA SAHAȘULUI	12,24	62.92%	58.31%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE/ PTE. ANUNȚAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 21.07.2022	11.12.2026 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	2026		836.899 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 03.07.2020.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. <p>ORDINUL DE ÎNCEPEREA A LUCRĂRILOR EMIS PRINȚI DATA DE 21.05.2021.</p> <p>ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST ANUNȚAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CEE - CAN ÎN DATA DE 29.07.2022 A FOST COMUNICAT ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR.</p> <p>PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 880,9 MIL. LEI FARA TVA.</p> <p>PRIN ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.91 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA.</p> <p>ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNII ADIȚIONAL NR. 2 PRINOV APUCABILE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETABILE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.</p>
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	47-600	52-070	ADOCERA S.C. SAIRE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UNAS S.R.L. - S.C. TENNOSTRACE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	26.00%	24%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI ÎN 0+000 KM ÎN 100+000, SECTOR CENTURA NORD ÎN 0+000 KM ȘI 0+070, LOT 4 ÎN 4+000 - ÎN 5+000", CU OBIECTULUL SECURAT CONSTRUIRE, ADOCERA S.C. SA A FOST CONTRACTUL NR. LUBER ȘI ADOCERA - SPEDITION UNAS - TENNOSTRACE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.054,95 LEI FARA TVA.</p> <p>LUNGIME: 4,47 KM</p> <p>SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPE NE ÎNABAMBURSABILE.</p> <p>SURSA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. <p>ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (EVA) PENTRU LACUL ȘI PADURIA CERINCA (ARE PROTEJATA)</p>
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A8)	2-500	20-000	ADOCERA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - HETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	16.10.2023	TRIM III 2026	ANUL 2026		813,07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CĂȘTIGĂTOARE)	<p>ÎN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE. ÎN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, ETAPA 1, ASTEL, ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRĂRI A ÎNTRAT ÎN PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI CONSTRUCTORII POATE SEMNAT LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRI DE ȘANTIER.</p>

6	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	39-000	47-000	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	20.30%	23%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE EPUREA CATEGORIATORE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 2+170, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+000" CU OBIECTIVUL DECLARAT CONTRACTOR CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD. VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.127.63 LEI FARA TVA. LUNGIME SA KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPE NEAMAMULSABILE. SURSA CONTRACTUALA ESTE DE 30 LUNI DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 18 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST FMS ORDIN DE INCERPERE - 22.05.2023
7	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	85+000 - 100+765 SUD	0+000 - 2+000 NORD	ADOCHEA ANTOR TECHNICAL SOCIETY ANKONINE BAYTES S.A.I. / S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+000 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+000	LOT 3 BRASOVULU - DOTA	17.965	76.30% (GENERAL) 74.20% EXECUTIE LA DATA DE 04.11.2024	130.86% PROIECTARE, A JAVNA LUCRARI SI ACTUALIZAB PREZENT, RESPECTIV 76.20% (FARA ACTUAL PREZENT)	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI STAPA I (RM 85+000 - KM 86+700, NOD PUTER SI PARCARE)	NOIEMBRIE 2024 CONF CONTRACT	ANUL 2024	913.422 MIL. LEI FARA TVA (54.8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERPERE - 01.09.2022 EXECUTIE LUCRARI STAPA I (KM 85+000 - KM 86+700, NOD PUTER SI PARCARE) ORDIN DE INCERPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPONRIERI SUPPLEMENTARE PREZENT • NERESPECTAREA DE CATRE ANTERPRENDOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SABA MOCHELE (EPLARE SI FORMALA) A ANTERPRENDIULUI DETERMINA UN SETA SA ACEI DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INVATAZI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE BLOCARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI; • ANTIIZAZI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT. • ANTERPRENDUL NU A INCERPERE PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2 TERENUL DE REALIZARE 04.12.2023 SI A ETIEMEN DE REALIZARE 25.10.2023.
8	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRG	14.253	0%	1.75%	26.02.2024	2028	2028	2300 MIL. LEI FARA TVA	S.A INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/2871/2024.12.2023 - PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1 BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-ITETI) SI AVRG MARSIA (D0205) KM 0+000-KM 14+253 - - - - - SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. S.A TRANSAM STUDIUL TOPOGRAFIC SUPPLEMENTARUL. S.AU STABILIT PUNCTUL DE REFERINTA SI A DETERMINAT DE PROIECTARE. S.A TRANSAM PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 30 APRILIE 2024 CONTRACT IN DERULARE.
9	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRG - MARSIA - ARRASU DE JOS	18.922			26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	S.A INCHIEAT CONTRACTUL NR.02/28720/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2 - KM 14+253 KM 34+175 AVRG-MARSIA (D0205) ARRASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPERE CU DATA DE 26.02.2024. S.AU TRANSAM STUDIUL TOPOGRAFIC SUPPLEMENTARUL. A FOST ACORDAT CP AVANSI IN VALOAREA DE 15.450.027.24 LEI FARA TVA SI CP 2 STUDIUL DE TEREN SI PEZA IN ANALIZA SI SUPERVIZOR IN DATA DE 26.08.2024 ANTERPRENDORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PAC. ANTERPRENDORUL TREBUIE SA TRANSAM DOCUMENTATA COMPLETA PAC (CU OBSERVATILE IMPLEMENTATE).
10	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+780	MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61		1.83%	16.10.2023	18.10.2027	2027	1775 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 368 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 30 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023. LA ACCORDA DATA SI REALIZAREA OBIECTIVUL DE PROIECTARE SI SUPRA CONTROLUL DE EXPONRIERI IN BAZA DECIZIEI DE EXPONRIERI NR. 392 IN DATA DE 10.06.2024 ANTERPRENDORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PAC IN DATA DE 01.08.2024 DOCUMENTATA PAC A FOST PREZENTATA IN ESTE DNAP SA, SI PREZENT SI ASTEAARA DIMPRESA ANONUL. CONTRACTUL SI PEZA IN VALOAREA DE 15.450.027.24 LEI FARA TVA SI CP 2 STUDIUL DE TEREN SI PEZA IN ANALIZA SI SUPERVIZOR IN DATA DE 26.08.2024 ANTERPRENDORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PAC. ANTERPRENDORUL TREBUIE SA TRANSAM DOCUMENTATA COMPLETA PAC (CU OBSERVATILE IMPLEMENTATE). IN DATA DE 26.08.2024 ANTERPRENDORUL A TRANSAM DOCUMENTATA PTE IN VEDEREA ANALIZAB: BENEFICIARUL A TRANSAM OBSERVATI LA PTE.
11	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+780	68+000	ADOCHEA MAAYOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIKETI - YAP MERKEZIN INSAAT VE SANAYI ANONIM SIKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.205			2023	2028	2028	1198.106 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE DURATA CONTRACT 368 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 30 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI, VALOAREA CONTRACTUALA 1.198.106.052 LEI - SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPERE CU DATA DE 15.01.2024. A FOST MAAYOS SIPE AVANSI IN ESTE DTPAC-UL, SERVICI DIN 24.10.2024

12	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-500	81-900	ASOCIERIA WERBLUD SPA - TRANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIOVENI	SECTIUNEA 1	37.4	0%	2.30%	ORDONVA DE INCEPERE CU DATA DE 01.03.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIOVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBLUD SPA - TRANCRAD S.R.L.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI RIND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMABURABILE.</p> <p>CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI.</p> <p>PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 12 LUNI.</p> <p>LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM.</p> <p>PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA BAZE SI PROIECTARE, IN LUNGIME DE 1.700 METRE 1000 RUTIER CORNETU SI 1000 RUTIER VALESI ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALABETI A FOST EMIS ORDONVA DE INCEPERE CU DATA DE 01.03.2023 <p>A FOST EMISA HG NR 1024/09.09.2023 SI DECIZIA DE EMPRIORIRE NR. 114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CORRIDORUL DE EMPRIORIRE AL LUCRARILOR DE EXECUTIE IN ZONA LOCALITATII CALABETI.</p> <p>A FOST EMISA HG NR 1200/29.11.2023 SI DECIZIA DE EMPRIORIRE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALABETI.</p> <p>IN DATA DE 21.06.2024 ANTERPRENDIUL A TRANSMIS DRE ANUNCIU LA SUPERVIZOR DOCUMENTATIJA TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR PERMANENTE.</p>
13	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	11-170	44-500	ASOCIERIA MAMA ROSAT VE TICARET AS - CONCRU ROSAT SANAT VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOTA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOTA - CORNETU	11.33	0%	2.32%	01.07.2022 - ORDIN INCEPERE	2028	2028	4250.00 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.20 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABURABILE.</p> <p>ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: + 49 DE PODURI SI VIADUCTE, + 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINDE INTRE 250 M SI 1250 M, + ECODUCT IN ZONA LOCALITATEI SACIETI.</p> <p>A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.</p> <p>SA EMIS HOTARAREA DE GUVERN NR. 1.52/2022 SI DECIZIA DE EMPRIORIRE NR.382/09.03.2023 - PENTRU CORRIDORUL INTAL.</p> <p>IN CURS DE ELABORARE SI/SAU SCITOTINIC. A FOST EMIS ORDONVA NR. 2792/11.02.2023 DE CTR. MINISTERUL MEDIULUI, APTELOR SI PROIECTILOR PENTRU SCOTEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL PANA LA COMPARARE DE CATRE CNAR SA.</p> <p>A FOST INCEPUT CONTRACTUL DE SUPERVIZOR CU SIU INDOREBING SRL INCEPUTA CU 02.02.2024.</p> <p>SECTIUNEA SI DRETA CONTRACTULUI.</p> <p>A FOST ELABORAT SI VEREATA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI.</p> <p>SA EMIS DECIZIA DE EMPRIORIRE NR. 303/02.02.2024 PENTRU ECODUCT SACIETI.</p> <p>SA EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 142/04.04.2024 PENTRU SECTOR 1 AM 134-136 AM 14-150</p> <p>IN DATA DE 14.06.2024 SA SEMNAT PE PRELIMINARE PRIMELE AMPLASAMENT SECTOR 1</p> <p>IN DATA DE 21.06.2024 ANTERPRENDIUL A RETRANSMIS RAPORTUL DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATI PENTRU PERIOADA MARTIE 2022-FEBRUARIE 2023 - REVIZUIT</p> <p>IN PREZENT, DN 7 ESTE INCHIS (B.07-6.08.2024) PENTRU LUCRARI DE DEFRANSARE.</p>
14	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122-110	WERBLUD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	87.60%	75.59%	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACETUIA CTR ESTE DE 60 DE LUNI. INCEPUTA DE INCEPEREA A EXECUTIEI LUCRARILOR, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 20/17.06.2023 SI EMIS ORDONVA DE INCEPEREA A EXECUTIEI LUCRARILOR, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 20/14.06.2023 - ETAPA SI SUPRANETE SUPPLEMENTAR SUPORINATE.	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACETUIA CTR ESTE DE 60 DE LUNI. INCEPUTA DE INCEPEREA A EXECUTIEI LUCRARILOR, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 20/17.06.2023 SI EMIS ORDONVA DE INCEPEREA A EXECUTIEI LUCRARILOR, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 20/14.06.2023 - ETAPA SI SUPRANETE SUPPLEMENTAR SUPORINATE.	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	<p>DURATA DE REALIZARE A ACETUIA CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV SI LUNA PERIOADA DE PROIECTARE</p> <p>18 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR</p> <p>120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR</p> <p>A FOST AVANAT PACUL IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 08 DE 2021.</p> <p>A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/10.06.2021</p> <p>A FOST AVANAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 16.06.2021.</p>
15	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-400	91-761	POBR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	54.20%	60.65%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POBR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.127,77 LEI FARA TVA.</p> <p>DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR.</p> <p>PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI.</p> <p>OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM.</p> <p>A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.</p>
16	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-400	35-300	ASOCIERIA SAAPR CONSTRUCT SRL - SPECTION SMO SRL - TRINOSTRAGE SRL	SALCISTEI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	20.80%	11.62%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 05.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.</p>
17	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0-400	35-400	ASOCIERIA SPECTION LUMB SRL - SAAPR CONSTRUCT SRL - TRINOSTRAGE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI) SI DOMNESTI TARG	TRONCON 1	16.6	32%	14.80%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.10.2022</p>

18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	0+000	21+000	ADOCEREA IMPRESA POZAROTTI & C. S.P.A. - POZAROTTI S.A. - PESTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBAVAIA - MEZL	LOT 1	21	89.00%	56.93%	ORDON DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI: 22.08.2022	22.08.2024 (CF CONTRACT) 03.10.2024 (REVIZUATA CONFORM O.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL.101 FARA TVA	<p>IN DATA DE 16.06.2022, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARI AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBAVAIA - MEZL, KM 0+000 - KM 21+000.</p> <p>DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI.</p> <p>PERIODA DE GARANTIE A LUCRARELOR ESTE DE 30 ANI.</p> <p>LUNGIMEA ACCESULI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONTRACTUL A SI PROIECT SI LUNI PERIODA DE COMPLETARE TERENUL RUCATA, IN LUNGIME DE 550 M.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.500.000,27 LEI FARA TVA.</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE REAMARANBARE PLANUL NATIONAL DE REZERVA SI REZERVATA.</p> <p>IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREGAT AMPLASAMENTUL LUCRARI.</p> <p>PROBLEME PRINCIPALE:</p> <p>1. CANTITATA SABA SI CANTITATILE INDOUATE DE RAMANT CE FOT FI EXIGENTATE DIN GRUPE DE IMPRMIJAU.</p> <p>2. INCEPUTUL SI INCHIDEREA DE LUCRARI.</p> <p>3. ELABORAREA UNOR NOI SUPRABETE NECESARE PENTRU ACOPERIRE SIFORTULUI DE RAMANT DE IMPRMIJAU. REALIZAT</p> <p>4. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOTAREA HG. REALIZAT</p> <p>5. PROIECTAREA INTRENE ALI DE CALDURA PENTRU PROMOTAREA HG. IN CURA DE FINANTARE.</p> <p>6. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>7. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>8. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>9. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>10. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>11. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>12. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>13. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>14. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>15. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>16. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>17. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>18. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>19. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>20. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>21. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>22. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>23. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>24. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>25. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>26. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>27. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>28. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>29. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>30. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>31. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>32. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>33. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>34. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>35. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>36. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>37. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>38. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>39. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>40. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>41. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>42. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>43. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>44. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>45. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>46. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>47. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>48. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>49. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>50. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>51. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>52. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>53. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>54. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>55. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>56. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>57. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>58. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>59. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>60. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>61. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>62. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>63. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>64. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>65. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>66. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>67. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>68. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>69. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>70. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>71. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>72. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>73. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>74. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>75. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>76. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>77. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>78. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>79. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>80. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>81. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>82. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>83. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>84. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>85. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>86. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>87. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>88. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>89. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>90. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>91. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>92. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>93. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>94. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>95. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>96. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>97. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>98. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>99. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p> <p>100. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI FANZIEI PENTRU DEZAMA SI 1400.</p>
19	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRASLA			ADOCEREA WERLID S.A A FOST NOTATA S.P. AI. IN INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT FESTE DUCARE IN ZONA BRASLA	1		99.58%	142.86%	21.12.2018	ESTIMAT 16.06.2025	16.06.2025	1960 MIL.101 FARA TVA	<p>CONTRACT IN DEREGARE</p> <p>BENEFICIARUL SI INGINERULUI MONITORIZATA SAPMANAMA MOBILITARA ANTPREPRENORULUI IN SANTIER PRIN REALIZAREA DE VIESTE PE SANTIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INCHEIT.</p>
20	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	45+000	56+200	ADOCEREA S.C. SPEDITION LMS S.R.L. - S.C. TERROSTRACE S.R.L. - S.C. SA B. PE CONSTRUCT S.R.L. - EUROASAFI D.O.O.	MARONIA - HELDIA SECTIUNEA 5 SI FINALIZARE SECTIUNEA 02 (KM 49+000 - KM 56+200)	LOT 2	13.38 KM	3.16%	0%	27.11.2011, RESPECTIV 05.12.2022. INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 29.08.2024 A FOST FANZIEI ORDINUL DE INCERPERE PENTRU SECTIUNEA 01	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+400 - KM 40+000) 2. SECTIUNEA 01 SI RESTUL DE EXECUTIE DIN SECTIUNEA 02 (KM 49+000 - KM 56+200). ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1.830 MIL.101 FARA TVA	<p>IN DATA DE 14.05.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTUL ANALIZ DE INVESTITII "AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA" LOT 2. KM 27+400 - KM 56+200, SECTIUNEA 01 SI FINALIZARE SECTIUNEA 02</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.830.000.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>PERIODA DE GARANTIE A LUCRARELOR ESTE DE 30 ANI.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 40 DE LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 30 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARELOR.</p> <p>PERIODA DE GARANTIE A LUCRARELOR ESTE DE 30 ANI.</p> <p>CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVADUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CABLU SI SECTIUNEA 01 IN CONTEXTUL EVITARI PROBLEMELORE DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU MEDIUL SI A MEDIULUI.</p> <p>LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,15 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA CALSURI UNIDIRECȚIONALE PREVADUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST ANS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITATII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.S.A.S. S.A. A DMS ORDINUL DE MOBILITATE NR. 1 DIN 20.08.2024, CONFORM ART. 10. (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).</p>
21	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD FESTE PRUL LA UNGHENI			S.C. EXPERT PROJECT 2000 S.R.L.	POD FESTE PRUL LA UNGHENI	1		80%	40%	2025 - DEMARARE PROIECTARE FOD UNGHENI, 2020 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA AGU - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA SI, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE FOD UNGHENI	ANUL 2024	0,8 MIL.101 FARA TVA	<p>2. FOD UNGHENI - STUDIUL DE REABILITARE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>PROCEDURA DE MEDIU IN DEREGARE</p> <p>DETINERE DEREGARE DE LA ART. 107 ALIN. (1) SI 108 ALIN. (1) DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIELOR NATURALE PROTEJATE, PRIN CUC NR. 105/2020, SEMNARE MEMORANDUM IN VEDERE PROMOVARI ACORDULUI BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESAR OBȚINERII ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>ESTE IN PREGATIE LA MITE ACORDUL BIATERAL ROMANIA-MOLDOVA.</p> <p>IN DATA DE 24.08.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPE DE EVALUARE INITIALE DE CALTE A N.P.M. IAGI.</p> <p>IN DATA DE 24.08.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPE DE INCADRARE INITIALE NR. 13/2023-AMAP.</p> <p>PENTRU CONTINUTAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU SA TRANSMIS MEMORANDUL DE PREZENTARE CATRE AFM IAGI.</p> <p>IN DATA DE 22.02.2024 A FOST EMISA DECIZIA ETAPE DE INCADRARE NR. 13 DE CATRE AFM IAGI.</p> <p>IN DATA DE 08.09.2023 AU FOST DEPUSE LA AFM RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ALUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA IN DATA DE 03.10.2023 VOR AVA LOU COORDINATE PUBLICE.</p>
22	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - HASCAN	30+300	49+200	ADOCEREA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPEDITION LMS SRL - TERROSTRACE SRL	HIRESTI-GHERASCI	LOT 2	18.999	19.70%	7.76%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL.101 FARA TVA	<p>IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARELOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRP IAGI A DMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023.</p>
23	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - HASCAN	49+200	77+200	ADOCEREA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPEDITION LMS SRL - TERROSTRACE SRL	MINESTI-HASCAN	LOT 3	28.094	21.30%	5.34%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705.93 MIL.101 FARA TVA	<p>IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARELOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DRP IAGI A DMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE NR.1 CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTIER LA ANTPREPRENORULUI, IN FANZI CU DATA DE 04.05.2023</p>

24	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-400	74-380	ASOCIERIA SPECIFICOR LAMB SRL - SAPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	DOMNESTI TABS - RACACIUNI	TRONCON 2	38.78	32%	13.22%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
25	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-952	ASOCIERIA SPECIFICOR LAMB SRL - SAPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONCON 3	21.522	20%	11.65%	03.05.2023	03.11.2025	2025	3073.788 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
26	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35-400	75-500	ASOCIERIA S.C. SA & IN CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECIFICOR LAMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C. INTESTRANDCOM AMER S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	TRONCON 3	36.1	85.00%	41.70%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	3469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE.
27	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PUDESTI - BUZAU	25-000	49-700	ASOCIERIA SC CORN SRL LIDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLDING	MIZIL - PETROSARDELE	LOT 2	28.25	97.00%	47.78%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI 11.08.2022	13.10.2024	11.04.2024	1269 MIL LEI FARA TVA VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI	07.08.2022 CNAP A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PUDESTI - BUZAU, LOT 2, MAZEL - PETROSARDELE, KM 21+000 - KM 49+200" DUBATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTI DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE CONFORM MATRIEII DE EVALUARE ESTE DE 36 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 2.349.800 LEI FARA TVA. IN DATA DE 31.08.2022 A FOST PUS LA DISPOZITIE AMPLASAMENTUL LUCRARI INCALZIRE A CONTRACTULUI VA FI 10.10.2024 (PERIOADA DE EXECUTIE PROBLEME PRIVIND) - CALITATA SI SA SA SAFIKATATEA INDIKATORI DE INMANAT DE FOST EXECUTAT DIN GRUPELE DE IMPLANTAT - AVANS BUCURESTI LA DATA DE 22.08.2023 SUPERIOARE A INMANAT BUCURESTI PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND INMANATAREA MATERIALULUI DIN GRUPELE DE IMPLANTAT - COSTURI SUPPLEMENTARE - 74.070.519 20 LEI, PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE DE 125 ZILE SI ANTREPRENORUL AGREAZA SA SI INTRAGA SI SA INALTEZE SERVICIILE SA. IN DATA DE 09.10.2023 BUCURESTI A PRIMIT PERMISUL DE INCERPERE NR. 1 PRIVIND INMANATAREA MATERIALULUI DIN GRUPELE DE IMPLANTAT
28	AUTOSTRAD IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PUDESTI - BUZAU	49-700	63-700	ASOCIERIA NUNDO INSAAT VE TICARET ANDREAS SIRETI - MANDIOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI	PETROSARDELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	21%	19.38%	ORDIN DE INCERPERE 22.11.2022 - PLAN PROIECTARE FINALA DATA INCERPERE LUCRARI: 01.03.2024	2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNAT CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZAREA LUCRARI 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1300 MIL LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR 1093 MIL LEI FARA TVA - VALOARE CERTEA DECEMNATA CANTITATEA DIN CTR EXECUTIE LUCRARI	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEZISTE TREC CONTESTATE. SICIL A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATI SI LA ADOPSI IN PARTE PE CEALALTE DOUA, ORDINAND REVALUAREA OFERTEI OPERATIVII ECONOMICE DECLARANT CASIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA CONINCINAREA NOTIIFICARI. INFORMATIA DEZISTE CINCIL AU FOST GRUPELE PLASIERE PE NISILE CANTIN DE APUS BUCURESTI DUPA REVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTII DE APUS BUCURESTI. IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUNDO INSAAT VE TICARET ANDREAS SIRETI LIDER DE ASOCIERE) - MANDIOS INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET S.R.L. CU PRETTA DE 2.096.490.823,76 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI: 01.03.2024