

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

## AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1, P2)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprinder	Sectoare	Local	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data început	Data finalizării	An de deschidere	Link surse	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACĂU	0+000	160+570	SEARCH CORPORATION PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZELIAT	BRASOV- BACAU		162,57		0%					8828,21 MIL LEI FARA TVA (45,04 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI CONTRACTUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANȚATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - REZOLVARE PROCEDURA ATRIBUIRE. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DEZESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE
2	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRĂZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA			35%	11,00%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE SI 05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SA PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTELON SI PESTRA 17.05.2023 PENTRU NODURILE CRANINA, CURBIA, LUDUS, SANDULESTI, CRANINA, DUMBAVA, ADJUD	17.02.2025			5,509 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADA. IN DATA DE 21.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA 1 - ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE AL FOST AVANȚAT ÎN CADRUL CTEI CNAR SA SA DE CTE M&I. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVANȚATE ANALIZELE MULTICRITERIALE ÎN CTEI CNAR PENTRU NODURILE PANTELON, PESTRA SI ROMANIASI, LUDUS, CURBIA, SANDULESTI SI CRANINA, ADJUD. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE ÎNDRUMARE PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELON, PESTRA, ROMANIASI, LUDUS, CURBIA, CRANINA, SANDULESTI, ADJUD, DUMBAVA SI LINGURENI. NODURILE RUTIERE PENTRA SI PANTELON SUNT ÎN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CURBIA, LUDUS, SANDULESTI, CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE. NODURILE RUTIERE CRANINA, ADJUD, DUMBAVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA.
3	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	A1 AS			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1 AS ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A28M 124+553 - DJ 706(CIURJUR)A21M 362+8133 - DJ 129(SANTHUMAL)A21M 485+630 - DJ 609(BRESCU)A21M 454+2103 - DJ 609(BETHA)A21M 528+509 - DJ 602(CIURJUR)A21M 30+460 - DJ 603(PETRU)	6 NODURI RUTIERE	40,00%	6,30%	22.04.2021	28.08.2024			2,05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 27.02.2021. SURSA DE FINANȚARE POMA 2014-2020 CONTRACT DE FINANȚARE NR. 96/29.04.2021. VALOAREA ÎNȚINĂ LA CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA.ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI. NOD CURBA AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD CRĂCIN AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD SANTHUMAL AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD BETHA AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD CIURJUR AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD BRESCU AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD PETRU AVANȚAT CTE CNAR SA, CTE M&I, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC PENTRU HOTĂRÂRE DE GUVERN.
4	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2 SI A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA AL KM 73+100 - DJ 0705F LA IONESTI. NOD RUTIER AUTOSTRADA LA KM 90+100 - DJ 07 309 SI DRUM LA DRAGOS VODA. NOD RUTIER AUTOSTRADA LA KM 80+100 - DJ 01 102C LA GRUJĂ (ECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90,00%	90,00%	24.06.2021	24.09.2024			1,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.09.2021. SURSA DE FINANȚARE POMA 2014-2020 - CONTRACT DE FINANȚARE NR.96/29.04.2021. ORDINUL DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 24.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL SEDINTEI CTE CNAR, ÎN DATA DE 22.10.2022, ÎN CADRUL SEDINTEI CTE M&I ÎN DATA DE 04.12.2022 SI ÎN CADRUL SEDINTEI ÎN DATA DE 23.12.2022. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU. AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1079/2022, HOTĂRÂREA NR. 1170/2022 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1166/2022. HOTĂRÂREA NR. 1299/2022 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER IONESTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUJĂ SI DRAGOS VODA AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL CTE - CNAR ÎN DATA DE 23.08.2023 ÎN SI LA IONESTI ÎN DATA ÎN 07.02.2023. DOCUMENTAȚIA PAC A FOST FINALIZATA SI TRANSMISA CA TRE ORDONATORUL DE CREDIT ÎN VEDEREA ATRIBUIRII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE. A FOST FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER IONESTI SI NODUL RUTIER GRUJĂ. A FOST BERSAGA Suspendarea LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARE DE EXECUTIE.
5	AUTOSTRĂZI ÎN PREGĂTIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TÂRNOU NEAMȚ - IASI (LETCAN) - LINGURENI	0+000	100+140	SC CONSTANS S.R.L.	TÂRNOU NEAMȚ - IASI (LETCAN) - LINGURENI		100,14	60%	57%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA P1 P.A.C. - P.T.E. SECȚIUNE TÂRNOU NEAMȚ - IASI - LINGURENI	NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE SEPTEMBRIE 2023 - TERMEN ÎNVALIZARE CONTRACT	25.09.2025		58,83 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETARE/REZOLVARE/ACTUALIZARE S.P. - ELABORARE P.A.C. + P.A.D. - 17,73)	IN 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE /REZOLVARE/ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU EXECUTIA AUTOSTRADA TÂRNOU NEAMȚ - IASI - LINGURENI CU SC CONSTANS S.R.L. PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA. ÎN 07.05.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN CADRUL CTEI CNAR SA ÎN 11.01.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASA 2 ETAPA 2 SI 3 A FOST AVANȚATA ÎN CADRUL CTEI CNAR ÎN 20.07.2023. ÎN 14.08.2024 A FOST AVANȚAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTE CNAR SA - AVIZ NR. 5893/14.08.2024 ÎN 14.08.2024 A FOST AVANȚAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CTE M&I - AVIZ NR. 130/14.08.09.2024. ÎN DATA DE 13.08.2024 - A FOST ORBITUT AVIZUL DE GOSPODĂRIRE ARIELOR ÎN DATA DE 20.08.2024 - A FOST ORBITUT ACORDUL DE MEDIU, ÎNSUSȘIT DE CĂTRE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IASI. ÎN DATA DE 11.09.2024 A FOST ÎNȚINUTA DOCUMENTAȚIE CĂTRE CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN VEDEREA PROGRAMĂRII ÎN SEDINTA DE AVANȚARE A CONSILIULUI TEHNICO-ECONOMIC ÎN DATA DE 30.02.2024 A FOST ORBITUT AVIZUL C.T.E. - C.I. NR. 40. ÎN DATA DE 30.10.2024 A FOST PUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1096/2024 HOTĂRÂREA DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 1250/30.10.2024.

6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIERIA SARCH CORPORATION S.R.L. - PROFELCO S.A. - LICE CONSULTING S.R.L. - MEGA MONDRIOLUX MUGARBILU A.S. (MGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	23%	14.13%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE ESTIMAT 2028 FINALIZARE EXECUTIE	ESTIMAT 2028	18.17 MIL LIEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 24.08.2021, CNAN A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS, CU OBIECTIVUL DECLARAT CAZIGATOR ASOCIERIA SARCH CORPORATION S.R.L. - PROFELCO S.A. - LICE CONSULTING S.R.L. - MEGA MONDRIOLUX MUGARBILU A.S. (MGA ENGINEERING CONSULTING INC.)</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.17 MIL LIEI FARA TVA</p> <p>CONTRACTUL DE SERVICIU ESTE STRUCTURAT ASTFEL: ETANJAZIUNUL STUDIUL DE FEZABILITATE 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTOSTRADA EXCLUSIV LOCALIZAREA DE CONSTRUIRE P.C.1.2 ASISTENTA TEHNICA AGRIORITA BENEFICIARILOR PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE SI LUNA ETAPA II: LUNI; PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV FAGARAS P.C.1.2 ASISTENTA TEHNICA AGRIORITA BENEFICIARILOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL 1 LUNA + ETAPA II: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA AGRIORITA BENEFICIARILOR PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEBANSAREI LUCRARILOR NU MA TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC FINAL SI DE INCEPEREA LUCRARILOR</p> <p>IN PERIODA 20.02-24.03.2022 AU FOST PUBLICATI IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 08.12.2022 SECTIUNEA I SARGU MURES - MERCEURIA NIKALUSI SI LUCRARE LUCRAR. PROCEDURA FINALIZATA SI EXECUTIE SEMNAT. SECTIUNEA B MERCEURIA NIKALUSI - LESPINI KM 22+000 - KM 38+100 (80+000) - 1+150,195 KM STUDIUL DE FEZABILITATE A AVUT CTE CNAN: 05.08.2021, CTE MITI: 21.09.2021, PENTRU ETAPA URMATOARE SECTIUNEA B A FOST IMPARTITA IN 6 SECTIUNEA DISTINCTE DUPA CUM URMAZA: - LOT 18 MERCEURIA NIKALUSI - SARANTU 22+000 - 45+400, LOT 1C SARANTU - JISERU 45+400 - 77+800, LOT 1D JISERU - DITRAU 77+800 - 89+100, LOT 2A DITRAU - GIBETES 89+000 - 97+400, LOT 2B GIBETES - PIRPES 97+400 - 127+400, LOT 2C PIRPES - VANATORI NEAMT 127+400 - 158+000. AGUSTUL DE SOLGARITARE PENTRU LOTUL 18 SI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU IMPACTUL INOCENT PENTRU LOTUL 18 SI FOST FORMULAT CONSTATIILE DE CAITRE CNAN PENTRU ANUNTARE RECOMANDARII PRELUCRARE DE CAITRE AGRIORITA. CONSTATIILE FORMULATE DE CAITRE CNAN SA A FOST ADORNA. CONTRACTUL SEMNAT DE CAITRE CNAN PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU NETUL LOTURILOR IC, 1D, 2A, 2B SECTIUNEA B AU FOST RENUNTATE DE CAITRE CNAN IN DATA DE 26.02.2024. DE ASEMENEA AU FOST DESEMENATE AUDITORIUL DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL FINO LA ACEST MOMENT IN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C PIRPES - VANATORI NEAMT (LEGIN) SE AFLA IN CURS DE ELABORARE. ESERTELE BENEFICIARILOR RESTAT DE NECESITATE, VALOAREA ESTIMATA IN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATA IN SEAP PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU LOTUL 18 MERCEURIA NIKALUSI - SARANTU, SECTIUNEA B - LESPINI - TG NEAMT. STUDIUL DE FEZABILITATE AVUT CTE CNAN: 28.10.2022, CTE MITI: 17.11.2022, CI: 22.11.2022, HG: 20.12.2022. IN DATA DE 09.04.2023 A AVUT LOC DESCHEIEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR. PROCEDURA DE EVALUARE FINO FINALIZATA IN DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR. IN DATA DE 19.07.2024, SUPERVIZORUL A TRANSAS ANTREPRENDIULUI ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, 31.05.2024.</p>
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	MAI 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIODA ESTIMATA PENTRU DESCHEIEREA PRIMILOR SECTIUNI	15.58 MIL LIEI FARA TVA	<p>IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERVICI 92/96788 „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE P1 AUTOSTRADA TG MURES-TG NEAMT”. INDICATORI TEHNICI ECONOMICI AU FOST AVANZI IN CAZUL CTR MITI IN DATA DE 21.08.2023. INDICATORII TEHNICI ECONOMICI AU FOST AVANZI IN CAZUL C IN DATA DE 20.09.2023. PROGRAMEA DE GUVERN PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 08.12.2023 SECTIUNEA I SARGU MURES - MERCEURIA NIKALUSI SI LUCRARE LUCRAR. PROCEDURA FINALIZATA SI EXECUTIE SEMNAT. SECTIUNEA B MERCEURIA NIKALUSI - LESPINI KM 22+000 - KM 38+100 (80+000) - 1+150,195 KM STUDIUL DE FEZABILITATE A AVUT CTE CNAN: 05.08.2021, CTE MITI: 21.09.2021, PENTRU ETAPA URMATOARE SECTIUNEA B A FOST IMPARTITA IN 6 SECTIUNEA DISTINCTE DUPA CUM URMAZA: - LOT 18 MERCEURIA NIKALUSI - SARANTU 22+000 - 45+400, LOT 1C SARANTU - JISERU 45+400 - 77+800, LOT 1D JISERU - DITRAU 77+800 - 89+100, LOT 2A DITRAU - GIBETES 89+000 - 97+400, LOT 2B GIBETES - PIRPES 97+400 - 127+400, LOT 2C PIRPES - VANATORI NEAMT 127+400 - 158+000. AGUSTUL DE SOLGARITARE PENTRU LOTUL 18 SI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU IMPACTUL INOCENT PENTRU LOTUL 18 SI FOST FORMULAT CONSTATIILE DE CAITRE CNAN PENTRU ANUNTARE RECOMANDARII PRELUCRARE DE CAITRE AGRIORITA. CONSTATIILE FORMULATE DE CAITRE CNAN SA A FOST ADORNA. CONTRACTUL SEMNAT DE CAITRE CNAN PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU NETUL LOTURILOR IC, 1D, 2A, 2B SECTIUNEA B AU FOST RENUNTATE DE CAITRE CNAN IN DATA DE 26.02.2024. DE ASEMENEA AU FOST DESEMENATE AUDITORIUL DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL FINO LA ACEST MOMENT IN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C PIRPES - VANATORI NEAMT (LEGIN) SE AFLA IN CURS DE ELABORARE. ESERTELE BENEFICIARILOR RESTAT DE NECESITATE, VALOAREA ESTIMATA IN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATA IN SEAP PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU LOTUL 18 MERCEURIA NIKALUSI - SARANTU, SECTIUNEA B - LESPINI - TG NEAMT. STUDIUL DE FEZABILITATE AVUT CTE CNAN: 28.10.2022, CTE MITI: 17.11.2022, CI: 22.11.2022, HG: 20.12.2022. IN DATA DE 09.04.2023 A AVUT LOC DESCHEIEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR. PROCEDURA DE EVALUARE FINO FINALIZATA IN DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR. IN DATA DE 19.07.2024, SUPERVIZORUL A TRANSAS ANTREPRENDIULUI ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, 31.05.2024.</p>	
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT: INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	80%	100%	28.05.2019	MAI 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIODA ESTIMATA PENTRU DESCHEIEREA PRIMILOR SECTIUNI	15.58 MIL LIEI FARA TVA	<p>IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERVICI 92/96788 „COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE P1 AUTOSTRADA TG MURES-TG NEAMT”. INDICATORI TEHNICI ECONOMICI AU FOST AVANZI IN CAZUL CTR MITI IN DATA DE 21.08.2023. INDICATORII TEHNICI ECONOMICI AU FOST AVANZI IN CAZUL C IN DATA DE 20.09.2023. PROGRAMEA DE GUVERN PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 08.12.2023 SECTIUNEA I SARGU MURES - MERCEURIA NIKALUSI SI LUCRARE LUCRAR. PROCEDURA FINALIZATA SI EXECUTIE SEMNAT. SECTIUNEA B MERCEURIA NIKALUSI - LESPINI KM 22+000 - KM 38+100 (80+000) - 1+150,195 KM STUDIUL DE FEZABILITATE A AVUT CTE CNAN: 05.08.2021, CTE MITI: 21.09.2021, PENTRU ETAPA URMATOARE SECTIUNEA B A FOST IMPARTITA IN 6 SECTIUNEA DISTINCTE DUPA CUM URMAZA: - LOT 18 MERCEURIA NIKALUSI - SARANTU 22+000 - 45+400, LOT 1C SARANTU - JISERU 45+400 - 77+800, LOT 1D JISERU - DITRAU 77+800 - 89+100, LOT 2A DITRAU - GIBETES 89+000 - 97+400, LOT 2B GIBETES - PIRPES 97+400 - 127+400, LOT 2C PIRPES - VANATORI NEAMT 127+400 - 158+000. AGUSTUL DE SOLGARITARE PENTRU LOTUL 18 SI 2C A FOST FINALIZAT. PENTRU IMPACTUL INOCENT PENTRU LOTUL 18 SI FOST FORMULAT CONSTATIILE DE CAITRE CNAN PENTRU ANUNTARE RECOMANDARII PRELUCRARE DE CAITRE AGRIORITA. CONSTATIILE FORMULATE DE CAITRE CNAN SA A FOST ADORNA. CONTRACTUL SEMNAT DE CAITRE CNAN PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU NETUL LOTURILOR IC, 1D, 2A, 2B SECTIUNEA B AU FOST RENUNTATE DE CAITRE CNAN IN DATA DE 26.02.2024. DE ASEMENEA AU FOST DESEMENATE AUDITORIUL DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 04.03.2024. RAPORTUL FINO LA ACEST MOMENT IN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTATIILE DE ATRIBUIRE PENTRU LOTUL 2C PIRPES - VANATORI NEAMT (LEGIN) SE AFLA IN CURS DE ELABORARE. ESERTELE BENEFICIARILOR RESTAT DE NECESITATE, VALOAREA ESTIMATA IN DATA DE 04.04.2024 A FOST PUBLICATA IN SEAP PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU LOTUL 18 MERCEURIA NIKALUSI - SARANTU, SECTIUNEA B - LESPINI - TG NEAMT. STUDIUL DE FEZABILITATE AVUT CTE CNAN: 28.10.2022, CTE MITI: 17.11.2022, CI: 22.11.2022, HG: 20.12.2022. IN DATA DE 09.04.2023 A AVUT LOC DESCHEIEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR. PROCEDURA DE EVALUARE FINO FINALIZATA IN DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRAR. IN DATA DE 19.07.2024, SUPERVIZORUL A TRANSAS ANTREPRENDIULUI ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, 31.05.2024.</p>	
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+900	SARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.05.2022 (TEMENI INITIAL)	19.03.2025 (SI LUNI SI SI DE CE ALI NR. 10)	10.16 MIL LIEI FARA TVA	<p>ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERIVARE. (VALOAREA CONTRACTULUI PROIECTARE: 10.155.287.20, RESPECTIV 8.727.474.8 FARA TVA+1.427.812.37 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022).</p> <p>ACTA ADITIVIA PRIVIND AUTOSTRADA PENTRU CONTRACTULUI CONDUSI DUS 04/2022 A FOST SEMNAT.</p> <p>A FOST DEBITUL AVULUI DE GOSPORIENIATA A PENTRU CONSTATIILE DE CAITRE CNAN.</p> <p>A FOST DEBITUL ACORDUL DE MEDIU NR.38.08.2024.</p> <p>IN PREZENT, DOCUMENTATIILE AVRENTA TEHNICOMIOLA 1 SI 2 SE AFLA IN SEAP.</p>	
10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ILEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EPOLKA S.R.L. - S.C.A. TEMA & FLORU	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	32%	41%	12.05.2022	IANUARIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE CONTRACT	16.122 MIL LEI FARA TVA	<p>PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT IN 13.04.2022 IN 12.05.2022 SA EMS ORDINUL DE INCEPERE IN 09.08.2022</p> <p>IN DATA DE 20.09.2022 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 PRIN AVI NR. 5294/20.09.2022</p> <p>IN DATA DE 13.03.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVI NR. 1533/09.03.2023</p> <p>AVI DE GRIGORU NR. 11/A/09.02.2024 (02/4/01/12.02.2024)</p> <p>AVI DE GRIGORU NR. 12/A/09.02.2024 (02/4/01/12.02.2024)</p> <p>AVI DE TELEORMAN NR. 303/02.02.2024 (02/25/01/08.02.2024)</p> <p>IN DATA DE 08.02.2024 A FOST EMS RAPORTUL DE AURT DE SIGURANTA RUTIERA DAP 1</p> <p>AU FOST APROBATE STUDIUL GEOTEHNIC PATEA 1, PATEA 2, PATEA 3 SI PATEA 4</p> <p>IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC</p> <p>IN DATA DE 02.02.2024 A FOST TRANSAS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI</p> <p>IN DATA DE 18.09.2024 A FOST EMS OBSERVATI PRIVIND RMI IN DATA DE 08.10.2024 AU FOST TRANSAS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIILOR RMI SI EA REVOLUTE</p>	

11	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (cf. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASGANI - SUCZAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALGARE CONTRACT DE PROIECTARE 13.727.430.96 LEI FARA TVA)	PASGANI - SUCZAVA	61.971	0%	0%	26.10.2022 (TERMIN MTRAL) 05.10.2024 (4 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE INCEPERE CONFORM AA NR. 13)			1304.96 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE A FOST SEMNAT ACTIA ADITIOAL PRIVIND AUSTAREA PENTRU LA CONTRACTULUI CONFORM DUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTECNICE PENTRU USCATORILE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE INDEPLINIRE NR. 4711/14.2023. A FOST REALIZAT ASH STADIUL 3. IN DATA DE 31.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT CAZILOR CONSULTAII INTERNATIONALE. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024. AM IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MTR. A FOST OBTINUTA HG NR. 180/31.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII A FOST SEMNAT UNILATERAL INCEPAND CU DATA DE 24.08.2024.
12	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (cf. PT)	AUTOSTRADA - DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DRUM SI DRUM EXPRES DN2H - FRONTIERA SIET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALGARE CONTRACT DE PROIECTARE 10.022.830.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIET	55.7	0%	0%	06.10.2022 (TERMIN MTRAL) 09.05.2023 (54 LUNI SI 17 DE ZILE LA DATA DE INCEPERE CF AA NR. 22)			882.9 ML LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DERULARE INVESTIGATIILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2022. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL LITELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILIZAREA SOLICITATE SI PE APROBARE "SUPLEMENTAR" A FOST SEMNAT ACTIA ADITIOAL PRIVIND AUSTAREA PENTRU LA CONTRACTULUI CONFORM DUG 64/2022. AU FOST APROBATE SI DIN CELE 10 SECTIUNI APERTE STUDIUL GEOTECNIC. A FOST REALIZAT ASH STADIUL 3. A FOST OBTINUT ACORDUL DE INDEPLINIRE NR. 27.01.2024. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE FARA STUDIUL GEOTECNIC COMPLET.
13	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (cf. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C CU AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI (NOD NOVENI) SI MODERNIZARE DN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	90% LOTUL 1 10% LOTUL 2	88% LOTUL 1 0% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRIUL 2 2024 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARE	2.099 MIL LEI FARA TVA - TIPOVENI; CURSA DE AJERE 3.926 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIRBU - PITESTI	A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTR, C1. A FOST PUBLICATA HOTARAREA PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. LOTUL SIRBU (KM 44+800 - KM 54+000). A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA AMELI VARIANTELE DE TRASEU 1 SI 2 PRINDU DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI. A FOST FINALIZAT IN CADRUL SECTIUNII CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FINO TABELULI VARIANTA FINALA DE TRASEU SI DRUMULUI DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIRBU-PITESTI (NOD NOVENI). AU FOST OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA C. VALCEA SI C. ARJES- IN CURS DE OBTINERE AVISE SI ACCORDURI. STUDIUL GEOTECNIC A FOST FINALIZAT. A FOST ORGANIZAT SEDINTA CAT, IN CURS DE EMITERE DECIZIE DE INCADRARE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI.	
14	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (cf. PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTITA - VITKA DORNEI - SUCZAVA	0+000	199+000	LOT 1: 120 KM, LOT 2: 79 KM	LOT 1: 10% LOT 2: 10%	LOT 1: 13.50% LOT 2: 13.50%	LOT 1: 10% LOT 2: 10%	LOT 1: 13.50% LOT 2: 13.50%	27.03.2023	LOT 1: 05.01.2025 SCOFORM AA.1 (29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 SCOFORM AA.1 (12.06.2024)	LOT 1: 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2: 8.376 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PROIECTARE BAA MARE - DEI (LOTUL 1) SI DEI - BISTITA (LOTUL 2). OPERANTUL DESEMNAT CASTERATOR IN CADRUL AMELIOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ATRIBUIRE PUBLICE ESTE ADOPTAREA CLASAMENTULI VARIANTE SI CONSULTANTA S.R.L. SEDER DE ADOPTARE - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VITON S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA A FOST LOT FOSTE URMATORIA: • PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEI CU PRETUL DE 32.746.065,97 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEI - BISTITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. DURATA AMELIOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DUNA CALE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE CONTRACTE LAU FOST SEMNAT IN DATA DE 16.02.2024. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CEE DOUA CONTRACTE, ACESTA FINO DATA DE 27.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA SI FOST INMANTATA DE CURE PRESTATOR IN DATA DE 16.08.2023 FINO EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTARII IN DATA DE 04.07.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA SI FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 24.08.2022. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 10.05.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI STUDIUL GEOTECNIC IN DATA DE 30.07.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI STUDIUL ARHEOLOGIC IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 10.09.2024 LOT 1: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, IN DATA DE 10.06.2024 LOT 2: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA, IN DATA DE 10.06.2024.	
15	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (cf. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR BRASOV - CRESTINA)	105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. - P.T.E.	11.09.2024 (TERMIN MTRAL) FINALIZARE PROIECTARE 25.906.0211 (CF AA NR. 4)		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST PUBLICATA DOCUMENTATIUA AMIC IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE PE SECTORUL 1 (KM D 0+12+500) PE SECTORUL 2 (KM D 2+000 - KM 26+500). AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU DRUMUL SI DATA DE 09.07.2023 PENTRU EMISA BREVETA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE APROBATE SI SECTORUL 3 B. A FOST REALIZAT AUDIUTUL DE SIGURANTA A CIRCULATIEI URIBRE SI STADIUL 2 PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN CODOLA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODOLA. IN DATA DE 04.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE MTR STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODOLA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVANAT IN CADRUL C1 STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN CODOLA. A FOST OBTINUT HG NR. 496/07.04.2024 DE MODIFICARE A ARHEOLOGIC SI HG NR. 50/2024.
16	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (cf. PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUPER CIAPANSA A4 (KM 16+700) DN 39E		0%	51%	04.06.2024 (CF AA NR. 5)		674.39 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZULTAT, DECIZIILE PRESTATORULUI NU A FOST PRINDU GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI NR. 158/04.03.2023 IN DATA DE 04.09.2023 A FOST TRASA NOTIFICAREA PRIVIND HELIAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023 A FOST INIAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTR. A FOST EMIS ORDINUL NR. 1/06.12.2023 PRIVIND INMANTAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI SI BENEFICIULUI DE INVESTITII A FOST INMANTATA DOCUMENTATIUA IN VIZIUNEA DEMARARII PROCEDURII DE SUPROPRIERE LA SERVICIULUI DE SUPROPRIERE IN DATA DE 04.02.2024 A FOST INMANTATA RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FUTURA ETAPA 2 IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL PTE SI RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA FUTURA ETAPA 2 A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE SUPROPRIERE A FUTURULI RABOARELOR PROPRIETATE PRIVATE CARE CONSTITUTE COROZIUNII DE SUPROPRIERE. DOCUMENTATIUA PAC A FOST INMANTATA CAIE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PENTRU ANALIZA AU FOST EMISE OBSERVATI, FINO INMANTATE CAIE PRESTATOR PENTRU IMPLEMENTARE.	

17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DOBNEI	LOT 2	68.25	43%	27%	2021	17.12.2024 (CONFORM AA NR. 11)	15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.P.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DOBNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU ID VALOARE DE 15.791.026.11 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMG) IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVUZATA, DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1. IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVUZATA DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2. IN DATA DE 11.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE. IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIILE DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRAZI DE DRUM EXPRES. IN DATA DE 18.09.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT) IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATE APROPRIATII GEOTEHNICE DIN TITLUL DE APROPRIATIV 13 000 M LURARI PROIECT. PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC - IMBOSNOR K/M 0+000 - 7+500 IN DATA DE 24.02.2023.</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FINO IN CAZUL DE REVIZUIRE. INCIPAND CU DATA DE 1.12.2023 AU FOST RELUATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1, KM 49+000 - 54+000.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC ARBON TRONSONUL 1, KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 03.12.2023.</p> <p>TERMINUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT.</p> <p>MEMORIAL DE MEDII REVIZUIT A FOST TRANSMIS URMANDO A FI EMIS DE CATERE CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUIS LA ANPM MEMORIALUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DEBILURII PROCEDURI DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>AU FOST PRELUNGITE CERTIFICATELE DE URBANISM EMISE DE CI SUCEAVA (05.07.2024) SI DE BISTRITA-ANANZI (29.02.2024).</p> <p>A FOST APROBAT SI PLATIT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTORUL 2 IN DATA DE 06.08.2024.</p> <p>IN DATA DE 16.09.2024 S-A TRANSMIS DOCUMENTATIILE DE MEDIULI ANAB.</p> <p>INCIPAND CU DATA DE 07.10.2024 A FOST RELUATA ACTIVITATEA GEOTEHNICA IN TEREN.</p>
18	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTRITA - VATRA DOBNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERERIA SPECIALIZATA IN OBRAZAVARE SI DESIGN CIVIL SI INDUSTRIAL S.A.	VATRA DOBNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022	14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.P.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DOBNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERERIA SPECIALIZATA IN OBRAZAVARE SI DESIGN CIVIL SI INDUSTRIAL S.A. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMG)</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST TRANSMISA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 1. IN PREZENT FINO IN ANALIZA IN CADRUL CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIIONATA DOCUMENTARIA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1, REV. 2. URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVUZARE IN CADRUL COMITETULUI TERENUL - GEOTEHNIC CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTEI CNABR S.A. ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVUZATA ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRAZI.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERALA ETAPA 3 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTEI CNABR S.A.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA DUG 64.</p>