

6	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE VASLUJ	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUJ	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DESAMNARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007), CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + STAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP 486 NR. 1489/29.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP 486/ 17/30/13.04.2022, AVIZAT LA CTE CNAR SA 500/05.05.2022, AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022, AVIZAT CI 40/13.07.2022, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.08.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONDERE. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.476.500 LEI
7	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE HUGI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024 - REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2025 - DESAMNARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE			
8	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFV INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE CF AA NR. 2 - 92/29776/15.04.2022)		VALOARE SF+ SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APLICAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AMC 3 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN PREZENT SE AUSTIPTA TRANSMITEREA AMC 3 REVIZUI L DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM DUOS 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTUT (ANEXE). CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102021 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA, IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTE OCOUTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.906			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 07.06.2024 (40 LUNI SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 14)		3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SI PRIN AVIZUL NR. 5550/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI PRIN AVIZUL NR. 287-236/12.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTRIAL PRIN AVIZUL NR. 76/27-12.2023. A FOST OBTINUTA HG NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN DATA DE 15.03.2024 S-A TRANSMIS RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITAREA DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024, A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL. SOLUTIONARE CONTESTATII DEPUSE LA DECLARAREA CASTIGATORULUI.

11	VARIANTE OCULTOARE IN PRISGARIE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG- DRUM EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE- ASOCIEREA S.C. IN V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (FIDEL DE ASOCIERE) S.C. GRAFIC- TENDES S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.231 MIL. LEI FARA TVA	CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MNISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT THINCK DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSA EXECUTIEI DE LUCRAR SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)" PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNTATA DE CNAIR NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNTATA IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR (0 OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNTATA, CONTESTATIE DEPUASA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTII PENTRU A CONTINUTU-LUI CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA SEMNARULI CONTRACTULUI DE SERVICII FINDI SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 09/15.05.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. IN V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (FIDEL DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDES S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV OTAC SI DE: 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. S-A EMIS ORDON DE INCERPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, CERTINERE AVIZE SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA - 3 LUNI). CTE DROD CRAIOVA SI CTE CNAIR AU APROBAT DOCUMENTATIA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 (AMCL), INIAND ELABORAREA ANALIZI MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 2, CTE DROD CRAIOVA A APROBAT DOCUMENTATIA IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, STUDIUL VARIANTE DE TRASEU - ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 (AMC2).
----	--	--------------------	--	--	--	--	---	------------	----	--	--	------------	------	--	--	-------------------------	---