

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

5. VARIANTE OCOUTOARE

VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE IASI	19+600 (SELEGRDS)	26+460 (DN28)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A ÎNVIATAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A ÎMPOSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTIERS SI STRADA TREI FANTANI KM 19+600 - KM 26+460. PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
2	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERAT OUG 105/2020 ÎNTRU CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF - FINALIZAT, CU INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATE PRIN HG - 2023		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE, REACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE 2025- CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE ÎNTRU CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS ÎN BACA PROVEDERILOR OUG 105/2020. OBIECTIVUL SE ÎMPLEMEINTEAZA DE CĂTRE LOT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REZERVARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CĂTRE PRIMARIA MEDIAS ÎN LUNA Iunie 2022. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 10.06.2022. - AU FOST FINALIZATE SI AVANZATE ÎN CĂRINTE CTE CNAR ÎNCE 15 Iul 2023 ÎN PRIZIONE ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE ACTUALIILUI DE FEZABILITATE. - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA A RUFIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATIILE ÎMPLEMEINTEATE STUDIULUI DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ADR 1 FINALIZAT. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AUDIT ÎN CĂRINTE CTE CNAR, CTE MIT, CTE IM - HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBATA ÎN LUNA DEC 2023. ÎN DERULARE PROCEDURA DE EXPROPRIERE - PROMOVARE HO DE EXPROPRIERE, TRIM 9 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI. DEPLINERE OFERTE - OCTOMBRIE 2024
3	VARIANTE OCOUTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCOUTOARE	VARIANTA OCOUTOARE CAMPULUNG	0+000	6+300	SE VA STABILI ÎN URMA PROCEDURII DE LICITATIE			6.3			SF - 2024 (ESTIMAT)	SF - 2025 (ESTIMAT)			151 MIL. LEI FARA TVA (CF. PLAN INVESTITIONAL)	PROTOCOL COLABORARE PENTRU ETAPA DE ELABORARE SF VO CAMPULUNG SEMNAT ÎN TEMEIUL OUG 88/2020 ÎN DATA DE 26.10.2022; ACT ADITIONAL NR. 1205. 12.2023 SCHIMBARE SURSA DE FINANTARE ÎN PT 2023-2027), CF OUG. 133/2022. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PESTARE SERVICI DE PROIECTARE PENTRU SF ÎNTRU ETAPA DE ÎNVIATARE ÎN LUNA MARTIE, 2024. TERMEN ESTIMAT DEPLINERE OFERTE: MAI 2024. TERMEN ESTIMAT FINALIZARE PROCEDURA DE EVALUARE - IULIE 2024. SEMNARE CONTRACT SERVICI SF - OCTOMBRIE 2024. ÎN POTENZA FARA CONTESTATI