



6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN1F	D=400	S=535	ASOCIERIA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - SC. GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN LF KM 79+625 - 01 281C	1	5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GRABIE)	69.80%	56.71%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.04.2021 - DATA INCERPERII LUCRARIOR	2024	2024	<a href="https://www.sanitary-ia.ro/ro/281a-01/">https://www.sanitary-ia.ro/ro/281a-01/</a>	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FUND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2023) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1888/09.05.11.2020; A FOST ACORDATA ANTREPRENORILUI POSESA SANITIERILUI; A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17/26.03.2023. A FOST EMISA HOTARAREA DE GOVERN NR.22 DIN 01.06.2023 PRIVIND SCANTEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+400	S=465	LOT I: ASOCIERIA S.C. IBS-HIB ROMANIA S.R.L. LUCRARI IBS-HAUS OHND INDUSTRIEBEAU GMBH-S.C. AUTOTONOMOM S.R.L. - S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIERIA RIZZANI DE ECHEER S.P.A. LUCRARI ASOCIERIE S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUCURESTI A MINUNIPULII BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 35+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 24.70 KM	LOT I: 92%; LOT II: 0%	LOTI:66.15%(FARA AJUST PRET)106.13%(CU AJUST PRET)LOTI:2.02%(FARA AJUST PRET)12.84%(CU AJUST PRET)	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2024; LOT II: 2025	LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI); EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERE NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRICARI DE CATRE ANTREPRENOR SI DE CATRE BENEFCIAR CAZUTIE DE ENVIENMENT APATE IN DESFASURARE. DUPA TRANSMITEREA DETALIEI FINALE ALE BENEFICIARILOR, SUPERVEDINZA VA PROCEDEA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVEDINTEI. IN DATA DE 23.10.2024, A AVUT LDC CONSULTAREA PARTILOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFCIARUL AU RENUNTAT SA RENUNTE LA BENEFCIAR, IAR FAREE AU CAZUT DE COMINACIUN PENTRU O EXTENSIE DE TIMP FARA COSTURI SUPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. LOT II: DATA DE INCERPERE: 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI); EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 399/15.06.2021 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE), PTE AVIZAT IN CTE-CNAR NR. 5542/17.11.2023; PHEDE RE AMPASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - ETAPA 1 - NR. 45/22.10.2024. MOBILIZARE IN SANIERI: 01.11.2024		