

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2024

DRUMURI NAȚIONALE
DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link sanctie	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - OMAGIA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	IN FOLOSINȚA		266.31 MIL LEI FARA TVA	<p>PROBLEME:</p> <p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITĂ ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEEXECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.</p> <p>1. NEEXECUTAREA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635</p> <p>2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR</p> <p>ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISĂ HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 257007/HBN.</p>
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		45.95	82.00%	64.14%	07.09.2022	03.03.2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022 ÎN PREREAȘA AMPLASAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMISĂ DE CATRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUCȚII NR. 40/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN62	49+124	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEKOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DE CONSTRUCȚII ÎNG. E. MANTOVAN S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	76.80%	64.14%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECȚIUNARI	<p>ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUCȚIE NR. 43/29.08.2022.</p> <p>A FOST EMISĂ DE CATRE MITI AUTORITĂȚIA DE CONSTRUCȚII NR. 40/29.08.2022 - ETAPA 1/81-3+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVULUL CTE NR.5307 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE.</p>
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7C	104+000	130+800	RUTIERA CONEX XXI S.R.L.	TRANSFĂGĂRASAN		26.8			01.04.2024	TERMEN ÎNȚAL 01.05.2025 TERMEN CONFORM AA1 30.06.2025			8.409 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 27.02.2024 S FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE FAZA DALI</p> <p>ORDINUL DE ÎNCEPERE ESTE ÎN DATA DE 01.04.2024.</p> <p>A FOST EMISĂ DECIZIA ETAPĂ DE VALOARE ÎNȚALĂ DE CATRE ANPM.</p> <p>PROIECTANTUL IA TRANSMS EXPERTIZĂRII TEHNICE, STUDIUL TOPOGRAFIC ȘI STUDIUL GEOTEHNIC.</p>
5	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C GEISER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE ȘI CONȘOS. PROIECT SRL ÎN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA OLTULUI LA 4 BENDI DE CIRCULATIE ÎNTRU KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRE 2021			22.141 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN PERIOADA DE GARANȚIE</p> <p>AU FOST SOLICITATE LA CESTRĂ EFECTUARE DE TESTE ÎNAINTE DE RECEPȚIA FINALĂ</p>

6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13-800	128-250	ASOCIERIA AZM SA - STRACO GRUP SRL TRACTEBEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG BRASOV KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128-250	103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRE 2023	http://www.cnamir.ro/comunicare-comunicare-privind-inceputul-proiectului	275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28.85 KM, PV 22/14.10.2020 IAR IN 24.03.2022 A FOST SEMNAT CTUL PPT SERVICI DE VERIFICARE A PROIECTUALA TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZOLVARE CONFORMA CEREII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNEI DOSAR AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PPT RESTUL DE EXECUTAT. IN 13.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PPT-CDE MODERNIZARE PISTE - CAMPULUNG BRASOV KM 54+050 - KM 128-280 LA DRSP BRASOV. DOCUMENTATA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAMIR - LAU SOLICITAT COMPLETARE... IN 17.10.2022 S-A TRANSMIS CP PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CĂTRE PRESTATOR, CU TERMEN 30-ZILE. C-A AVUATAT IN CTE CNAMIR. SOLICITANTA A CIRCULATIEI DOCUMENTATA TEHNICA. ANUNȚAT IN CTE CNAMIR, N.C.A. AL C.A.A.L.E. S.A. IN CONSULTA INTERNETIONALA DE ANUNȚARE PUBLICE DE INTERES NAȚIONAL SI LOCALITATE (AVIZ NR. 26/30.05.2023). A FOST DETERMINATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU ANUNȚUL DE PARTICIPARE NR. CN050752/08.05.2023 PENTRU EXECUTIA LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DIN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PISTE SI CAMPULUNG BRASOV”. SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1 KM 54+050 - KM 92+060, LOT 2 KM 92+060 - KM 128+250. DATA LIMITA DE PRIMIRE A OFERTELOR: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA MASURII CALIFICARI: 07.07.2023. S-A PREGATIT TERMINAL DE DEPUNERE AL OFERTELOR PANA LA 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE. PROCEDURA DE ACHIZITIE IN CURS DE FINALIZARE. S-AU DEPUZ DOCUMENTELE SUPTORT SI UMEREA VERIFICAREA LOR DE CĂTRE COMISIA DE LICITATIE. CONTRACTUL DE EXECUTIE PENTRU LOTUL 2 ESTE IN CURS DE SEMNARE. PPT LOTUL 1 S-A DEPUZ CONTESTATIE. S-A INCEPUT ACORDUL CONTRACTUAL PPT EXECUTIA LUCRARILOR PE LOTUL 2 IN 23.02.2024. ANTREPRINDER: SC. VANOM CONSTRUCT SRL. VALOAREA INVESTITIEI: 213.492.774.48 LEI (FARA TVA). IN 11.03.2024 S-A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE A LUCRARILOR. LA ACEASTA DATA SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE INCERAND DE LA KM 93+500, PENTRU MICROLOTUL SI FANDETI ADJACENTE DE PARAMETRII PROGRES FISIC: 20% - A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU LOTUL 1 KM 54+050-KM 92+000 CAMPULUNG MUSGEL-FUNDATA, IN 06.08.2024. ANTREPRINDER: ANTREPRINZA DE REPARATII SI LUCRARI AL CUII VALOAREA INVESTITIEI: 232.444.161 LEI - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE A LUCRARILOR SI DIN 19.02.2024 A FOST PREGAT AMPLASAMENTUL IN DATA DE 14.10.2024. SE EXECUTA LUCRARI DE CONSOLIDARE - PIZOTI FORATI SI FAP - URM KM 59+050, KM 61+100.	
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIERIA SC SYLC CONT TRANS SRL/INGENIERI AD	IGONESTI - VAFURILE	LOT 3	13.93	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PAVTEL NR. 110	
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	51+041	109+905	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTICE VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - GURU AL MADRICKULUS INKAL NAKIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	SECTOR 2: TARGOVISTE - SIRAJA KM 51+041, KM 109+905, DRUM LA 2 BEND DE CIRCULATIE	SECTOR 2	57.474	0%	0.09%	ORDIN INCERERE PROIECTARE 16 OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2027	1158 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 21.09.2023. - PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE - 120 LUNI. IN PERIOADA DE PROIECTARE PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTATIE II SI VERIFICARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC).	
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GAUCEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021	81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAMIR IN DATA DE 16.06.2021.	
10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIERIA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOSTAY SK A.S. - TRAMECO SA - ILE VOISEL CONSTRUCT SRL	VAFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANIA 2021	74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PAVTEL NR. 303.

11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LUDISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLUK INSAAT NAKULYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1) BALDANA - TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LANGIRE LA 4 BEND DE CIRCULATIE	44.13	0%	2.03%	ORDIN INCERERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT AUGUST 2026		869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIERIA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADDENCLUK INSAAT NAKULYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI PROIECTUL PENTRU AUTOGARAJA EXECUTAREI LUCRARILOR A FOST AVANAT IN CTE CNAR SA IN DATA DE 16.02.2024 AVIZ NR. 1578)
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIERIA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTIE DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LIDER ASOCIERE - SC MAVAG HOLDING SRL - VINOZAV SA S.R.L. - TRAMCO SA	MODERNIZARE DN288, TARGU FRUMOS - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	99.50%	90.83%	02.08.2021	23.07.2024	SUB TRAFIC	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVIZAT PT CTE CNAR SI 27.07.2021 AVIZAT PT CTE DRDP IAS - 09.06.2021. AVIZAT DTAC DRDP IAS - 10.03.2021. AVIZAT DTAC CNAR SA - 16.03.2021. AUTODATA DE CONSTRUIRE NR. 212/21.05.2021 BASA DE MTC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVANAT IN CTE CNAR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. IN DATA DE 26.05.2023 A FOST AVANAT SI ETAPA A PTE PENTRU ZONILE CU CONSIDERABILI. IN DATA DE 23.07.2024 A FOST APROBAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARILOR PT PTE NR. 14629.07.2024.
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIERIA COSEDI S.P.A.S.C. BT INVEST S.R.L.-CHIRULI ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DN7, BALDANA (TITL) KM 30+950-KM 52+350		21.4	66.23%	83.67%	01.09.2022	2025	2025	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII PREZENTARI SI A APROBARI DE CATRE JEFNICIARI SI A AUTORITATII CONTRACTANT. IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVENIINDA SI INMANTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE DE CATRE ANTIPIRETOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 02.09.2022 CA DATA DE INCERERE PENTRU ACORDA CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 "PROIECTARE SI EXECUTIE LANGIRE LA 4 BEND DN7, BALDANA - TITL KM 30+950 - KM 52+350" IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 26 / 26.05.2023 (NR. MFI 17940/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST APROBAT DE BENEFCIAR IN DATA DE 23.03.2023 SUPERVENIINDA SI COMUNICAT ANTIPIRETORIILOR IN DATA DE 04.10.2023. PROIECTUL TEHNIC VIZAT CU "BUN DE EXECUTIE" IN PREZENT CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE EXECUTIE
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIERIA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+965 IN VEZICEREA CONSTRUIRE UNUI POD NOU PESTE JUU DE LA MERLA KM 105+920 REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9		1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANNA 2023	27.939 MIL LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURILORE)	DURATA DE REALIZARE A INVESTIIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TRAFIC PROIECTUL DE REZOLVA CUPRINS IN PERIOADA 15.11-15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 66 LUNI (8 ANI). AU FOST APROBATE SITUALIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 671.083.03 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685.77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537.02 LEI FARA TVA, NR. 4 - 446.044.53 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.052.41 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.038.082.26 LEI FARA TVA, NR. 7 - 7.638.950.08 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.638.948.08 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420.29 LEI FARA TVA, NR. 10 - 1.464.405.18 LEI FARA TVA. TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 26.738.045.68 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVANAT CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE SA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVANAT CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINO DE 1.151.772.54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINO DE 3 LUNI. AU FOST APROBATE SITUALIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 964.887.26 LEI FARA TVA, NR. 2 - 186.785.54 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE - 1.151.772.54 LEI FARA TVA. LUCRARE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMANDO A SE EFECTUA INPECTIA PRELIMINARA IN VEZICEREA EFECTUARI RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-AU SOLICITAT UNELI REMEDIERII, CONSTRUCTIBILITATEI EFECTUANDU-LE IN TERMINUL STABILIT DE COMISE. AU FOST SEMNATE SI AMPLASATE PROCESUL VERBAL DE RECEPTE LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 17753/08.2023 SI RESPECTIV NR. 18030/08.2023 PENTRU CELE 2 CONTRACTE DE LUCRARI.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1L	60+165	76+277	MODERNIZARE DN 2L, SOVIEJA, LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277		16.112	PROIECTARE IN DERULARE			ORDINUL DE INCERERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219.70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 5.055.994.16 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 121.722.225.54 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IAS 08/08/2020, AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08.06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: - 6 LUNI PROIECTARE - 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI: - 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PTE AVIZAT CTE DRDP IAS NR. 1806/05.02.2021. IN AVIZAREA LA CTE CNAR SA DUPA HURAMENTARE RECOMANDARI ACOR STADIUL II. IN DATA DE 23.08.2023, CUNR. 18484 A FOST AVANAT IN CTE DRDP IAS ACTUALIZAREA DEVIJULUI GENERAL. AVIZ CTE CNAR SA - FAZA PT NR. 5496/07.09.2023. AVIZ CTE DRDP IAS FAZA SF REVIZUT SI REACTUALIZARE INDICATORI TEHNICI. ECONOMICI NR. 1880/24.11.2023. AVIZ CTE MFI NR. 255/03/01.02.2024. AVIZ CFI NR. 21/29.03.2024. HG NR. 500/24.03.2024 REAMENAJARE INDICATORI TEHNICI. ECONOMICI

16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950	PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDEI A TREIA DIN 7 VALILE OLTULUI INTR-EM 256+675 - KM 258+950"		2.274								8.46 MIL LEI FARA TVA	
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA AS ARAD - TRINGHARA - DIN CERSIET DE EXECUTAT	9.9	4.60%	15%	20.08.2024	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 23.07.2024	Aug-25	235.845 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 22.08.2023, PRIN ADRESA NR. 2862/144/22.08.2023, BENEFICIARUL A NOTIFIAT ANTREPRINZORUL CU privire la rezilierea contractului nr. 927/03 DIN 02.02.2022 - PROIECTARE SI EXECUTIE - DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD - TRINGHARA - DN 69", IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CLAUZEI 64 (REZILIAREA DE CATRE BENEFICIAR) DIN CONDIȚIILE GENERALE DE CONTRACT, RESPECTIV CONFORM H.G. NR. 375 DIN 18.03.2022, ACESTA PRODUCANȚI SI EFECTUE INCRANCI CUI SE -A-DI, RESPECTIV DATA DE 03.09.2023. S-A SEMNAT PROCEDURA DE ACHIZITIE IN VEDEREA ATRIBUIRII NOULUI CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE -DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA AS ARAD -TRINGHARA- DN 69" - REST DE EXECUTAT BENEFICIARUL A STABILIT CĂȘTIGATORUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI A.R.L. CLUJ S.A.		
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	IRMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA AS - DN7 (TTUJ) (D0 7136) - LARGURILE A 4 BENZI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	15.09.2024 (CF AA 31 72055 /15.07.2024)		923.97 MIL LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE AȘTEAPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 26.05.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVAȚIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTAȚIA INANȚATA IN DATA DE 29.04.2023. PRESTATORUL IMPLEMENTAZA OBSERVAȚIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2023. AU FOST EMISE OBSERVAȚII DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SE AȘTEAPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVAȚIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNE SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNE SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANȚAT IN DATA DE 20.08.2022. - A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. - STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANȚAT IN DATA DE 26.11.2022. AU FOST EMISE OBSERVAȚII PUNO IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARIILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANȚAT IN DATA DE 29.12.2022. -ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVAȚII IN DATA DE 09.02.2022. IN DATA DE 31.01.2023 PRESTATORUL A INANȚAT REVIZIA 1 A PAC, FINO EMISE OBSERVAȚIILE ASUPRA ACETUIA. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANȚAT DOCUMENTAȚIA FINALA A PAC. - ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST EXECUTAT SI FOST INANȚATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023. FINO IN ANALIZA CNAR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST AVIZAT IN CTE CNAR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MITI IN DATA DE 23.02.2023, URMANDO A FI SUPUS SPRE AVIZARE IN CI. IN DATA DE 05.01.2024 A FOST AVIZAT IN CI nr. 1/05.01.2024 IAR IN DATA DE 28.02.2024 A FOST OBTINUT HG- 188/28.02.2024. IN DATA DE 05.09.2024 A FOST ANALIZATA DOCUMENTAȚIA PAC SI FOSTE IN CADRUL CTE CNAR.		
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800	GIULU - APAHIDA		38.8						2345.52 MIL FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIER IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA		
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI - REVIZUIRE S.F.	MANDREASA - RADAUTI PRUIT	35.6	33.63%	0%				109.69 MIL LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.05.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA INANȚARE LUCRARI		

21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNII PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUA 2021	12.761 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301 PERIOADA DE GARANTIE - 36 LUNI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183						0.1953 MIL LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2						841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023; AVIZ MTI NR. 142/151/06.09.2023; OMTI NR. 1786/27.09.2023; HG EXPROPRIERE NR. 1135/11.09.2024
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755						558 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANGATA
25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUA 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023