

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - NOIEMBRIE 2024

DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. Crt.	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de deschidere	Link șantier	Valoare proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA			S.C. CONSTRANS S.R.L. BUCUREȘTI - FAZA ȘI PT. ÎNC.											FINANȚARE: POIM 2024-2026 (FAZA PROIECTARE), PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 (ETAPE EXECUȚIE LUCRĂRI), PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE ÎN DEZALARE. LOT 1 - LUNGIME: 33,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 2748,532 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3453,000 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. LOT 3 - LUNGIME: 42,07 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3547,945 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024.
2	DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+624	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 10.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.000.446,509 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.624	0%	32.38%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.02.2020 - ETAPA PROIECTARE	11.06.2022 TERMEN ÎNȚAL 06.10.2024 (CONFORM AN. NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		1400.22 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 10 ÎNȚRE CNR S.A. ȘI CNAR S.A. DE PREGARE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 872/2024
3	DRUMURI EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEAREN CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.046.308,26 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANITA RO/HR)		10,9 KM DRUM EXPRES + 4,02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARȘARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	13.02.2025 (cf. AA nr. 17)	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 13.08.2024 CONF. AA NR. 15		3,65 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE ȘI P.A.C./P.T.E. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 36 LUNI ȘI 3 ZILE S.A. DAT ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 20.08.2021 STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVUȘIT ÎN CADRUL CEE CNAR SA CTE NITL, CONSILIUL INTERMINISTERIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (INC) A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. ÎN DATA DE 27.06.2023 A FOST AVUȘIT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE ÎN CADRUL CEE CNAR SA. A FOST EMIS AVUȘUL CONDIȚIONAT IGPH - 20.07.2023. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 595/2023 - HOTĂRÂREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPLOZIERE A CONDORIILOR. 23.01.2024 A FOST EMISA DECIZIA DE REPRINDERE. A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR A A FOST RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI, PROCEDURA DE ACHIZIȚIE ESTE SUSPENDATĂ. INC-UL A FOST DEPUȘ LA RAT. ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 01.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE.