

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2025																	
DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (SIBIU) - AUTOTENHOCOM SRL - GPR AGENT SRL - OBRAS PUBLICUS Y REGADOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE A3 SI DRUMUL DRUMULUI LOCALITATI TURDA		4.957 (54.185 - INCLUSIV BRATELE LEGATURA A3 SI DRUM)	80.00%	45.00%	21.08.2023	17.05.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI (RELOCARI RESELE UTILITARE, VIADUCTE, PODETE, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APILOR, CENTRUL DE INTRETINERE SI COORDONARE). ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZA IN VEDEREA RECLUPBARII INTARZIERILOR FATA DE PROGRAMUL DE EXECUTIE. CONFORM ACTULUI ADITIONAL NR.16 PRELUNGESTE DURATA DE EXECUTIE CU 90 ZILE ADICA PANA IN 17.05.2025
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	87%	64.46%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.03.2022 INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - INITIAL 449.425 - CONFORM A4.1	IN DATA DE 15.04.2021, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TENNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.426.151,09 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 94 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST ASIGURAT PPE IN CADRUL CTEI CNMIR SA IN LUNA NOV. 2021, A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-AM 9+040. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AAU/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVIZUTA DE OUG 64/2022 AAU/13.09.2023 - INGERAREA MODIFICARILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 44/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITATII DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TENNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	84%	84%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		617.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA, CA URMARARE A INCHESIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE = 52 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TENNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARBA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	80.00%	65.60%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		617.08 MIL LEI FARA TVA, 754.92 MIL LEI FARA TVA, CA URMARARE A INCHESIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE = 52 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE. RECEPIA LA TERMINAREA LUCRARIILOR A AVUT LOC IN PERIOADA 18.25.11.2024.