

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2025																	
1.AUTOSTRAZI																	
AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link sampler	Valoare proiect	Observații
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTY EMBASU SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRAACLU DE BANCALU - CHIRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1 - SUPRAACLU DE BANCALU - CHIRIBIS "RM 4+200 CONCEDE CU KM 80+054.044 DIN 385	26.35	STADIUL LUCRĂRILOR DEJA EXECUTATE 37 % STADIUL FINANCIAR CONTRACT 2.73 %	2.06%	15.03.2024	MARTIE 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722 PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024 PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE A FOST AVANȚAT ÎN CTE-CAIR ÎN DATA DE 12.09.2024 AUTORIZAȚIA VALABILĂ PANA LA FINALIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR: A.C. NR.112 DIN 30.12.2011, A.C. NR.111 DIN 30.12.2011, ȘI A.C. NR.086 DIN 23.08.2016. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVANȚAT ÎN CTE-CAIR ÎN DATA DE 13.12.2024 DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ESTE 20.01.2025
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/24511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. IN DATA DE 18.09.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZA CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 01.05.2025, DAR NU ÎNAINTE DE PRONUNȚAREA UNEI HOTĂRĂRI JUDECATOREȘTI DEFINITIVE ÎN DOSARUL NR. 155/86/3/2022.
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+750	ASOCIEREA S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A ȘI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI ȘI 3B1 MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500 - 381, MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	81.90%	69.98%	25.01.2021	25.11.2025 (CONFORM ACORD PARTI)	ANUL 2025		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,388,828 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 ÎN 01.07.2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVANȚAT ÎN CTE-CAIR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVANȚAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 389.654 MIL. LEI FARA TVA S-A MODIFICAT DUPA CUA UNIMODA - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399.06 LEI (REZERVE DE ÎMPLIMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 165,723,749.23 LEI (AR REZERVELE DE ÎMPLIMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 212,675,964.80 LEI ASTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1,495,906,662.80 IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND APPLICAREA PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA S.C. S&P&E CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.24	67.88%	62.32%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE/ PTE AVANȚAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	30.12.2025 (CONFORM ACORD PARTI)	2025		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 144 DE LUNI, DIN CARE: 32 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 34 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVANȚAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CAIR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR. PREȚUL CONTRACTULUI ESTE DE 686.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156,493,240.93 LEI (REZERVE DE ÎMPLIMENTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVINDE 836.899 MIL. LEI FARA TVA IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND APPLICAREA PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A6)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. S&P&E CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	33.00%	24%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 - KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 - KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OPERANTUL DECLARAT CĂȘTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LUCRĂRI DE ASOCIERE) - SPEEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA (SEA) PENTRU LACUL ȘI PADURILE CERINCA (ARIE PROTEJATA)

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	2+500	20+000	ASOCIENEA IMPIRESA PIZZAROTI& C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	2.86%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026	855.07 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATDARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, ETAPA 1, ASTEL, INCEPAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE SI CONSTRUCTORUL POATE DEMARA LUCRARILE NECESARE ORGANIZARI DE SANTIER.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	36%	27%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.89 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATDARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL: ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000- KM 100+000; SECTOR CENTURA NORD KM 0+000- KM 52+770, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+600", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALOAREA CONTRACTULUI: 397.996.117.63 LEI FARA TVA. LUNGIME: 8.6 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	20.30%	23%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.89 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATDARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL: ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000- KM 100+000; SECTOR CENTURA NORD KM 0+000- KM 52+770, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+600", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALOAREA CONTRACTULUI: 397.996.117.63 LEI FARA TVA. LUNGIME: 8.6 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIENEA INTOR TECHNICAL SOCIETE ANDONHE (ANTOR S.A.), S.C. FUND CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.	SECTOR SUD - KM 80+000 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3: BRASADIRU - JOTTA	17.965	80.35% (GENERAL) 79.35% (EXECUTIE LA DATA DE 14.02.2025	130.88% PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, RESPECTIV 74.10% (PARA ACTUAL PRELURI)	25.10.2021 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 80+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500)	NOIEMBRIE 2024 CONF CONTRACT	ANUL 2024	815.422 MIL LEI FARA TVA (56.8 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCEPERE -15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 85+300 - KM 86+700, NOD RUTIER SI PARCARE) ORDIN DE INCEPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI: EXPLOZIEBIL SUMARIZARE PROBLEME: • NERESPPECTAREA DE CATRE ANTREPRENOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SLABA MOBILIZARE (UTILAJE SI PERSONAL) A ANTREPRENORULUI, DETERMINA UN RITM SCAZUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROTEJARE A LUCRARILOR DE UTILITATE; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT; • ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REFERINTA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 06.12.2021) SI 4 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022).
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	0+000	14+253	MAROTOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBU - FAGARAS	TRONGSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	0%	1.75%	26.02.2024	2028	2028	2100 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE S-A INCHISAT CONTRACTUL NR 82/2301/27.01.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBU FAGARAS TRONSON 1 BOTA (AUTOSTRADA SIBU PITESTI) SI AVRIG MARSA (D105G), KM 0+000- KM 14+253”-----, SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. S-A TRANSFERS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORIALUL. S-AU STABILIT PUNCTELE DE REPRINTA 6,2 AL PENTRU ETAPA DE PROIECTARE S-A TRANSFERS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 30 APRILIE 2024-CONTRACT IN DERULARE.

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	14+253	34+175	MARKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI	SIBU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARPASU DE JOS	19.922			26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	5-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR.92/128720/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2 - KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-MARSA (210000) ARPASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPAD CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEBULARE. 5-AU TRANSMIS UNIMATOARELE RAPORT DE UTILITATI, RAPORT DE ENOH LA 90 DE ZILE, STUDIU HIDROLOGIC SI STUDIU GEOTECNIC INEDIT. A FOST ACORDAT CPA AVANSA IN VALOAREA DE - 15.480.022.24 LEI FARA TVA SI CP 2 STUDIU DE TEREN SE AJUA IN MANAUA LA SUPERVIZOR DATA DE 26.08.2024 ANTREPRENORUL A TRANSMS DOCUMENTATIA PAC. ANTREPRENORUL TREBUIE SA TRANSMITA DOCUMENTATIA COMPLETA PAC (CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE).
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	34+175	51+785	MARKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI	SIBU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	0.70%	2.42%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1779 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 368 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE ETAPA I NR. 66/15.11.2024; PTE APINCAT IN DATA DE 21.12.2024; DATA DE INCERPERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIERIA MARKOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI - YAPI MERKEZLI INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRETI	SIBU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPLU FAGARAS	16.245	2.07%	2.08%	2023	2028	2028	1198.105 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DEBULARE. DURATA CONTRACT 368 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.308.308.300.000 LEI. A FOST MANINT SIPE AVANSA PE CTE OTIC-AL, SESIUNTA DIN 24.10.2024 OBTINUT AVIZUL CTE CENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC), IN CURS OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, SE PRECONDAZA LA FINALUL LUNII FEBRUARIE.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WERBILD SPA - TANCNAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	3.48%	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LD FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBILD SPA - TANCNAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI. FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FUND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI IN ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE NOD BUTIER CORNETU SI NOD BUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALNESTI A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023 A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.114/01.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CONDORIUL DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATI PUBLICA. A FOST EMISA HG NR.1200/28.11.2023 SI DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALNESTI IN DATA DE 21.06.2024 ANTREPRENORUL A TRANSAMIS SIPE ANALIZA LA SUPERVIZOR DOCCAMENTATIA TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTIEI LUCRARIILOR PERMANENTE
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA 1: SIBU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	SECTIUNEA 1: SIBU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0.88%	2.12%	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRAGUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE UNIMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE, • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1590 M • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARET. A FOST ACORDAT AVANSA PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. 5-A EMS HOTARARUA DE GUVERN NR. 1.957/2022 -I DECIZIA DE EXPROPRIERE NR.381/09.03.2023 - PENTRU CONDORIUL INITIAL. IN CURS DE ELABORARE STUDIU GEOTECNIC, A FOST EMS ORDINUL NR. 2702/15.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APOUL SI PADURILOR PRIVIND SCOTATEREA DEFINITIVA DIN FONDULI FORESTIERI NATIONALI FARA COMPENSARE DE CATRE CNAR SA. A FOST INCHIEIAT CONTRACTUL DE SUPRAVEZARE CU HD ENGINEERING SRL INCERPAD CU 01.02.2024. A FOST INCHIEIAT IN DATA DE 14.02.2024. CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER APLAT PE RAZA UAT BOITA EXPROPRIAT IN VEDEAREA CONTRIETII AUTOSTRADII SIBU-PITESTI, SECTIUNEA 2 BOITA-CORNETU***** 5-A EMS AUTORIZATIA IN VEDEAREA APLASARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAPICULUI. 5-A EMS DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 203/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LAZARET 5-A EMS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.160/16.06.2024 PENTRU SECTIUN 1 KM 13+170- KM 34+150 -IN DATA DE 14.06.2024 S-A SEMNAT PV DE PRELARE-PRIMARE AMPLASAMENT SECTOR 1 -IN DATA DE 21.05.2024 ANTREPRENORUL A RETRANOMIS RAPORTUL DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATI PENTRU PERIOADA MARTIE 2022-FEBRUARIE 2023 -REZULTAT -IN PREZENT, DIN 7 ENTE INCHIS (8.07-6.08.2024) PENTRU LUCRARI DE DEBRISARE.

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	90.13%	86.46%	JUNE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR.31/17.05.2021, N. 43.09.2021 S-A RING ORDINAL DE INCERPERE A EXECUTIILOR LUCRARILOR, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 50/14.08.2024 - ETAPA II - SUPRAFETE SUPPLEMENTAR EXPROPRIATE	2020 IN OF CU PREV CTE DURATA DE REA A CTE E DE 60 LUNI - 12 LUNI PER DE PROIECTARE SI 48 LUNI PT EX LUCRARILOR. PER DE GARANTIE OFERTA DE ASTALDI SPA ESTE 120 LUNI IN 12.12.2024 A POST REC SECT DE AUTOSTRADRADA DINTRE- NR BACOV SI NR BACULESTI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A POST ANDAT TRACU IN CAURSE CTE CNAR IN DATA DE 08.06.2021 A POST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.05.2021 A POST ANDAT PROECTUA TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	POMR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	60.75%	51.81%	01.03.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027		1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A POST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POMR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.879.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI E REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 5,18 KM. A POST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SAMPRE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENHOSTRAD SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	27.00%	11.62%	02.05.2023	Nov+25	ESTIMAT TRIM. IV 2025		1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.08.2023 A POST SEMNAT CONTRACTUA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SAMPRE CONSTRUCT SRL - TENHOSTRAD SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU-FOCSANI) SI DOMESTI TARG	LOT 1	35.6	17%	15.97%	29.03.2023	29.09.2025	2025		2.354.627 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 26.12.2022
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA WEBUILD S.p.A (POST ASTALDI S.P.A.) - IRI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPRANDAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA-LEILA - 18,095 KM. DRUMUL DE LEGATURA CU DN422 ZVARANDAN-JANCULI - 4,328 KM	99.14%	143.67%	21.12.2018	ESTIMAT 16.06.2025	IULIE 2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPRANDAT	https://portal.ubn.ro/ro/BRU9704	1996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIARUL SI INGINERII LUI MONITORIZEAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILUI IN SANTIER PRIN REALIZAREA DE VISITE PE SANTIER SI INTOCMAREA DE NOTE DE INSPECTIE.

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUISOI - DEVA	43+000	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.36 KM	6.50%	4%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+000); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALIDARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUISOI-DEVA (A1), LOT 2, KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.205.865.596,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 46 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVEDUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI ÎN CADRUL SECTIUNII E ÎN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICAȚII MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECȚIONALE PREVEDUTE PE PEGASE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFOARMA DE 1,2/2,5 M. ÎN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. ÎN DATA DE 27.07.2023 C.A.I.B. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONE. ART. 19, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA LUNGHENI			S.C. EMPIRE PROJECT 2003 S.R.L.	POD PESTE PRUT LA LUNGHENI		1	80%	45%	2020 - DEMARARE PROIECTARE POD LUNGHENI; 2021 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - LUNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE PASTA SI DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD LUNGHENI	ANUL 2024 - DESCHIDERE TRAFIC POD PESTE PRUT LA LUNGHENI	0.8 MIL. LEI FARA TVA	2 POD LUNGHENI - STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT CU EXCEPTIA ACORDULUI DE MEDIU; PROCEDURA DE MEDIU ÎN DERULARE OBTINERE DEROGARE DE LA ART. ART. 23 ALIN. (2) SI ALF. ART. 27 ALIN. (1) DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ABILOR NATURALE PROTEJATE, PRIN OUG NR. 105/2020, SEMNARE MEMORANDUM ÎN VEDERE PROMOVĂRII ACORDULUI BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA NECESAR OBTINERII ACORDULUI DE MEDIU. ESTE ÎN ÎNREGISTRARE LA MFC ACORDUL BILATERAL ROMANIA-MOLDOVA. ÎN DATA DE 24.08.2020 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE ÎN TALIA DE CATRE A.N.P.M. IASI. ÎN DATA DE 24.08.2020 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE ÎN TALIA NR. 133/2020 ANPP. PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU S-A TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE CATRE APRM IASI. ÎN DATA DE 22.02.2023 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE NR. 15 DE CATRE APRM IASI. ÎN DATA DE 05.09.2023 AU FOST DEPUSE LA ANPM RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA ÎN DATA DE 25.11.2023 VOR AVEA LOC DEBATERILE PUBLICE.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIEREA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFEȘTI-GHERĂȘTI	LOT 2	18.999	23.00%	10.91%	02.05.2023	Nov+25	ESTIMAT ÎN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 07.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI. A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCEȘTI-PASCANI	LOT 3	28.094	26.70%	8.22%	02.05.2023	Nov+25	ESTIMAT ÎN TRIM. IV 2025	1765.93 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI. A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANIER AL ANTREPRENORILOR ÎNCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SAHPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNEȘTI TÂNG - RACĂCUI	LOT 2	38.78	36%	15.21%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 28.12.2022

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPEDITIUNIB SRL - SAAPF CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	20%	11.98%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1679.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC COM SRL (SIDER DE ASOCIERE) - TRACSE GROUP HOLDING	MIDUL - PETROASELE	LOT 2	28.35	98.60%	57.60%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	IN ANALIZA EXTENSIE TERMEN FINALIZARE 15.03.2025	2025	1240 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNADR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIDUL - PETROASELE, KM 23+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.240.900.600 LEI FARA TVA IN DATA DE 15.08.2023 A FOST PRESTAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZARE A CONTRACTULUI VA FI 15.10.2024 (PERIOADA DE EXECUTIE). PROBLEME PRIVIND - CALITATEA SLABAI SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPANDATE DIN GRUPELE DE IMPRUMUT - NIVEL INDICAT AL PAVELI PRATICE LA DATA DE 12.09.2023 SUPRACORUL A INALTIMAT RAPORTUL PENTRU PROPOUNEA DE MODIFICARE PRIVIND IMBUNATATIREA MATERIALULUI DE IMPLUTURA DIN GRUPELE DE IMPRUMUT. COSTUL SUPPLEMENTAR - 74.070.302.29 LEI, PRELUNGIREA DURATEI DE EXECUTIE CU 393 ZILE SI ANTIREFUNDUL AGREAZA SA SI RETRAGA SI SA ANULAZE REVENDIRAREA NR.5. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL AJUNGA PANA ADRESA NR. 52/07093 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 2 PRIVIND IMBUNATATIREA MATERIALULUI DE IMPLUTURA DIN GRUPELE DE IMPRUMUT
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	63+250	ASOCIERIA NUNOIL INGAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI - MAKYOL INGAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	PETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	35%	24.70%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 - TOARA PROIECTARE FINALIZATA DATA INCERPERE LUCRARI: 01.03.2024	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI: 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1160 MIL LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR, 1593 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA DESEMNIATA CASTIGATOARE (VAL CTR EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 07.08.2022 AU FOST EMISE COMANCIARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATI. CNCC A RESPING UNA DINTRE CONTESTATI SI LE A ADAMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA A OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMINI DE 20 DE ZILE DE LA COMANCIAREA NOTIUNII. IMPOTRIVA DECIZIEI CNCC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI. DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTII DE APEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2023 A FOST DESEMNIAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA A NUNOIL INGAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (SIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL INGAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETIUL DE 1.083.470.302,76 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI: 01.03.2024