

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025

AUTOSTRAZĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sarter	Valoarea proiect	Observatii	
1	AUTOSTRAZĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION PRIMA CONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZELIAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%						858.21 MIL. LEI FARA TVA (6.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANȚATA ANALIZA MULTICRITERIALĂ ETAPA 2. REGULARE PROCEDURA ATRIBUIRE. ÎN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ "FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE ÎN DESFĂȘURARE.
2	AUTOSTRAZĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADĂ			S.C. EXPAN S.R.L.		ELABORARE STUDIULUI DE DE PREFERABILITATE SI STUDIULUI DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADĂ.		40%	30.00%	23.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIULUI DE PREFERABILITATE 02.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SF PENTRU NODURILE ROMANIAS, PANTELIMON SI PESTERA. 17.05.2023 PENTRU NODURILE LINGURENI, OVIDIU, DUMBRAVA, CIURUIA, LUDUS, SANDOULEȘTI, CRASNA, DUMBRĂVA, ADIDU	17.07.2025				5.509 MIL. LEI FARA TVA	NOI RUTIER: PANTELIMON (A2 KM 48) - SECTORUL A2 NORD, NODURI RUTIER: LINGURENI (A2 KM 58) SECTORUL BUCUREȘTI-PEȘTEȘTI, NOD RUTIER: OVIDIU (A2 KM 146) SECTORUL FEȘTEȘTI-CENEAȘOVA, NOD RUTIER: DUMBRĂVA (A2 KM 317) SECTORUL FEȘTEȘTI-CENEAȘOVA, NOD RUTIER: PESTERA (A2 KM 181) SECTORUL CENEAȘOVA-CONSTANTA, NOD RUTIER: CIURUIA (A3 - KM 33+000 PE SECȚIUNEA 28 CAMPINA TURZI-GRĂUJ), NOD RUTIER: ROMANIAS (A1 - KM 25) SECTORUL POMERU ȘI SALAJEȘTI-ROȘIARJ, NOD RUTIER: LUDUS (A3 ZONA KM 38+000 A SECȚIUNII 2A OPIRA-CAMPINA TURZI), NOD RUTIER: SANDOULEȘTI (A3 ZONA KM 57+000 A SECȚIUNII 28 CAMPINA TURZI-GRĂUJ), NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECȚIUNII 38 MIHAILEȘTI-SURACUȘI DE BARCAU), NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 ÎN ZONA LOCALITATE DUMBRĂVA, DUPĂ CONȘURAREA AUTOSTRADILOR A7 CU A3; NOD DE ÎNCĂLCĂRI/DESCĂLCĂRI ADIDU (AUTOSTRADA A7). ÎN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRADĂ ÎN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERERE RUTIERU ETAPA 1. ELABORARE STUDIULUI DE PREFERABILITATE, STUDIULUI DE PREFERABILITATE AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL CTE - CNMIR SA ȘI CTE-MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCERERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVANȚATE ANALIZEELE MULTICRITERIALE ÎN CTE - CNMIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA ȘI ROMANIAS; LUDUS, CIURUIA, SANDOULEȘTI ȘI CRASNA, ADIDU, DUMBRĂVA, LINGURENI, OVIDIU ȘI DUMBRĂVA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELIMON, PESTERA, ROMANIAS, LUDUS, CIURUIA, CRASNA, SANDOULEȘTI, ADIDU, DUMBRĂVA. STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENT NODURILOR RUTIER ROMANIAS A FOST FINALIZAT A FOST ÎNȚINUTĂ PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENT NODURILOR RUTIERE PESTERA ESTE ÎN CURS DE FINALIZARE. STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENT NODURILOR RUTIERE PESTERA ESTE ÎN CURS DE FINALIZARE. NODURILE RUTIERE CIURUIA, LUDUS, SANDOULEȘTI, CRASNA, ADIDU, DUMBRĂVA, OVIDIU ȘI DUMBRĂVA SUNT ÎN CURS DE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE.
3	AUTOSTRAZĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 S1 A3			SEARCH CORPORATION SRL		ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 S1 A3 ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI	A1 KM 326+155) - DJ 704(CUGIR) A1 KM 324+813) - CE 129(SANTURIM) A1 KM 489+030) - DJ 608(REGHEA) A1 KM 659+210) - DJ 608(BETHEHAUSEN) A1 KM 529+500) - DJ 608(BUCUREȘTI) A1 KM 39+940) - DN(SPEȘNIAUS)	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.00%	22.04.2021	28.02.2025			2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANȚARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANȚARE NR. 96/29.04.2021. VALOAREA ÎNȚINUTĂ A CONTRACTULUI 2.040.760.333 LEI FARA TVA ORDINUL DE ÎNCERERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 22.04.2021. SURSĂ CONTRACTULUI ESTE DE 2.111.212 LEI ÎN ZILE DE LA DATA DE ÎNCERERE A CONTRACTULUI. NOD CILOR AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD CIUCENI AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD SANTURIM AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD BETHEHAUSEN AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD SPEȘNIAUS AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD REGAS AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN. NOD RECAȘ AVANȚAT CTE CNMIR SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL ÎN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PORN HOTĂRÂRE DE GUVERN.
4	AUTOSTRAZĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 ȘI A3			SEARCH CORPORATION SRL		ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2 ȘI A3 ÎN ZONA DE SUD EST A ROMÂNIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 71+100 CU 30/70P LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 90+100 CU DJ 306 ȘI DNIA LA DRĂGĂȘI VODĂ; NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 84+700 CU DJ 510C LA GRĂUJ (SECTOR BUCUREȘTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.09.2024			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT ÎN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANȚARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANȚARE NR. 98/29.04.2021. ORDINUL DE ÎNCERERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST EMIS ÎN DATA DE 24.06.2021. SURSĂ CONTRACTULUI ESTE DE 19.148.912 LEI ÎN ZILE DE LA DATA DE ÎNCERERE A CONTRACTULUI. STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL SEDINȚEI CTE - CNMIR, ÎN DATA DE 12.10.2022, ÎN CADRUL SEDINȚEI CTE-MTI ÎN DATA DE 04.11.2022 ȘI ÎN CADRUL SEDINȚEI C, ÎN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBAȚI PRIN ORDINE DE MINISTRU. AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 3079/2023, HOTĂRÂREA NR. 1170/2023 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPRORIERE LA NODUL RUTIER GRĂUJ ȘI HOTĂRÂREA NR. 1366/2023 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPRORIERE LA NODUL RUTIER DRĂGĂȘI VODĂ. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 1171/2023, HOTĂRÂREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPRORIERE LA NODUL PROIECTELE TEHNICE DE EXECUȚIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRĂUJ ȘI DRĂGĂȘI VODĂ AU FOST AVANȚATE ÎN CADRUL CTE - CNMIR ÎN DATA DE 23.06.2023 ÎN S.L.A. IONESTI ÎN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTAȚIA PAC A FOST FINALIZATĂ ȘI TRANSMISĂ CAȚRE ORDONATORUL DE CREDIT ȘI VEZIEREA EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE. A FOST EMISA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER IONESTI ȘI NODUL RUTIER GRĂUJ. A FOST ÎNȚINUTĂ PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU LOCAREA DE EXECUȚIE.
5	AUTOSTRAZĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMȚ - IASI-LINGURENI	0+000	100+140	SC CONSTANS S.R.L.	TARGU NEAMȚ - IASI (LETCAN) - LINGURENI		100.14									ÎN DATA DE 26.11.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL DE PREDARE A CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 92/29/96/13.04.2021 CATRE CNMIR S.A.

11	AUTOSTRADĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, P1)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPARANA AA (KM 16+700) DN 39E			0%	51%			04.02.2025 (CF AA NR. 8)	674.39 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST REALIZAT, DEGANCE PRESTATORUL NU A PREGLINDIT GABANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUTARE A ACTIVITATILOR, CONFORM REZOLUTIEI NR. 338/04.03.2023</p> <p>IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIND REILAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE.</p> <p>IN DATA DE 30.10.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE SI CADRUL CTE CNAR S.A.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTI</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2302/27.12.2023 PRIVIND REAFIRMAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI APERENTI OBIECTIVULI DE INVESTITII A FOST INANITATA DOCUMENTATIJA ÎN VEDEREA DEMARARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA DEPARTAMENTUL EXPROPRIERE ÎN DATA DE 08.11.2024</p> <p>IN DATA DE 19.01.2024 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIJA PRIVIND PTE SI PAC.</p> <p>IN DATA DE 26.02.2024 A FOST AVANAT PSE ÎN CADRUL CTE CNAR</p> <p>IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INANITAT RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2</p> <p>ÎN CURE DE ÎMPLENTARE ÎN CADRUL PTE A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2.</p> <p>A FOST EMISA HOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTOROR IMOBELIILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUE DOCUMENTATIJA PAC A FOST INANITATA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI PENTRU ANALIZA. AU FOST EMISE OBSERVATI, FOND ÎNAINTEATE CATRE PRESTATOR PENTRU ÎMPLENTARE.</p>
12	AUTOSTRADĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	43%	27%	2021	22.02.2025 (CONFORM AA NR. 12)	15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALDARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL, CU D VALDARE DE 25.799.005,22 LEI FARA TVA, STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) ÎN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVANATA DOCUMENTATIJA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; ÎN DATA DE 05.02.2022 A FOST AVANATA DOCUMENTATIJA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; ÎN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; ÎN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATIJA ARHEOLOGICE; ÎN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIJA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES; ÎN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN ARHEOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIAT; ÎN DATA DE 29.05.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - PAANA ÎN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 6000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSE.</p> <p>PRESTATORUL ÎNAINTE STUDIUL GEOTEHNIC - TENDON 3 KM Ø=00 - 7+500 ÎN 24.02.2023.</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TENDONUL 3 FOND ÎN CURE DE REVIZUIRE.</p> <p>ÎNCEPAND CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST RELIATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE</p> <p>AU FOST EMISE OBSERVATI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TENDON 3, REV. 1 KM Ø=00 - 5+000.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC A FOST ÎNAINTAT URMANDO A FI DEPUZ DE CATRE CNAR S.A.</p> <p>MEMORIALUL DE MEDIU REVIZUIT A FOST ÎNAINTAT URMANDO A FI DEPUZ DE CATRE CNAR S.A.</p> <p>IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUZ LA ANP MEMORIALUL DE PREZENTARE ÎN VEDEREA DEBANSARII PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.</p> <p>AU FOST PREGLINDITE CERTIFICATELE DE URABANOM ENRDE DE CI SUCEAVA ÎN 07.2024 SI CI BISTRITA-NAVAJD ÎN 07.2024.</p> <p>A FOST APROBAT SI RELIAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTORUL 3 ÎN DATA DE 06.08.2024.</p> <p>IN DATA DE 26.09.2024 S.A. TRANSMIS DOCUMENTATIJA DE MEDIU LA ANP.</p> <p>ÎNCEPAND CU DATA DE 07.10.2024 A FOST RELIATA ACTIVITATA GEOTEHNICA ÎN TEREN.</p>	
13	AUTOSTRADĂ ÎN PREGĂTIRE FAZĂ PROIECTARE (SF, P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - ÎNGENERIA SPECIALIZATA ÎN CIVIL E INDUSTRIAL A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022	34.48 MIL. LEI FARA TVA (VALDARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - ÎNGENERIA SPECIALIZATA ÎN CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRELUL DE 54.475.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)</p> <p>IN DATA DE 05.09.2022 A FOST INANITATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2; ÎN PREZENT FOND ÎN ANALIZA ÎN CADRUL CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 02.02.2022 A FOST APROBATA DOCUMENTATIJA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2, URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVANZARE ÎN CADRUL CMTITULUI TEHNIC - ECDONIC CNAR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.02.2022 A FOST AVANATA ÎN CADRUL CTE CNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INANITATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA ÎNTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA.</p> <p>IN DATA DE 05.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVANATA ÎN CADRUL CTE CNAR.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE ÎNCEETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ÎN BAZA OUG 64.</p>	