

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025

DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An declanșare	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ARAD - ORADEA			S.C. CONSTRANS S.R.L. BUCUREȘTI - FAZA ȘI P.T. P.C.							2023 - FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 2024 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUȚIE LUCRĂRI 2025 - SEMNARE CTR EXECUȚIE LUCRĂRI	2027			FINANȚARE - ÎN SUMA 2024-2025 FAZĂ PROIECTARE, PROGRAMUL TRANSPORT 2021-2027 ÎN TRAIUL EXECUȚIEI LUCRĂRI, ÎNCEPUTURILE ATRIBUIRII A CONTRACTORILOR DE EXECUȚIE ÎN DRUMURILE LOT 1 - LUNGIME: 33,0 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 2.980.350 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024, LOT 2 - LUNGIME: 39,7 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3.435.933 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024, LOT 3 - LUNGIME: 47,07 KM, VALOARE ESTIMATĂ: 3.547.945 MIL. LEI FARA TVA, TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE: MAI 2024. ÎN DATA DE 22.02.2024 A FOST LANSATA PROCEDURA PENTRU "EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 1", TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE - 12.06.2024. (ENR05353) ÎN DATA DE 14.02.2025 A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL PENTRU LOTUL 1 AL DRUMULUI EXPRES ARAD-ORADEA, FUND VORBA DESPRE ASOCIEREA PREDON TRANSILVANIA SRL - AUTOMAGISTRAL PVDEN SRL. TERMEN ESTIMAT DE SEMNARE CONTRACT TRIM 1 2025 ÎN DATA DE 22.03.2024 A FOST LANSATA PROCEDURA PENTRU "EXECUȚIE LUCRĂRI DRUM EXPRES ARAD - ORADEA LOT 2", TERMEN DE ÎNDEPLINIRE OFERTE - 29.07.2024. (ENR05360) AUI FOST DEPUSE 8 OFERTE: 1. NUNCI. ÎNGAȚ VE TICARET A.S 2. CONSTRUCTIE TERASU. LEADER/CONCELEX 3. DRUM ASFALT (LEADER/AUTOMAGISTRAL PVDEN 4. ONUR TRAHNUT/TERASACUI ÎNGAȚ VE SANAYI A.S. LEADER/STRACO HOLDING 5. I.C. I.T.A.S. ÎNGAȚ SANAYI VE TICARET A.S. (LEADER) JOTARY CONSTRUCTII MENTENANTA 6. MARYOL ÎNGAȚ SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (LEADER) ENOGL ÎNGAȚ SANAYI VE TICARET A.S. 7. DOLATIN ÎNGAȚ TICARET VE SANAYI A.S. (LEADER) UNIVANIS S.R.L. 8. BOZART (LEADER) P. GROUP INC. TRACE GROUP HOLD TERMEN ESTIMARE FINALIZARE PROCEDURA: APRILIE 2025
2	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACĂU - PIATRA NEAMȚ	0+000	5+000				51								STUDIUL DE FEZABILITATE - ÎN PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 925/022.08.2024 IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI A FOST TRANSFERATA LA CNR.
3	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGIU JU	0+000	110+000	ASOCIEREA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TÂRGIU JU		110	80%	78.00%	ORDIN DE ÎNCEPERE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 CNFRM AA12			20.25 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 19.03.2021 CNMIR A SEMNAT CU OFERTANTUL DECARAT CASTIGATOR - ASOCIEREA EGS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.332,71 LEI FARA TVA SURSA DE FINANȚARE: 50% CONTRIBUTIA BUNURILE EUROPEE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI 50% CONTRIBUTIE PROPRIE. ÎN DATA DE 16.04.2021 A FOST SEMNATA DE ÎNCEPUT (ORDINUL DE ÎNCEPERE) TERMENUL DE PREDARE AMC 1 (16.07.2021) A FOST DEPUȘ DÎN CAUZA UNOR OBIECTIVE SEVERE DESTATATE ÎN ZONA DE INTERES A DRUMULUI EXPRES. ÎN DATA DE 03.09.2021 PREȘTATORUL A TRANSMIS AMC 1. ÎN DATA DE 21.09.2021 AUI FOST TRANSMISE PREȘTATORULUI OBSERVAȚIA AMC 1 ÎN DATA DE 24.09.2021 A PREȘTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT ÎN DATA DE 22.10.2021 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR SA AMC1 VARIANTELE DE TRASEU ȘI S. ÎN DATA DE 03.12.2021 PREȘTATORUL A TRANSMIS AMC 2. ÎN DATA DE 26.12.2021 AUI FOST TRANSMISE PREȘTATORULUI OBSERVAȚIA AMC 2. ÎN DATA DE 06.01.2022 PREȘTATORUL A TRANSMIS AMC2 REVIZUIT ÎN DATA DE 13.02.2022 UNITATEA DE ÎMPLENTARE A TRANSMIS SOLICITAREA CATRE CTE CNMIR S.A. ÎN VEDEREA PROGRAMARII SEMNATEI PF AVIZARE AMC2. ÎMPEDIND ÎMPLENTAREA - ÎN LUNA DECEMBRIE 2021, A FOST APROBATA FINANȚAREA ETAPEI DE PREDATIE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUȚIA LUCRĂRILOR URMANDO A ÎNTRA ÎN SPATIUL FINANȚAR ALOCAT ÎN CADRUL POT 2021-2027.
4	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	79+524	INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. SEMNAT ÎN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 15.003.446,99 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA		73.524	0%	32.38%	ORDIN DE ÎNCEPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMEN INITIAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE		3400.22 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.10.2024 A FOST SEMNAT ACTUL NOTIPIAL NR. 10 ÎNTRU CNMIR S.A. ȘI CNMIR S.A. DE PREDARE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI DE MINISTRU NR. 872/2024
5	DRUM EXPRES ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OAR - SATU MARE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT ÎN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - OAR (GRANTA 100%)		10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGĂTURĂ	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMNARE SERVICIUL DE PROIECTARE FAZA ȘI P.T. P.C. + P.T.E.	13.02.2025 (P. AA Nr. 17)	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - A FOST EMIS AVIZUL CONDIȚIUNELOR GPR - 2021-2023. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORIZUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 955/2023 - HOTĂRÂREA PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI 01.02.2024 A FOST FĂCUTA DECIZIA DE ÎNDRUMARE. A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR A A FOST RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI, PROCEDURA DE ACHTIUNE ESTE SUPPLINĂ. ÎNC-LU A FOST DEPUȘ LA M.T. ÎN VEDEREA CESTERILOR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIE 01.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIE.		3.65 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE ȘI P.T.C./P.T. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNI ȘI 3 ZILE S-A DAT ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNMIR SA, CTE M.TI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ÎNCA A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTĂRÂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICO. ÎN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE ÎN CADRUL CTE CNMIR SA. A FOST EMIS AVIZUL CONDIȚIUNELOR GPR - 2021-2023. A FOST PUBLICAT ÎN MONITORIZUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 955/2023 - HOTĂRÂREA PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII CONFORM ORDINULUI 01.02.2024 A FOST FĂCUTA DECIZIA DE ÎNDRUMARE. A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR A A FOST RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI, PROCEDURA DE ACHTIUNE ESTE SUPPLINĂ. ÎNC-LU A FOST DEPUȘ LA M.T. ÎN VEDEREA CESTERILOR AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIE 01.11.2024 A FOST EMISA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIE.