

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025																	
AUTOSTRAZI ÎN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI ÎN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3 POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+657) + SUBSECTIUNEA 3B4- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3- POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+657) + SUBSECTIUNEA 3B4- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZI BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA SECTIUNEA 3B- NIMHARETI - SUPACU DE BANCAL SUBSECTIUNEA 3B3- POARTA SALAJULUI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+657, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4- ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 (KM 40+657 - 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTATI UNIMATORI CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INEAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INEAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCION: CONTRUCCION SA I IMPRESA PEZAROTTI & C.S.P.A. - AUSTAD SA S.A.SOCIEREA TERTIO INEAT VE TICARET A.S. - DOGUS INEAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULUSARAKAS INEAT YATIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI - ONUR TASHMUT TASIMACIUS INEAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIODA UNIMATORIE CNAR SA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUINERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. TENDONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND UNIMATORIE LUCRARI DE APFA - 65 DE VANDUETE, PODURI SI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM. - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENDI DE CIRCULATIE PE SENS. 07.02.2023, CNAR A TRANSMIS PRE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE ASEDENT CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA ÎN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNCS - UNIMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUINERE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.
2	AUTOSTRAZI ÎN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	72+930	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1 + LOT 2 + LOT 3	72.93			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITIAL) 24.04.2025 (91 LUNI SI 29 ZILE CF. AA NR. 30) 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2028		50.16 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA CTR PRESTAR SERVICII DE PROIECTARE - FAZA SF	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) ÎN DERULARE. (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 30.155,287.25, RESPECTIV A 727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. CUG NR. 64/2022). ACTUL ADIȚIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETELULI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APILOR PENTRU NECONSUMANDARE SI PENTRU CONSUMANDARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.3/28.08.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR, CTE MTI, C SI A FOST OBTINUTA HG NR. 1049/28.08.2024 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. ÎN PREZENT, DOCUMENTATIA AFERENTA TENDONULUI SI 5 SI 26 A FOST ÎN SEAP.
3	AUTOSTRAZI ÎN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+971	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS	PASCANI - SUCEAVA	CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT ÎN DATA DE 07.09.2020 (VALOAREA CONTRACT DE PROIECTARE: 11.721.430.96 LEI FARA TVA)	61.971	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 05.10.2024 (47 LUNI SI 9 DE ZILE DE LA DATA DE ÎNCERPERE) CONFORM AA NR. 13			1.804.96 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT ETAPA PROIECTARE ÎN DERULARE. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETELULI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC. BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTORULE L2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023. A FOST REALIZAT ASR STUDIUL 1. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN DATA DE 30.02.2024, IAR ÎN DATA DE 23.02.2024 ÎN CADRUL CTE MTI. ÎN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CONSULTULI INTERNIMESTRIEL. A FOST OBTINUTA HG NR. 380/11.04.2024 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. CONTRACTUL DE PRESTAR SERVICII A FOST DENUNȚAT UNILATERAL ÎNCERINDO CU DATA DE 24.06.2024.
4	AUTOSTRAZI ÎN UCITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEORHIGIOL	0+000	30+560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TEORHIGIOL	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL) 27.03.2024 CF AA - NR.10)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVIZAT ÎN CADRUL CTE CNAR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEOTERNIC. ÎN DATA DE 12.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU ÎN DATA DE 26.10.2023. ÎN DATA 07.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - CNAR S.A. ÎN 12.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CADRUL CTE - MTI - ÎN 27.12.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN C.I. ÎN DATA DE 09.02.2024 A FOST ENISA HOTARAREA INDICATILOR TEHNICO-ECONOMICI NR. 80/2024