

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025																	
2.DRUM EXPRESS																	
DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	ALTERNATIVA LA AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT				AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARGU SECUIESC-ONESTI-BACAU		203							3.55 MIL EURD FARA TVA (17280 lei)	AUTOSTRADA TARGU MURES - SIGHISOARA-MIERCUREA CIUC-TARG SECUIESC-ONESTI-BACAU SI SUPRAPUNE CU AUTOSTRADA BRADU-BACAU/CEA 7004
2	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS SATU MARE - BAIJA MARE			DRUM POD SRL	OAB - SATU MARE - BAIJA MARE		55				2025 - FINALIZARE SF 2025 - LANSDARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE				FAZA DE PROIECTARE ESTE IN DERULARE IN PARTENERIAT CU CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - STUDIUL DE FEZABILITATE ESTE IN ETAPA FINALA DE REALIZARE. URMAREȘTE-CA DUPA OBTINERE ACORDULUI DE MEDIU, SA SE PROCEDEZE LA APROBAREA INDICATOIUNOR TEHNICI - ECONOMICI PPRIN HSE, ESTIMAT: AUGUST 2025
3	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DMV FILIAS - DROBETA TURNU SEVERIN			ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EPIRUM S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEHNA&FIDEI		LOT 1	82	28%	16%	12.07.2023	12.03.2025			21.953 MIL LEI FARA TVA	DATA ORDIN DE INCEPERE - 12.07.2023 IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA A SEDINTA DE INCEPUT LA SEDIUL CNMIR SA. IN PERIOADELE 20.09.2023-22.09.2023 SI 03.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELE PRIMARIILOR U.A.T. -URILOR SI A CONSILIULUI JUDEȚEAN MEHEDINTI IN VEDEREA IDENTIFICARI EVENTUALELOR CONSTRANSE. IN DATA DE 02.02.2024 A FOST AVUZATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST REALIZATE DEZBATERI PUBLICE IN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024. IN DATA DE 16.05.2024 A FOST AVUZATA ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE. IN PERIOADA URMATOARE VOR FI DEMARATE INVESTIGATIILE DE TEREN. AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ MEHEDINTI SI PRIMARIA ORASULUI FILIAS,IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATI DE TEREN.
4	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BRAILA - TULCEA (BILA - CATALOI)	0+000	64+630	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14.539.206,13 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	0%	12%	Iunie 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 19.11.2025 (CONFORM AA NR.13)			1074.75 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL. IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMEA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE; IN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMEA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMEA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE - GRUPI DE IMPUNUT IN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN DATA 11.03.2024. PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMINARE. IN DATA DE 26.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 4637/2022. IN DATA DE 01.03.2024 BENEFICIARUL A MINUTAT NOTIFICAREA, PARTE COMPLEMENTA A STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A FI TRANSMIS CATRE APA TULCEA. A FOST EMISA DECIDIA ETAPI DE EVALUARE INITIALA IN DATA DE 19.03.2024 DE CATRE ANMUL TULCEA. INVESTIGATIILE GEOTECNICE IN DATA DE 07.08.2024 AU FOST AVUZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTABILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRESS. AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTECNICE IN PROPORTIE DE 83%.
5	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.021,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	01.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 23.01.2026 - CONFORM AA NR. 14)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 31.05.2023 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 01.12.2023 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMCL. IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMEA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE; IN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMEA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR TOPOGRAFICE, PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMEA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE - GRUPI DE IMPUNUT IN DATA DE 08.03.2024, PRESTATORUL A INCEPUT INVESTIGATIILE IN DATA 11.03.2024. PRESTATORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR DE DEMINARE. IN DATA DE 20.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46. IN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BUZAU A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46. IN DATA DE 04.09.2024 AU FOST AVUZATE IN CADRUL CTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE, DOTABILE SI DESCARCARILE TEMPORARE ALE DRUMULUI EXPRESS. AU FOST REALIZATE FORAJE GEOTECNICE IN PROPORTIE DE 62%.

6	DRUMURI EXPRES IN PRESIGTARE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.650,26 LEI FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 29.12.2025 (CF AA NR.8)	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2664.38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORRESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEDINTE CU REPREZENTANTII MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITIILOR CE TREBUIRE APUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTA REALIZA TRANSMISAREA DRUMULUI EXPRES PANA 2024 DE SIGURANTA A POLIGONELOR MILITARE. IN DATA DE 26.04.2024 A FOST AVIZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA AMC 2.
7	DRUMURI EXPRES IN PRESIGTARE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & E- MESA MOHENDOSUR MOHENDOUR A.S. (MESA ENGINEERING CONSULTING INC.) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA	PLOIESTI - GAESTI		81.17 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR. 10		107.17 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022. IAR IN DATA DE 31.10.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CNAR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN. IAR ACCESUL AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOTAT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASURIA SIGURANTII CIRCULATIEI (IASIR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PHANOVIA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROPUNERII TEHNICE IN DATA DE 16.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NOZDRILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPUL DE CATRE COMANIA TEHNICA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU - MEMORIU DE PREZENTARE IN LUCRU. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PRESIGTARE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - DN19 IN DRUM EXPRES DINDI - FRONTIERA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		55.7	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.05.2026 (SA LUNI SI 17 DE ZILE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 22)		882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SI/NE APROBATE "SUPLEMENTAR". A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AUTORIZAREA PRETELULI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST APROBATE 5 DIN CELE 10 SECTIUNEA AFERENTE STUDIULUI GEOTEHNIC. A FOST REALIZAT ASR STADIUL I. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR.27/01.03.2024. PRESTATORUL A TRANSMS STUDIUL DE FEZABILITATE FARA STUDIUL GEOTEHNIC COMPLET.
9	DRUMURI EXPRES IN PRESIGTARE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	17.10.2022 (TERMEN INITIAL - 26 LUNI) 21.09.2026 (69 LUNI SI 4 ZILE DE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 7)		3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI . INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 INCEPAND CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR. IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU, IAR IN PREZENT SE ASTEAPTA RASPUNSUL LIIAT-URILOR DE PE RAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2.
10	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DOMAGNEA - CARASERES			ASOCIEREA PROJECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	5%	5%	ORDIN DE INCERPERE: 10.10.2023	10.10.2025		22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 06.10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAVITAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI AFERENTE ANALIZII MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1. AU FOST EMISE OBSERVATI. IN DATA DE 02.08.2024 A FOST TRANSMISA AMC1 SI INAVITATA SI/NE PROGRAMARE IN SEDINTA CTE CNAR S.A. A FOST LOC CONSULTAREA PUBLICA IN PERIOADA 02.09-09.09.2024. IN DATA DE 18.07.2024 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU DOCUMENTATIA AMC1. SE ASTEAPTA TRANSMITAREA DE CATRE PROIECTANT A AMC 2. IN DATA DE 26.11.2024 A FOST TRANSMISA DE CATRE PROIECTANT SI/NE ANALIZA DOCUMENTATIA AMC 2.
11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMAGNEA			ASOCIEREA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGENIERIE INTERNATIONAL S.R.L. - ECO GEOURUM S.R.L.	LOT 2		65	20%	21%	27.07.2023	27.11.2025		35.769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 25.08.2023 A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FIJAGI- DROBETA TURNU SEVERIN IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE 3 variante de traseu. 06.02-08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEZILE PRIMARILOR LA T.-URILOR SI A CONSIGLIULUI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN. IN VEDEREA IDENTIFICARI EVENTUALILOR CONTRANAGERI. 15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CORELAREA GEOL SI TRONSDAINE DIN DMV FIJAGI-LUGOSI 19.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONSULTAREA BENEFICIARILOR (MEMBRII DIN ZOANA DE INSUSINATA A AUTOSTRADA SIJULUI) IN DATA DE 23.05.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA1 A FOST AVIZATA IN CTE CNAR SA. IN DATA DE 10.10.2024 A FOST AVIZATA IN COTRUL SEDINTEI CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2. FINE STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU CARE VA FI DETALIATA LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE. IN CURS DE REALIZARE A STUDIULUI PRIVIND DEMARAREA TERENELOR DE MUNTIE NEPRODUCATA. URMANDO CA IN PERIOADA URMATOARE A SE REALIZA INVESTIGATIILE DE TEREN. A FOST DEPUZA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU AMPM.

12	DRUMURI EXPRES IN PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+230	TPF INGINERIE S.R.L.			62.21	30%	21.80%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE 14.02.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2- STUDIUL DE FEZABILITATE -09.03.2023	24.07.2025			11,556 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL *****ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU *****DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE***** CJ S.C. TPF INGINERIE S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE PENTRU DATA DE 30.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 09.08.2022 A FOST AVANAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E. - M.T.I. IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE PREFEZABILITATE A FOST AVANAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2- STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVANAT AMC 2- IN CABLOU CARBIA A FOST PROPUISA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALIU), LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SENS, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN14, SE VA REZERVA CULOARUL DE EXPRIERE CARE SA PERMITA SUPLEMENTAREA ULTERIOARA CU INCA O BANOA PE FIECARE SENS. INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE SI DE DEMANARE AU FOST FINALIZATE, URMAND SA FIE FINALIZATE STUDIILE APERENTE ACESTORA. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATIILE DE TEREN GEOTEHNICE- 10%. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ KFOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZEL SOLICITATE PRIN ACESTEA.
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	CARANSEBES-LUGOJ			INGENIERIA ESPECIALIZADA OMRA CONU E INDUSTRIAL S.A. - MADRID SUCURSAIA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	1%	0%	20.01.2025	20.10.2026			16,070 MIL LEI FATA TVA	20.01.2025 ORDIN DE INCERPERE SI SEMNATA DE INCERPUT 21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHEIE SI ALTI EXPERTI 31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE 24.02.2025 INVIETARE AMC1 05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1 06.03.2025 AU FOST TRANSMISE OBSERVATI ASUPRA NACORTIULUI DE INCERPUT