

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025																	
1. AUTOSTRAZI																	
AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI																	
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link sampler	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTIV EMBASU SRL	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C1 SUPRAȚUL DE BANCĂU - CHIRIBIS	SUBSECȚIUNEA 3C1- SUPRAȚUL DE BANCĂU - CHIRIBIS "RM 4+200 CONCEDE CU KM 80+054.044 DIN 385	26.95	CONTRACT 5.38 % STADIUL LUCRĂRILOR DEJA EXECUTATE 37 % OBIECTIV 40.39 %	2.17%	15.03.2024	MARTIE 2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/128722. PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE A FOST 15.03.2024 PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZĂȚIEI DE CONȚINUTARE A FOST AVIZAT ÎN CTE-CHAI ÎN DATA DE 12.09.2024 AUTORIZATĂRIE VALABILE PANA LA FINALIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR A.C. NR.132 DIN 30.12.2021, A.C. NR.131 DIN 30.12.2021, ȘI A.C. NR.136 DIN 23.08.2026. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE A FOST AVIZAT ÎN CTE-CHAI ÎN DATA DE 19.12.2024 DATA DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ESTE 30.03.2025
2	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL- CITADINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT MAI 2025	ESTIMAT MAI 2027	ESTIMAT MAI 2027		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 03.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92/3451/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. IN DATA DE 18.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE ÎNCEPERE NR. 1 ÎN CARE SE MENTIONEAZĂ CA DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 05.05.2025, DAR NU ÎNAINTE DE PROMUNȚAREA UNEI NOTĂRI DE SUBCĂLĂTOȘII DEFINITIVE ÎN DOGARUL NR. 15586/5/2022.
3	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+750	ASOCIEREA S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECȚIUNEA 3A ȘI SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500- 382 MIHAESTI ȘI 381 MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECȚIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500- 382 MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	81.90%	69.98%	25.01.2021	29.11.2025 (CONFORM ACORD PARTI)	ANUL 2025		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,295.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,386,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZATIE DE CONȚINUTARE EMISA PENTRU SECȚIUNEA 3A ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONȚINUTARE EMISA PENTRU SECȚIUNEA 3B ÎN LUNA IULIE 2021. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVIZAT ÎN CTE - CHAI ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVIZAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1390.64 MIL. LEI FARA TVA S-A MODIFICAT DUPA CUM UMMEAZA: - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 255.332.309.96 LEI (REZERVE DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 305.723.749.23 LEI (ÎN REZERVELE DE ÎMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 221.015.036.74 LEI ASTEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.495.906.882.83 IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND ANULAREA PREVEDERILOR CUIUS 54/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ALTELE PRIN CUIUS 44/2023 ȘI CUIUS 66/2023.
4	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA S.C. SABIP CONSTRUCT SRL- SC SPEEDION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAIAULI	SUBSECȚIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAIAULI	12.24	67.88%	62.32%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE/ PTE AVIZAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	30.12.2025 (CONFORM ACORD PARTI)	2025		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CHAI ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR. PREȚUL CONTRACTUAL ESTE DE 880.40 MIL. LEI FARA TVA. VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.23 LEI (REZERVE DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PREȚUL CONTRACTULUI DEVINDE 836.899 MIL. LEI FARA TVA IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND ANULAREA PREVEDERILOR CUIUS 54/11.05.2022 CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ALTELE PRIN CUIUS 44/2023 ȘI CUIUS 66/2023.
5	AUTOSTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A6)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SABIP CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	50.50%	46%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CĂȘTIGĂTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (ILUȘ DE ASOCIERE) - SPEEDION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. IN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEAL) PENTRU LACUL ȘI PADURILE CERNAKA (JARE PROTELAT)

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	2+500	20+000	ASOCIENIA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	2.86%	16.10.2023	TRIM II 2026	ANUL 2026	855.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATARE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE. IN DATA DE 14.10.2024, A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE, ETAPA 1. ACTUEL, INCEPAND CU DATA DE 16.10.2024 CONTRACTUL DE LUCRARI A INTRAT IN PERIOADA DE EXECUTIE.
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	30%	29%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA	SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMORTIZABILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIENIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SRL S.R.L.	SECTOR SUD - KM 86+700 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3 BRAGADIRU - JOITA	17.985	80.35% (GENERAL) 78.35% (STADIU FISC LA DATA DE 28.02.2023)	129% (CU ACTUALIZARE) 70.13% (PARA ACTUALIZARE)	23.05.2023-ACT DE PROIECTARE 25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI ET I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500), 15.09.2022 - EXECUTIE LUCRARI ET II (KM 86+700 - KM 86+765, NOD RUTIER SI PARCARE), 20.04.2023 - EXECUTIE LUCRARI ET III - EXPROPRIER SI SUPL.	ESTIMAT TRIM. I 2025	ANUL 2025	853.422 MIL. LEI FARA TVA	23.05.2019 - ACTIVITATE DE PROIECTARE 25.10.2023 - EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) 15.09.2022 - EXECUTIE LUCRARI ETAPA II (KM 85+300 - KM 86+700, NOD RUTIER SI PARCARE) 20.04.2023 - EXECUTIE LUCRARI ETAPA III - EXPROPRIER SI SUPLEMENTARE PROBLEME: • NERESPECTAREA DE CATRE ANTREPRENORUL A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SLABA MOBILIZARE (UTILAJE SI PERSONAL) A ANTREPRENORULUI, DETERMINA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROTEJARE A LUCRARIILOR DE ETUATATE; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT • ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REFERINTA NR. 4 (TERMIN DE REALIZARE 25.10.2023), NR. 5 (TERMIN DE REALIZARE 11.07.2023) SI NR. 6 (TERMIN DE REALIZARE 16.10.2023) • NICI PANA IN PREZENT, ANTREPRENORUL NU A ACCHITAT TASA CATRE TRANSELECTRICA SI, PANA INAMARE, NU A INITIAT RELOCAREA RETELOR TRANSELECTRICA
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253	0%	1.75%	26.02.2024	2028	2028	2380 MIL. LEI FARA TVA	PROCEURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. S-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR.92/138717/28.12.2023 „PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-TESTE) SI AVRIG-MARSA (D1020G), KM 0+000-KM 14+253”. SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024 S-A TRANSMIS STUDIUL TOPOGRAFIC SUPERVIZORULUI. S-AU STABILIT PUNCTELE DE BERNATA 4/7-8 PENTRU ETAPA DE PROIECTARE S-A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE ACTUALIZAT PENTRU ANALIZA SI APROBARE LA DATA DE 31.01.2025. CONTRACT IN DERULARE, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII DE SUPERVIZARE IN DATA DE 20.01.2025. S-A EXTINS PERIOADA DE PROIECTARE CU 11 LUNI CONFORM DECIZIEI SUPERVIZORULUI.
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ABRASU DE JOS	19.922	0%	1.76%	26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	S-A INCHIEIAT CONTRACTUL NR.92/138720/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-MARSA (D1010G) ABRASU DE JOS (D04). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024. CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. IN DATA DE 06.02.2025 A FOST OBTINUT AVIZUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) IN DATA DE 27.01.2025 ANTREPRENORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, IAR BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI. ANTREPRENORUL A INALTAT DOCUMENTATIA PAC PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAKOTOL INGAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61	0.76%	7.03%	16.10.2023	02.12.2027	2027	1779 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023 AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE ETAPA I NR. 66/15.11.2024; PTE APROBAT IN DATA DE 21.11.2024. DATA DE INCERPERE LUCRARI DE EXECUTIE - 02.12.2024
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51+785	68+050	ASOCIERIA MAKOTOL INGAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPI YERLEKENDI INGAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.265	2.07%	2.06%	2023	2028	2028	1198.106 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 IN DERULARE. DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.998,02 LEI - SUPERVIZORUL A FMS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE, INCERPAD CU DATA DE 15.03.2024. A FOST INMANTAT OPIE AVUARE IN CTE OTAT-LEI SENORA DIN 24.10.2024 IN DATA 24.06.2025 A FOST OBTINUT AVUZUL CTE PENTRU PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARIILOR DE CONSTRUIRE (PAC), IN CURS OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, SE PRECONTRAZA LA FINALUL LUNII FEBRUARIE.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TANCRAO S.R.L.	CORNETU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	3.48%	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIOVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASARE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/VALERIA NOD INTER CORNETU SI NOD RUTIER TIOVENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023 - A FOST EMISA HG NR.1024/29.09.2021 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.114/03.02.2022 - PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUTE CORDOBILO DE EXPROPRIERE AL LUCRARIILOR DE UTILITATE PUBLICA - A FOST EMISA HG NR.1202/29.11.2023 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 204/15.02.2024 - PENTRU ECODUCTUL CALINESTI PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CONSTRUCTIEI SI PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE AU FOST FINALIZATE SI APROBATE IN LUNA IANUARIE 2025.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INGAAT VE TICARET AS - CENGIZ INGAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.93	1.25%	2.90%	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.93 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE INMANTARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 8 DE PODURI SI VIADUCTE, • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINDE INTRE 200M SI 5800M • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LADARET • A FOST ACORDAT AVANSI PENTRU ETAPA DE PROIECTARE. - A FOST EMISA HOTARARILE DE GUVERN NR. 1.157/2022 SI DECIZA DE EXPROPRIERE NR.36/09.03.2023 - PENTRU LUCRARIILE INMANTARE - IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTECNIC - A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/31.10.2023 DE CATRE MINISTERIUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR PRIVIND SCUTIRILE DEFINITIVE DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL PENTRU COMPENSARE DE CATRE CNAR SA. A FOST INMANTAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE CU IRIS ENGINEERING SRL, INCERPAD CU 01.03.2024 - A FOST INCHEIAT IN DATA DE 14.02.2024, CONTRACTUL DE PRESTARE SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER AFLAT PE BAZA UAT BOITA INMANTAT IN VEDEREA CONTRACTULUI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI, SECTIUNEA 2: BOITA-CORNETU - A FOST ELABORAT IN VEDEREA APROBARI DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI. - S-A EMIS DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 202/15.02.2024 PENTRU ECODUCT LADARET - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 14/03.06.2024 PENTRU SECTOR 1: KM 21+150 - KM 24+500 IN DATA DE 14.06.2024 S-A SEMNAT PV DE PRELARE PRIMIRE AMPLASAMENT SECTOR 1 - IN DATA DE 21.06.2024 ANTREPREZIORUL A INTRAT INMANTARE SI RECUPERAT PENTRU PERIOADA MARTIE 2023-FEBRUARIE 2023 - REVIZUIT IN DERULARE LUCRARI PE UN SECTOR DE APROX. 900 M.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+765	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	91.43%	86.46%	LUNIE 2021 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.312/18.06.2021 IN 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 30/14.08.2024 - ETAPA II - SUPRAFETE SUPPLEMENTAR EXPROPRIATE	2025, IN CT CU PREV CTR E DURATA DE REAL A CTR E DE 60 LUNI: 12 LUNI PER DE PROIECTARE SI 48 LUNI P EX LUCRARIILOR. PER DE GARANTIE OFERTA DE ASALADI SPA ESTE 120 LUNI IN 12.12.2024 A FOST REC SECT DE AUTOSTRADA DINTRE- NR BACSOVS NR BACULESTI	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR A FOST AVUT PASUL IN CARIUL CTE CNAR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/27.06.2021 A FOST AVUT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CARIUL CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	22+000	NORDUL INEALT DE TICARET ANCHORIM (SIRKETI)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MERCEURIA NERAZULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	SECTIUNEA I TARGU MURES - MERCEURIA NERAZULUI SI LEGATURA LA A3 (2,4 KM)	24.4	CONTRACTUL SE AFLA IN ETAPA DE PROIECTARE STADIU 3,25%	1.07%	31.05.2024	DECEMBRIE 2026	ANUL 2026		2463 MIL. LEI FARA TVA	31.05.2024 - DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 23.01.2025 - A FOST EMIS AVIZUL CTE CNMR PRIVIND DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (PAC)
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+000	91+761	POMR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	63.60%	54.23%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027		1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POMR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.321,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI DIN CARE 50 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRADII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,16 KM. INTREG TRONSONUL ESTE AUTORIZAT.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	181+195 (KM 89+000)	211+107 (KM 118+992)	ASOCIEREA S.C. SABPE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTIUNEA III LEGHIN - TARGU NEAMT	SECTIUNEA II LEGHIN - TARGU NEAMT	29.932	12%	0%	DATA DE INCERPERE PROIECTARE: 01.02.2024 DATA DE INCERPERE LUCRARI: ETAPA I: 03.02.2025	10.11.2026	ESTIMAT 2026		1568 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE ETAPA I, NR. 03 DIN 06.03.2025 DATA DE INCERPERE LUCRARI ETAPA I: 03.02.2025
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SABPE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	27.88%	11.62%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025		1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL – SABPE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU-FOCSANI) SI DOMINESTI TARG	LOT 1	35.6	37%	15.97%	29.03.2023	29.09.2025	2025		2.354.627 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA WERULD S.p.A (FOST ASTALDI S.P.A) - 991 INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPRIN DAT PESTE DUNARE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA-BILA- 5,805 KM; DRUM DE LEGATURA CU DRAGI SARARCIARI-MACIN - 4,328 KM	99.14%	143.67%	21.12.2018	ESTIMAT 16.06.2025	IULIE 2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPRIN DAT	https://www.bni.ro/ro/BRU92du	1996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIARIUL SI INGINERULUI MONITOREAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORULUI IN SANTIER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANTIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPECTIE.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOI - DEVA	43+060	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEEDITON UMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - FUND-AS-FALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.36 KM	14.00%	4%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DATA DE 29.04.2024 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU SECTIUNEA E1	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+420 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220). ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1830 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOI-DEVA (A1), LOT 2: KM 27+420 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.865.624.11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVĂZUTĂ REALIZAREA A DOUA TUNELURI ÎN CADRUL SECTIUNII E ÎN CONȚINUTUL EVITĂRII PROBLEMEI DE STABILITATE ȘI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLANTATI MAJORE AȘAȘUA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECȚIONALE PREVĂZUTE PE PEGĂNE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFOARMA DE 1,125 M. ÎN DATA DE 05.12.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE, ÎN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).	
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	POD PESTE PRUT LA UNGHENI			S.C. NISS PROTECT EUROPE S.R.L.	POD PESTE PRUT LA UNGHENI	1		80%	40%	2018 - DEMARARE PROIECTARE POD UNGHENI; 2020 - DEMARARE PROIECTARE SECTIUNEA IASI - UNGHENI	2021 - FINALIZARE PROIECTARE FAZA SI, DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE POD UNGHENI	2026		351.81 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT ÎN 2024. PAC ETAPA 1 - PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR LA POD AVIZAT ÎN LUNA MARTIE 2025. PAC ETAPA 2 - PENTRU DRUM DE LEGATURA LA POD URMAZDĂ A FI AVIZAT ÎN LUNA IANUARIE 2025. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE PENTRU FAZA 1 - APRILIE 2025, ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR FIIND ESTIMAT A SE EMITE ÎN LUNA APRILIE 2025.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIEREA SAABR CONSTRUCT SRL - SPEEDITON UMB SRL - TENOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERACESTI	LOT 2	18.999	23.00%	10.91%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT ÎN TRIM. IV 2025		1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROP IASI A EMIS ORDINUL AMINISTRATIV DE INCERPERE CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023.
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SAABR CONSTRUCT SRL - SPEEDITON UMB SRL - TENOSTRADE SRL	MIRESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	26.70%	8.22%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT ÎN TRIM. IV 2025		1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE NR.1 CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023. SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTIER AL ANTREPRENORULUI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.05.2023.

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAMP CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	LOT 2	38.78	36%	15.21%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAMP CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	LOT 3	21.522	20%	11.98%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1679.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC COM SRL (URUB DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PSC	MIZIL - PETROSASELE	LOT 2	28.35	98.60%	57.60%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	IN ANALIZA EXTENSIE TERMEN FINALIZARE	TRIM. I 2025	1249 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.08.2022, CNIR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PETROSASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPERATA CONFORM FACTURILOR DE EVALUARE ESTE DE 30 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. NOUA DATA DE FINALIZARE A CONTRACTULUI VA FI 15.10.2024 (PERIOADA DE EXECUTIE). PROBLEME PRIVIND - CALITATEA SI SAUA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPANZATE DIN GROURILE DE IMPRUMUT - INVEL RIDICAT AL PANDEI (FRATIE) LA DATA DE 21.09.2023 SUPERVEDINTELA A INAVIAT RAPORTUL PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND IMBUNATATIREA MATERIAULUI DE UMPLUTURA DIN GROURILE DE IMPRUMUT- COSTURI SUPPLEMENTARE - 74.075.919.29 LEI. PRESURINTELA DURATEI DE EXECUTIE CU 183.714 SI INTREMENINTELA AGREATA SA SI INTRAGA SI SA ANALIZE REVENDIRICAREA NR.1 IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 92/87893 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND IMBUNATATIREA MATERIAULUI DE UMPLUTURA DIN GROURILE DE IMPRUMUT
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	69+250	ASOCIERIA NUNOL INOAT VE TICARET ANONIM SIRETI - MANOL INOAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRETI	PETROSASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	13%	24.70%	ORDIN DE INCERPERE 12.11.2018 (ETAPA PROIECTARE FINALIZATA DATA INCERPERE LUCRARI) 01.03.2024	2021 - LANSAIRE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNAT CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI 03.11.2025	ESTIMAT 2025	1160 MIL LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR, 1093 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA DESEMNAATA CASTIGATOARE (VAL CTR EXECUTIE LUCRARI)	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST ENRSE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE. PANA LA SUPRAREA TERMINULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DISPUSE TREI CONTESTATI. CNIC A RESPIN UNA DINTRE CONTESTATI SI LE-A ADNIS IN PARTE PE CELELATE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORIILUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARIL. IMOTIVNA DECIZIEI CNIC AU FOST DEPUSE 4 PLANDIERI PE BOLUL CURTI DE APEL BUCURESTI. DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTI DE APEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NUNOL INOAT VE TICARET ANONIM SIRETI (LORUB DE ASOCIERE) - MANOL INOAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2022, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. A FOST ENRSE ORDINUL DE INCERPERE PENTRU LUCRARI DE 03.03.2024