

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2025

## DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declarare	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIBER) - AUTOTENHOROM SRL - OPR ADALST SRL - OBRAS PUBLICUS Y REGADIOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE AI SI INDIUM ONITPLU LOCALITATI TURENI		4.957 (54.185 - INCLUSIV BRATELE LEGATURA A3 SI DN21)	80.90%	50.30%	21.08.2023	17.05.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI (RELOCARI REȚELE UTILITARE, VIADUCTE, PODETE, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APELOR, CENTRI DE ÎNȚETINERE ȘI COORDONARE). ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZĂ ÎN VEDEREA RECAPTARI ÎN ABSORȚIUNĂ FATA DE PROBLEMELE DE EXECUȚIE, CONFORM ACTULUI ADIȚIONAL NR.56 PRELUNGESTE DURATA DE EXECUȚIE CU 90 ZILE ADICIA PANA ÎN 17.05.2025
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	91%	77.03%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNȚAL 449.425 - CONFIRMARE A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAI-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.331,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAI SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-KM 9+440. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AAJ03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REEȘUBRABAREA CONTRACTULUI PREVEDUTA DE OUG 64/2022 AAJ23.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 64/2023 ȘI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVED OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARIA - PITESTI	TRONSON 4	31.82		82.82%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		627.008 MIL LEI FARA TVA, 794.92 MIL LEI FARA TVA, ÎN CA URMARE A ÎNCHERERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 31	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE + 22 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR + 110 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR, ÎNCEPÂND ÎN DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE - SECTOR KM 89+300 - 108+480 (IND RUTIER PODUL BROȘTEȘU) INCLUSIV DRUMUL DE LEGATURA „D” CARE ASIGURĂ LEGATURA CU DN 65 ȘI DN 65A - 98% PARCIBILE DE SCURTĂ DURATA STANĂ/DRAPȚA DE LA KM 99+800 CATĂ ȘI BAZA DE ÎNȚETINERE ȘI DEȘAZARE DE LA KM 108+480 - 60%