

6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SALAU VO DN1F	D=400	S=535	ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - SC. GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN LF KM 79+625 - 01 281C	1	5,535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GRABITE)	75,15%	56,71%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.04.2021 - DATA INCERPERII LUCRARILOR	2024	2024	https://www.sanitarii.ro/ocultare-salau-vo/	185,54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FUND 25.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE ECHIPARE NR. 1884 DIN 25.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESA SANITERIILUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 17726.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GOVERN NR.622 DIN 03.06.2023 PUNING SCANTIEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL.
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35+400	S=465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L. LUCRARI-HIB-HAUS LIND-INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTHEMOROM S.R.L.-S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A. (SUORA DE ASOCIEREA S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII BUCURESTI A MINIMUNULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 35+520) SI DN 5 (KM 40+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0,820 KM; LOT II: 24,70 KM	LOT I: 89%; LOT II: 12,5%.	LOT I: 71,33% FARA AJUST PRET - 114,57% CU AJUST PRET LOT II: 5,14% FARA AJUST PRET	LOT I: 01.02.2022 LOT II: 03.11.2022	LOT I: 2024 LOT II: 2025		LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA, LOT II: 504.132 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022 DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI); EXECUTIE: 10 LUNI) HG ECHIPARE NR. 928/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/20.12.2022. CONTRACTUL SE AFEA IN EXECUTIE. AU FOST EMISE REVENDIRI DE CANTRE ANTREPRENOR SI SE CATEGHE BENEFCIAR CAUZATE DE EVENIMENTE AFLATE IN DESFASURARE DUPA TRANSMITEREA DETALIILOR FINALE ALE REVENDIRILOR, SUPRASOLICITIA VA PROCEDEA CONFORM CONTRACTULUI PENTRU STABILIREA DECIZIEI SUPERVIZORILUI. IN DATA 27.23.10.2024, A FOST DEC. CONCLATAREA PARTICOR, IN CARE ANTREPRENORUL SI BENEFCIARUL AU RENUNTAT LA REVENDIRI, IAR PARTEA AJUZATU DE COMAN ACORDO PENTRU O EXTENSIE DE TAMP FARA COSTURI SUPPLEMENTARE PANA LA DATA DE 12.12.2024. PRIN ADRESA NR. 1887/27.11.2024, ANTREPRENORUL A SOLICITAT EFECTUAREA RECEPTII LA TERMINAREA LUCRARILOR. LOT II: DATA DE INCERPERE: 03.11.2022 DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI); EXECUTIE: 24 LUNI); H.G. 399/16.05.2023 PENTRU ECHIPAREA INTIALEI, PTE AVIZAT IN CTE-OMAIR NR.5542/17.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.05.2024. EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: - E.M.A. 1 - NR. 61/22.10.2024; MONTAZARE IN SANITIERI: 01.11.2024	