



6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0-000	14-040	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.04			2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - SEMNARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007), CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - 01 FAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP 186 NR. 3489/29.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP HG 17/20/21.04.2021, AVIZAT LA CTE CNMIR SA 5301/05.05.2022, AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022, AVIZAT CI 40/13.07.2022, HG INDIKATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPONDERE DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDIKATORI VALORARE CONTRACT PROIECTARE: 1.476.500 LEI
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024- REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2023 - SEMNARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2027		CTR PRESTARII SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE - IN DERULARE. ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1 S 2 - FINALIZATE DERULARE STUDIUL PE VARIANTA SELECTATA.
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0-000	20-000		TFP INGINERIE SRL	PITESTI VEST	20	0%	0%	25.02.2021	07.05.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE CF AA NR. 2 - 92/297/915.04.2022)		VALOARE SF - SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 14.02.2022 A FOST SEMNAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNMIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022). IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNMIR AMC 1 SA AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI IN PREZENT SE ACHITATA TRANSMITEREA AMC 3 SI VOIUL 1 DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUSPUS AMENDEI. CA URMARIRE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA IUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102021 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DORNDHO	0-000	13-900		SC NV CONSTRUCT SRL	DORNDHO	13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA, SA PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUPRINSE IN CADRUL RAPORTULUI DE AUDIT.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0-000	13-906		SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA	13.906			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 30.05.2023 (SI LUNI SI 12 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 19)		3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MENTU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR SA PRIN AVIZUL NR. 5550/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE-MTI PRIN AVIZUL NR. 287-236/22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL PRIN AVIZUL NR. 76/23.12.2023. A FOST OBTINUTA HG NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDIKATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. IN DATA DE 15.03.2024 SA A TRANSMIS RASPUNSUL CONSOLIDAT LA SOLICITAREA DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE EPURTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 15.05.2024 AU FOST DESCHISE OFERTELE PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN DATA DE 29.07.2024, A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.

11	VARIANTE OCULTOARE IN PRISGARIE ACIA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF/PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DING- DRUM EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)		CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIAREA S.C. IN V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI FIDER DE ASOCIERI (S.C. GRAPE TENDS S.R.L. ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025		1.231 MIL. LEI FARA TVA	<p>CNAR SA A TRANSMIS CATRE MNISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSA EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNE (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA- PITESTI (TRONSONUL 1)". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA DE CATERE NU AU FOST ORFUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR (1 OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANUNCIATA, IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTELOR (0 OFERTA). PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANUNCIATA, CONTESTATIE DEPLASA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR, CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FINDI SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 59/2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIAREA S.C. IN V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (FIDER DE ASOCIERI) SI S.C. GRAPE TENDS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI IN CARE 3 LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZE, 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV OFAC SI DE, 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. S A EMIS ORDON DE INCERPERE PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZE, CITERNE AVIZE SI ACORDURI INCERPARO CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA - 3 LUNI), CTE DRDP CRAIOVA SI CTE CNAR AU APROBAT DOCUMENTATI IN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTI CRITERIALA DE TRASEU, ETAPA 1- EMBELUL URMANDO ELABORAREA ANALIZEI MULTI CRITERIALE DE TRASEU, ETAPA 2, CTE DRDP CRAIOVA SI CTE CNAR AU APROBAT DOCUMENTATI IN FAZA STUDIU DE FEZABILITATE, STUDIU VARIANTE DE TRASEU - ANALIZA MULTI CRITERIALA DE TRASEU, ETAPA 2 - AMC2.</p>
----	--	--------------------	---	--	--	---	------------	----	--	--	------------	------	--	-------------------------	--