

6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CIVILU (CONSTANTA) - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.626,28 LEI FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA		112.5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 (TERMEN INITIAL 20.12.2025 (CF AA, NR.9))	APRILIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2064.38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEDINTE CU REPREZENTANTII MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARI MASURILOR/CONDITILOR CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE POTI REALIZA TRAVEZAREA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A POLIGONELOR MILITARE. IN DATA DE 26.09.2024 A FOST AVUZAT AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 20.03.2025 A FOST AVUZAT AMC 2 IN CADRUL CTE CNMR S.A. IN DATA DE 17.04.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIATORILOR ARHEOLOGICE IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA INVESTIATORILOR GEOTEHNICE IN DATA DE 09.05.2025 A FOST APROBATA TEMA TOPOGRAFICA.
7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - MESA INGINERESCUR MICHAILIS & IMESA ENGINEERING CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR. PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		85.17 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	18.02.2026 CF AA NR. 10		107.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2020. IAR IN DATA DE 21.01.2023 A FOST AVUZATA DOCUMENTATIYA IN CADRUL CTE CNMR S.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 64. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIATIILE DE TEREN. IAR ACCESUL A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTODUCUT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (ISAR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ ALBAMONIA SI DE LA CJ PHANADIA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE A UTILITATILOR COMUNIC PROPUERII TEHNICE IN DATA DE 26.07.2023. MODUL DE AMENAJARE AL NOCIURILOR A FOST APROBAT DE PRINCIPAL DE CATRE COMITATUL TEMINCA PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU - MEMORIU DE PREZENTARE IN LUCRU. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIATI GEOTEHNICE - FORAJE.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	AUTOSTRADA SUCEAVA - ORDIN IN DRUM EXPRES ORDIN - RINDIETI SA SIRET	0+000	55+700	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS. CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 10,002,839.13 LEI FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		55.7	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMEN INITIAL) 09.08.2026 (7 LUNI SI 14 DE ZILE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 14)		882.9 MIL LEI FARA TVA	A FOST AVUZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE CNMR IN DATA DE 15.05.2025. IN PERIOADA URMATOARE SE VOR PANCURGE ETAPELE NECESARE IN VEDEREA AVIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE MTR
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.057.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA SF PROIECTARE	17.10.2022 (TERMEN INITIAL - 26 LUNI) 21.09.2024 (69 LUNI SI 4 ZILE LA ORDINUL DE INCERPERE CF AA NR. 7)		3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI - INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 INCEPAND CU DATA DE 09.01.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUALULUI. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIYA AMC 1 IN CADRUL CTE CNMR. IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABORAZA AMC 2. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASEU, IAR IN PREZENT SE ASTEPTA RASPUNSUL LIT-URILOR DE PE BAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. A FOST AVUZATA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2.
10	DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DOMAGNEA - CARANBEBES			ASOCIERIA PROIECT-CONSTRUCT REGIONIA TRANSILVANA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.			45	5%	5%	ORDIN DE INCERPERE 10.10.2023	10.10.2025		22.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 01.12.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAVTAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PREGANINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTARII AFERENTE ANALIZII MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE TEMELE DE PROIECTARE SI PLANUL DE REALIZARE A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE SI VARIANTELE DE TRASEU. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE SI VARIANTELE DE TRASEU. 06.02.08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEIILE PRIMARIILOR LA T-URILOR SI A CONSILIIULI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN, IN VEDEREA IDENTIFICARI EVENTUALELOR CONSTATANDE. 15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CHEREAREA CLOR 3 TROSCANRE DIN DMV FILIASA LUSOJ 18.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRANERIE (MEERU) DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI. IN DATA DE 25.03.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVUZATA IN CTE CNMR SA. IN DATA DE 10.10.2024 A FOST AVUZATA CTE CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FINE STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU CARE VA FI DETALIATA LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST APROBATA TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIATIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE. A FOST FINALIZAT STUDIULUI PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTE NEEXPLODATA. A FOST CUPRINA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU AMMA. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. A FOST AVUZATA TEMA DE INCADRARE SI PLANUL DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. URMANAND IN PREZENT SINE AVIZARE. IN CURS DE ELABORARE TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA.
11	DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMAGNEA			ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - ITALBOM INGINERIE INTERNATIONAL S.R.L. - ECO GEODRUM S.R.L.	LOT 2		63.2	25%	25%	27.07.2023	27.11.2025		35.769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 27.07.2023. 25.08.2023 A AVUT LOC SEDINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MAARE VITEZA FILIASA DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1. AU FOST ELABORATE SI VARIANTELE DE TRASEU. 06.02.08.02.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEIILE PRIMARIILOR LA T-URILOR SI A CONSILIIULI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN, IN VEDEREA IDENTIFICARI EVENTUALELOR CONSTATANDE. 15.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CHEREAREA CLOR 3 TROSCANRE DIN DMV FILIASA LUSOJ 18.02.2024 A AVUT LOC SEDINTA PRIVIND CONTRANERIE (MEERU) DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI. IN DATA DE 25.03.2024 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 A FOST AVUZATA IN CTE CNMR SA. IN DATA DE 10.10.2024 A FOST AVUZATA CTE CNMR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FINE STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU CARE VA FI DETALIATA LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE. A FOST APROBATA TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIATIILE ARHEOLOGICE SI STUDIILE TOPOGRAFICE. A FOST FINALIZAT STUDIULUI PRIVIND DEMARAREA TERENULUI DE MUNTE NEEXPLODATA. A FOST CUPRINA NOTIFICAREA PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU AMMA. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. A FOST AVUZATA TEMA DE INCADRARE SI PLANUL DE INCADRARE. STUDIUL TOPOGRAFIC A FOST FINALIZAT. URMANAND IN PREZENT SINE AVIZARE. IN CURS DE ELABORARE TEMA DE PROIECTARE GEOTEHNICA.

12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TFI INGINERIE S.R.L.			62.21	55%	41.00%	ORDIN DE INCERPERE ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE 14.03.2022 ORDIN DE INCERPERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE 09.03.2023	30.01.2026			11,516 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE" CU S.C. TFI INGINERIE S.R.L.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE PREFEZABILITATE PENTRU DATA DE 14.03.2022.</p> <p>IN DATA DE 07.03.2022 A FOST AVIGAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A.</p> <p>IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVIGAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN C.T.E. - M.T.I.</p> <p>IN DATA DE 29.11.2022, STUDIUL DE PREFEZABILITATE A FOST AVIGAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUIS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.03.2023.</p> <p>IN DATA DE 21.10.2023 A FOST AVIGAT AMC2.</p> <p>IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVIGAT AMC 2, IN CADRUL CARILIA A FOST PROPUSA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALUII, LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENZI DE CIRCULATIE PE FIECARE SENI, CU MENTIUNEA CA PE TRONSONUL CLUPING INTR-INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL, DUA SE VA REZERVA CUCANUL DE EROPIERNE CARE SA FERMATA SUPLEMENTARA ULTERIORA CU INCA O BANDA PE FIECARE SENI.</p> <p>STUDIUL PRIVIND DEMNAREA TERENULUI S-A FINALIZAT.</p> <p>STUDIUL ARHEOLOGIC A FOST FINALIZAT.</p> <p>SUNT IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATILE DE TEREN GEOTEHNICE 60%.</p> <p>AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE CJ DAMBOVITA SI CJ ILOV SI SUNT IN CURS DE OBTINERE AVIZUL SOLICITATE PRIN ACESTEA.</p>
13	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF_P1)	DRUM EXPRES	CARANSERES-LUGOJ			INGENIERIA ESPECIALIZATA OMRA CON E INDUSTRIAL S.A. - MADRID SUCURSA LA BUCURESTI (ROMANIA) S.A.			50	1%	0%	20.01.2025	20.10.2026			16,070 MIL LEI FARA TVA	<p>20.01.2025 ORDIN DE INCERPERE SI SECUNTA DE INCERPT</p> <p>21.01.2025 APROBARE EXPERTI NON-CHEIE SI ALTI EXPERTI</p> <p>31.01.2025 APROBATA METODOLOGIA PRIVIND ELABORAREA AMC1 SI AMC2, CAMERA DE DATE</p> <p>24.02.2025 INTRARE AMC1</p> <p>05.03.2025 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1</p> <p>06.03.2025 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE SI RAPORTUL DE INCERPT</p>