

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IAN 2025

## DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declarare	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIBER) - AUTOTENHOROM SRL - OPR ADALST SRL - OBRAS PUBLICOY BEGADOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE A3 SI DRUMUL ONTULUI LOCALITATEI TURENI		4.957 (54.185 - INCLUSIV BRETILE LEGATURA A3 SI DN21)	88.50%	54.79%	21.08.2023	17.05.2025	2025		562.613 MIL LEI FATA TVA	ANTREPRENORUL LUCREAZA LA TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI (RELOCARI REȚELE UTILITARE, VIADUCTE, PODETE, CONSOLIDARI, DRUM, SCURGEREA APelor, CENTRUL DE ÎNȚETINERE SI COORDONARE). ANTREPRENORUL SE MOBILIZEAZA ÎN VEDEREA RECAPĂRII ÎN ABANDONUR FATA DE PROGRAMUL DE EXECUȚIE. CONFORM ACTULUI ADȚIONAL NR.156 PRELUNGESTE DURATA DE EXECUȚIE CU 90 ZILE ADICIA PANA ÎN 17.05.2025
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (EXER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	92%	82.34%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	23 APRILIE 2025	ANUL 2025		371.42 MIL LEI FARA TVA - ÎNȚAL 449.425 - CONFIRM A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNAIH A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (EXER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.456.331,29 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 LUNI, DIN CARE 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAIH SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTĂ AC NR. 76/24.12.2021 (ETAPA I), KM 2+880-KM 9+440. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III. AAJ03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHIBRAREA CONTRACTULUI PREZĂLTA DE OUS 64/2023 AAJ23.09.2023 - ÎNSERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUS 64/2022, OUS 64/2023 SI RESPECTIV PRIN OUS PRIN 66/2023 CARE PRIVAD OBLIGATIVITATEA LEGALA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUL ADȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - DARIA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	TOTAL - 94%	85.09%	15.11.2021	TRIM IV 2025	ANUL 2025		82.038 MIL LEI FARA TVA, 794.36 MIL LEI FARA TVA, CA URMARIRE A ÎNCHERERII ACTULUI ADȚIONAL NR. 31	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIMD APROBATA DE CATRE C.NAIH S.A. ÎN DATA DE 01.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 36 DE LUNI, DIN CARE - 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR - 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE ÎNCEPERE - SECTOR KM 89+300 - 120+480 ÎN OD RUTIER PODUL BROSTENI ÎNCLUSIV ORINUL DE LEGATURA, "D" CARE ASIGURA LEGATURA CU DN 65 SI DN 65A - 89 - PRACTICĂ DE SCURTĂ DURATA STANGĂ/DEȘAPĂ DE LA KM 99+800 CAT SI BAZA DE ÎNȚETINERE SI DEȘAPĂRE DE LA KM 108+480 - 69% - SECTOR KM 89+300 - 108+480 (POD RUTIER PODUL BROSTENI) ÎNCLUSIV DRUMUL DE LEGATURA, "D" CARE ASIGURA LEGATURA CU DN 65 SI DN 65A - 100% - KM 108+480 - KM 121+115, ÎNCLUSIV ÎN OD CA ÎNCEPERE - 82.2% TOTAL - 81.23%.