

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IAN 2025																		
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)																		
Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul		Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link cartier	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROJECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION, PRIMA CONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZULTAT	BRASOV - BACAU			162.57		0%					BESB 21 MIL LEI FARA TVA (46,54 MIL LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBILU PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVANATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DECHISE OFERTELE APERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU". PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI			S.C. EXPAN S.R.L.	ELABORARE STUDIUL DE DE PREFEZABILITATE SI STUDIUL DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.				40%	35.00%	21.08.2022 ETAPA 1 ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE 05.05.2023 ETAPA 2 ELABORARE SI PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTELIMON SI PESTERA. 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUMARCA, CIURILIA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADIUD	16.01.2026			5.509 MIL LEI FARA TVA	NOD RUTIER PANTELIMON (A2-KM 48) - SECTORUL A2 NORD; NODUL RUTIER LUNGUREN (A4-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PIESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUMBRAVA (A2-KM 37) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER CIURILIA (A3 - KM 33+000 PE SECTIUNEA 28 CAMPINA TURZI-GIULUI); NOD RUTIER ROMANIASI (A3 - KM 26 SECTORUL COARTEI-SALASULUI-INSPIRANUL); NOD RUTIER LUDUS (A1 ZONA KM 38+000 A SECTIUNII 2A OBRA CAMPINA TURZI); NOD RUTIER SANDULESTI (A3 ZONA KM 57+000 A SECTIUNII 28 CAMPINA TURZI-GIULUI); NOD RUTIER CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 38 MIHAILESTI-SURACU DE BARCAU); NOD DE DESCARACARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCUITATE DUMBRAVA, DUPA CONVENIRIA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE/DESCARCARE ADIUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 1. ELABORARE STUDIUL DE PREFEZABILITATE. STUDIUL DE PREFEZABILITATE AU FOST AVANATE IN CADRUL CTE - CNAR SA SI SI CTE-MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. AU FOST AVANATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE -CNAR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANIASI, LUDUS, CIURILIA, SANDULESTI SI CRASNA, ADIUD. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELIMON, PESTERA, ROMANIASI, LUDUS, CIURILIA, CRASNA, SANDULESTI, ADIUD, DUMBRAVA. STUDIUL DE FEZABILITATE APERENT NODULUI RUTIER ROMANIASI A FOST FINALIZAT A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA NODULUI RUTIER. STUDIUL DE FEZABILITATE APERENT NODULUI RUTIER PANTELIMON A FOST FINALIZAT SI AVANAT IN CADRUL CTE -CNAR SA, CTE-MTI, CI. STUDIUL DE FEZABILITATE APERENT NODULUI RUTIER PESTERA ESTE A FOST FINALIZAT. IN CURS DE AVANARE IN CTE -CNAR, CTE-MTI SI CI. NODURILE RUTIERE CIURILIA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, ADIUD, DUMBRAVA OVIDIU SI DUMBRAVA SUNT IN CURS DE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE.
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI		A1(KM 326+155) - (D) 704(CUGIR) A1(KM 362+813) - (C) 120(SANTUHAIA) A1(KM 480+000) - (D) 608(BREGASA) A1(KM 450+210) - (D) 608(BETHAUZEN) A1(KM 520+000) - (D) 608(CRUCIUL) A1(KM 39+040) - (DN)SPNPAUS)	6 NODURI RUTIERE	60.00%	60.40%	22.04.2021	28.05.2025			2.46 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 06/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.046.760.333 LEI FARA TVA ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCERERE A CONTRACTULUI. NOD CUGIR-AVANZAT CTE CNAR SA, CTE-MTI, CONSULUL INTERN MINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD CRUCIUL-AVANZAT CTE CNAR SA, CTE-MTI, CONSULUL INTERN MINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD SANTUHAIA-AVANZAT CTE CNAR SA, CTE-MTI, CONSULUL INTERN MINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD BETHAUZEN-AVANZAT CTE CNAR SA, CTE-MTI, CONSULUL INTERN MINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD SPINUS-AVANZAT CTE CNAR SA, CTE-MTI, CONSULUL INTERN MINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. NOD RECAS-AVANZAT CTE CNAR SA, CTE-MTI, CONSULUL INTERN MINISTERIAL IN CURS DE APROBARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIN HOTARARE DE GUVERN. IN CURS DE OBTINERE HG-UL PRIVIND EXPROPRIERILE
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI		NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 73+100 CU 50700P LA ONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 90+100 CU DI 306 SI DNIA LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 94+100 CU DI 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	30.06.2025			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.06/29.04.2021. ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE APERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVANATE IN CADRUL SEDINTEI CTE -CNAR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI C. IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU. AU FOST PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1077/2023, HOTARAREA NR. 17/02/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER GRUIU SI HOTARAREA NR. 1166/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1177/2023, HOTARAREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER ONESTI. PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE APERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVANATE IN CADRUL CTE - CNAR IN DATA DE 23.06.2023 IN SI LA ONESTI IN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTATIA PAC A FOST FINALIZATA SI TRANSMISA CATRE ORDONATORUL DE CREDITE IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE LA NODUL RUTIER ONESTI SI NODUL RUTIER GRUIU A FOST INSCRISA SUPREVEDEREA LA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE EXECUTIE. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE LA NODUL DRAGOS VODA ETAPA 1.
5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA		0+000	100+140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCAN) - UNGUREN			100.14								IN DATA DE 26.11.2024 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL DE PREEDARE A CONTRACTULUI DE SERVICII NR. 92/29/95/13.04.2021 CATRE CNR S.A.

6	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIUR MUGAVIRUE A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50.05	40%	20%	15.09.2021	2025 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2029 FINALIZARE EXECUTIE)	ESTIMAT 2029	18.17 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.08.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS, CU OBIETANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - LIME CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIUR MUGAVIRUE A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTUALA ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ATELEA-ETAPA 1: STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSȚINEREA ARHITECTURII DE FINANTARE: 1 LUNA-ETAPA II: 4 LUNI, PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA + ETAPA III: 36 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA IN PERIOADA 28.03.2021 LA LOC DEBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV.FAGARAS.RO). A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA SI SI 2 FINSI STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URMARIRE DE CATRE CJ BRASOV IN CURS DE FARTIERE AVUS SI ACORDURI. A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU, MEMORIA DE MEDIU ESTE IN CURS DE FINALIZARE. AU FOST FINALIZAT STUDIUL TOPOGRAFIC. AU FOST FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTECNICE, IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL GEOTECNIC. STUDIILE ARHEOLOGICE AU FOST FINALIZATE. MEMORIU DE MEDIU A FOST FINALIZAT, A FOST EMISA DECIZIA ETAPRE DE INCADARE, IN PREZENT SE LUCREAZA LA RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI LA STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA
7	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIEREA S.C. D.P CONSULT S.A. - S.C. RAPHAN S.R.L. - S.C.A. TERHA & FUESS	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02	32%	41%	12.05.2022	IANIARIER 2024 - FINALIZARE PROIECTARE NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE CONTRACT		16.122 MIL LEI FARA TVA	PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT IN 13.04.2022 IN 12.05.2022 SA EMIS ORDINUL DE INCERPERE IN 09.08.2022 IN DATA DE 20.09.2022 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 PRIN AVUZ NR. 5294/20.09.2022 IN DATA DE 13.01.2023 A FOST FINALIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 PRIN AVUZ NR. 5253/20.09.2022 AVUZ D.C. GIURGHIU NR. 11/09.02.2024 (92/14/06/12.02.2024). AVUZ D.C. 470V NR. 12/09/05.02.2024 (92/1849/05.02.2024). AVUZ D.C. TELEORMAN NR. 30/01.02.2024 (92/2340/01.02.2024). IN DATA DE 08.08.2024 A FOST EMIS RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPAF 1 AU FOST APROBATE STUDIUL GEOTECNIC (PARTEA 1, PARTEA 2, PARTEA 3 SI PARTEA 4) IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC. IN DATA DE 27.11.2024 PRESTA TORLA A TRANSDUS STUDIUL GEOTECNIC FINAL REVISUIT. IN DATA DE 05.12.2024 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE MEDIU CATRE AJM. IN DATA DE 09.12.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULUI GEOTECNIC FINAL AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE IN 27.09.03.2023 LA ORASTA FLOREI, MINARESTI (GIURGHIU SI TELEORMAN (ALEXANDRIA) IN 03.02.2025 A FOST TRANSMIS STUDIUL GEOTECNIC FINAL SIPE ANALIZA LA BENEFICIAR 03.02.2025 AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA STUDIULUI GEOTECNIC REVISUA 2. IN 13.02.2025 IN URMA DEBATERILOR PUBLICE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU, A FOST TRANSMIS FORMULARUL SI PETITIILE PERSOANELOR INTERESATE, CATRE PRESTATOR, IN VEDEREA COMPLETARII SI SOLUTIIONATI ACESTORA.
8	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000	SECTIUNEA 6, CONEXIUNEA DN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOI TIGVEN) SI MODERNIZARE DN 73C (RM 44+800 - RM 68+000)	SECTIUNEA 6		26.2	95% LOTUL 1 90% LOTUL 2	83% LOTUL 1 20% LOTUL 2	18.07.2022	SEMESTRUL 4 2025	ESTIMAT 2028	2.089 MIL LEI FARA TVA - TIGVEN CURTEA DE ARGES 3.026 MIL LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU DN 73C, RM 44+800 - RM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVEN (LOT 1) INCHEIAT C.U.C. PROIECT - CONTRACT REGIUNEA TRANSILVANIA S.A.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA), DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 30 LUNI DE LA FURTAREA ORDINULUI DE INCERPERE CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, RM 55+000 - RM 68+000", TIGVEN - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHEIAT C.U.C. PROIECT - CONTRACT REGIUNEA TRANSILVANIA S.A.L., IN VALOARE DE 1.686.099 LEI (FARA TVA), DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 22 LUNI SI 16 ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE ORDINUL DE INCERPERE A FOST DAT INCERPAD CU DATA 18.07.2022. LOT1: DN1 (RM 44+800 - RM 55+000) A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTI, CI, A FOST PUBLICATA HOTARAREA PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. LOTUL SF (RM 55+000 - RM 68+000) A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR SA-ANCI SA VARIANTELE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND ORDINUL DE LEGATAREA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. A FOST AVUZATA IN CADRUL SI DINTI CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELE DE TRASEU ETAPA 2, FINSI STABILTA VARIANTA FINALA CTE TRASEU A DRUMULUI DE LEGATAREA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOI TIGVEN). AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URMARIRE DE LA CJ VALCEA B C ARGES IN CURS DE OBTINERE AVUS SI ACORDURI. STUDIUL GEOTECNIC A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA DECIE DE INCADARE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI. IN DATA DE 13.03.2025 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, RM 55+000 - RM 68+000", TIGVEN - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2). IN DATA DE 08.04.2025 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE MTI SA STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, RM 55+000 - RM 68+000", TIGVEN - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2). IN CURS DE AVIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN CI.
9	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIU MARE - DEJ - BISTRITA VATA DOINIEI - SUCEAVA	0+000	199+000		BAIU MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAIU MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	LOT 1: 120 KM; LOT 2: 79 KM	LOT 1: 10%; LOT 2: 10%	LOT 1: 13.50%; LOT 2: 13.50%	27.03.2023	LOT 1: 05.01.2025 (CONFORM A.1 /29.07.2024) LOT 2: 10.01.2025 (CONFORM A.1 /21.06.2024)		LOT 1 : 12.747 MIL LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE PENTRU BAIU MARE - DEJ (LOT 1) SI DEJ - BISTRITA (LOTUL 2). OPERTANTUL DESEMANT CASTIGATOR IN CADRUL AMBILOR LOTULUI ARE PROCEDURI DE ACHTIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE RAPORTE SI CONSULTANTA S.R.L. (JURER DE ASOCIERII) - S.C. METROSA S.A. - CAPITAL VISOUS S.R.L. VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA: • PENTRU LOTUL 1 - BAIU MARE - DEJ, CU PRETUL DE 12.746.565,07 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.365,89 LEI FARA TVA. DURATA AMBILOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI (DIN CAIE SA 14 LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE CONTRACTULUI SI 4 LUNI - STUDIUL DE PROIECTARE) PENTRU AMBILOR CONTRACTE, IN DATA DE 01.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FINSI DATA DE 27.03.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA A FOST MANINTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 14.05.2023 FINSI TARE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIIE IN DATA DE 04.07.2023 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 24.08.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 30.05.2024. AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PE STUDIUL ARHEOLOGIC IN DATA DE 26.07.2024 A FOST APROBAT STUDIUL TOPOGRAFIC IN DATA DE 18.09.2024 LOT 1: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 19.04.2024. LOT 2: ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 30.05.2024.
10	AUTOSTRAD IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRIMANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (PARA SECTOR BRASOV - CRISTIAN)		105.5	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA SF - P.A.C. - P.T.I.E.	11.09.2024 (TERMEN INITIAL FINALIZARE PROIECTARE) 19.06.2025 (CF AA NR. 4)		1000.8 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE CNAR SA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTECNICE PE SECTORUL 1 (RM 0 - RM 12+500) PE SECTORUL 2 (RM 12+500 - RM 26+500). AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORULUI IN DATA DE 03.07.2024 PENTRU TEMA VERIFICATA INVESTIGATIILOR GEOTECNICE APERENTA SECTORULOR 3-4. A FOST REAZATA AUDITULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE ETAPALA 1 SI STUDIUL PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE CNAR SA STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 09.04.2024 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. IN DATA DE 29.04.2024 A FOST AVUZAT IN CADRUL CTE STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA. A FOST OBTINUT HG NR. 490/17.05.2024 DE MODIFICARE A ANEXEI NR.3 LA HG NR. 507/2008. CONTRACTUL A FOST TRANSFERTAT CATRE CNR S.A. IN DATA DE 05.02.2025

11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD BUTIER CUIPANA A4 (KM 16+700) DN 39E			0%	51%		04.02.2025 (CF AA NR. 8)		674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIEZI CHNAR NR. 338A/04.03.2023 IN DATA DE 04.03.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE. IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-CHNAR S.A. IN DATA DE 22.12.2023 A FOST AVUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-CHNAR S.A. A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2180/27.12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA DEPARTAMENTUL EXPROPRIER IN DATA DE 08.01.2024 IN DATA DE 19.01.2024 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIA PRIVIND PTE SI PAC. IN DATA DE 20.02.2024 A FOST AVUT PTE IN CADRUL CTE CHNAR. IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INAINTAT RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA AUTOTRA ETAPA 2 IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL PTE A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE AJUT DE SIGURANTA AUTOTRA ETAPA 2. A FOST EMISA NOTARAREA NR. 1136/2024 PRIVIND DECLARAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTOROR IMOBILILOR PROPRIETATE PRIVATA CARE CONSTITUIE CONDICIUL DE EXPROPRIERE DOCUMENTATIA PAC A FOST INAINTATA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI PENTRU ANALIZA. AU FOST EMISE OBSERVATI, FUND INAINTATE CATRE PRESTATOR PENTRU IMPLEMENTARE. A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE IN DATA DE 24.03.2025 IN DATA DE 03.04.2025 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25	43%	27%	2021	22.03.2025 (CONFORM AA NR. 12)		15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CHNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OPORTANTUL SC EXPLAN SRL, CU D VALOARE DE 15.799.005,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVUTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; - IN DATA DE 05.03.2022 A FOST AVUTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; - IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE; - IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES; - IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATION DE TEREN ARHEOLOGICE, STUDI TOPOGRAFICE DETALIATE; - IN DATA DE 20.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 6000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M UNARI PROPUSE. PRESTATORUL A INAVT STUDIUL GEOTEHNIC - TRENDON 1 RM 0+000 - 7+000 IN 24.12.2021. AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRENDONUL 1 FUND IN CURS DE REVIZUIRE. INCEPAND CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST RELIATE INVESTIATIILE GEOTEHNICE AU FOST EMISE OBSERVATI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRENDON 2, REV. 1 RM 0+000 - 1+400 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRENDONULUI 1 RM 0+000 - 7+000 IN DATA DE 07.12.2023. TERMINA DE PREGARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI 12.12.2023 NU A FOST RESPECTAT. MEMORIU DE MEDIU REVIZUT A FOST INAINTAT URMAND A FI DEPUZ DE CATRE CHNAR S.A. IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUZ LA ANNA MEMORIU DE PREZENTARE IN VEDEREA DERULARI PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. AU FOST PRELUNGITI CERTIFICATELE DE UNANIM FAVOR DE CI SUCEAVA 05.07.2024 SI CI BISTRITA-NASAUD (20.07.2024) A FOST APROBAT SI PLATI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU SECTORUL 2 IN DATA DE 06.08.2024. IN DATA DE 16.09.2024 S-A TRANSMIS DOCUMENTATIA DE MEDIU LA ANAR. INCEPAND CU DATA DE 07.10.2024 A FOST RELIATA ACTIVITATA GEOTEHNICA IN TEREN.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASSOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIERA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CHNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIERA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETIU DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2; - IN PREZENT FUND IN ANALIZA IN CURSULUI CHNAR SA IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMAND A FI IN CURSUL SI ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CHNAR SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVUTATA IN CADRUL CTE CHNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. IN DATA DE 05.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVUTATA IN CADRUL CTE CHNAR IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64